

(様式1)

檜葉町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	檜葉町 交付分	H23	0
	H24	179,995	46,901
	H25	1,644,269	238,447
	H26	280,049	696,910
	H27	1,963,581	1,634,843
	H28	3,135,215	2,345,930
	H29	178,916	1,152,504
	H30	0	190,809
	H31	0	188,702
	H32	0	210,345
	合計	7,382,025	6,705,391

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	7,382,025	0	6,706,565	675,460

(単位:千円)

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
		H23	0
	H24	0	0
	H25	12,000	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
	合計	12,000	0

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	6,706,565	7,382,025	0	0	675,460
都道県交付分	0	12,000	0	0	12,000
合計	6,706,565	7,394,025	0	0	687,460

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
12	C	-	2	-	1	農林水産物処理加工施設復興整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	7,046	25 ~ 25	H23				0	平成26年1月設計着手し、3月完了。															
														H24				0																
														H25	5,284		5,197	87																
														H26				0																
														H27				0																
														H28				0																
														H29				0																
														H30				0																
														H31				0																
														H32				0																
														累計	5,284	0	5,197	87																
														13	C	-	2	-		2	木戸川鮭ふ化施設復興整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	21,060	26 ~ 26	H23				0	平成26年9月着手し、12月完了。
																													H24				0	
H25				0																														
H26	15,795		15,349	446																														
H27				0																														
H28				0																														
H29				0																														
H30				0																														
H31				0																														
H32				0																														
累計	15,795	0	15,349	446																														
市町村 交付分													H23						0										0	0	0	/		
													H24						0										0	0	0			
H25	5,284	0	5,197	87																														
H26	15,795	0	15,349	446																														
H27	0	0	0	0																														
H28	0	0	0	0																														
H29	0	0	0	0																														
H30	0	0	0	0																														
H31	0	0	0	0																														
H32	0	0	0	0																														
28,106	市町村交付分 計			21,079	0	20,546	533																											
都道府県 交付分													H23	0	0	0	0																	
													H24	0	0	0	0																	
													H25	0	0	0	0																	
													H26	0	0	0	0																	
													H27	0	0	0	0																	
													H28	0	0	0	0																	
													H29	0	0	0	0																	
													H30	0	0	0	0																	
													H31	0	0	0	0																	
													H32	0	0	0	0																	
0	都道府県交付分 計			0	0	0	0																											
市町村 都道府 県計													H23	0	0	0	0																	
													H24	0	0	0	0																	
													H25	5,284	0	5,197	87																	
													H26	15,795	0	15,349	446																	
													H27	0	0	0	0																	
													H28	0	0	0	0																	
													H29	0	0	0	0																	
													H30	0	0	0	0																	
													H31	0	0	0	0																	
													H32	0	0	0	0																	
28,106	合計			21,079	0	20,546	533																											

檜葉町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
1	D	-	3	-	1	町道北田・大谷線地盤調査事業	町道北田・大谷線	町	檜葉町	直接	完了	4,000	24	~	24	H23				0	平成24年6月調査業務委託発注。平成24年9月完了。																		
																H24	3,100		2,879	221																			
																H25				0																			
																H26				0																			
																H27				0																			
																H28				0																			
																H29				0																			
																H30				0																			
																H31				0																			
																H32				0																			
																累計	3,100	0	2,879	221																			
																2	D	-	23	-		1	集団移転促進事業計画策定事業	波倉、下井出、前原、山田浜地区	町	檜葉町	直接	完了	43,666	24	~	25	H23				0	平成24年6月事業計画発注。平成26年3月完了。	
																																	H24	11,250		10,631	619		
H25	22,500		20,595	1,905																																			
H26				0																																			
H27				0																																			
H28		▲1,000		▲1,000																																			
H29				0																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	33,750	▲1,000	31,226	1,524																																			
3	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	4,933,224	25	~	29						H23															0	一ツ屋団地 平成28年3月完了 シウ神山 平成28年4月完了 中満南 平成29年6月完了		
																					H24												125,125			125,125			
																H25			4,982	▲4,982																			
																H26	116,112		68,007	48,105																			
																H27	1,336,999		994,136	342,863																			
																H28	2,609,856	105,457	2,248,722	466,591																			
																H29		23,019	971,605	▲948,586																			
																H30				0																			
																H31				0																			
																H32				0																			
																累計	4,188,092	128,476	4,287,452	29,116																			
																4	◆	D	-	23	-	1	集会所耐震改修工事実施設計	才連、下井出、上井出、繁岡地区集会所	町	檜葉町	直接	完了	9,400	24	~	24	H23					0	平成24年12月耐震補強調査設計発注。平成25年3月完了。上井出地区、才連地区のみ実施。
																																	H24	7,520		3,192		4,328	
H25				0																																			
H26				0																																			
H27				0																																			
H28				0																																			
H29				0																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	7,520	0	3,192	4,328																																			
5	D	-	20	-	1	復興町づくり計画策定事業	波倉、下井出、北田、前原、山田浜地区	町	檜葉町	直接	完了	58,666	24	~	26																		H23				0	平成24年度基本計画発注、平成25年度完了。 平成25年度総合推進計画発注、平成26年度完了。	
																																	H24	22,500		22,341	159		
																H25	22,500		21,258	1,242																			
																H26				0																			
																H27				0																			
																H28		▲1,000		▲1,000																			
																H29				0																			
																H30				0																			
																H31				0																			
																H32				0																			
																累計	45,000	▲1,000	43,599	401																			

6	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	585,725	24	~	32	H23				0	災害公営住宅駐車場整備事業																		
																			H24	2,400			2,400	津波被災地区再生可能エネルギー活用・推進事業																		
																			H25	216,848		6,913	209,935	住宅再建相談等支援事業																		
																			H26	9,312		33,644	▲ 24,332	避難誘導標識等整備事業																		
																			H27	343,936		130,541	213,395	津波防災対策ビューポイント整備事業																		
																			H28	477,230	▲ 5,000	31,516	440,714	地域公共交通網形成計画策定事業																		
																			H29		▲ 283,060	14,413	▲ 297,473	波倉地区地域交流促進ゾーン整備事業																		
																			H30		▲ 104,382	4,504	▲ 108,886																			
																			H31		▲ 188,702		▲ 188,702																			
																			H32			18,364	▲ 18,364																			
																			累計	1,049,726	▲ 581,144	239,895	228,687																			
																			7	D	-	14	-	1	-	1	中満造成宅地滑動崩落緊急対策事業	中満住宅団地、町道北田・大谷線	町	檜葉町	直接	完了	169,204	24	~	26	H23				0	平成24年11月測量設計発注し、平成25年3月完了。
																																					H24	8,100		7,858	242	平成26年1月工事発注し、9月完了。
H25	122,100		100,297	21,803																																						
H26				0																																						
H27				0																																						
H28		▲ 3,297		▲ 3,297																																						
H29				0																																						
H30				0																																						
H31				0																																						
H32				0																																						
累計	130,200	▲ 3,297	108,155	18,748																																						
8	D	-	23	-	2	-	2	檜葉町防災集団移転促進事業	波倉、下井出、前原、山田浜地区	町	檜葉町	直接	完了	1,608,877	25	~	28	H23																						0	用地買収進捗率 約93%	
																		H24																						0	中満南団地造成工事着手 平成28年12月完了	
																		H25	1,159,637		72,233	1,087,404																				
																		H26	74,970		575,274	▲ 500,304																				
																		H27	278,616		461,598	▲ 182,982																				
																		H28		▲ 105,457	44,482	▲ 149,939																				
																		H29				0																				
																		H30				0																				
																		H31				0																				
																		H32				0																				
																		累計	1,513,223	▲ 105,457	1,153,587	254,179																				
																		9	D	-	1	-	1	-	1	復興道路整備事業(町道権現下・浜街道線)	町道権現下・浜街道線	町	檜葉町	直接	完了	145,111	25	~	29	H23				0	平成25年度 測量調査設計	
																																				H24				0	平成26年度 用地取得	
H25	6,975		6,972	3	平成27年度 道路改良工事																																					
H26	63,860		3,322	60,538	平成29年度 道路改良工事 平成29年度完了																																					
H27	4,030		43,781	▲ 39,751																																						
H28				0																																						
H29		37,595	40,150	▲ 2,555																																						
H30				0																																						
H31				0																																						
H32				0																																						
累計	74,865	37,595	94,225	18,235																																						
10	◆	D	-	1	-	2	-	1	交通インフラ検討事業	前原地区	県	県	直接	廃止	15,000	25	~																			25	H23				0	
																																					H24				0	
																		H25	12,000			12,000																				
																		H26				0																				
																		H27				0																				
																		H28				0																				
																		H29				0																				
																		H30				0																				
																		H31				0																				
																		H32				0																				
																		累計	12,000	0	0	12,000																				
																		11	D	-	13	-	1	-	1	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	117,900	26	~	30		H23				0	
																																					H24				0	
H25	88,425			88,425																																						
H26			1,314	▲ 1,314	6件申請																																					
H27			4,787	▲ 4,787	4件申請																																					
H28			82	▲ 82	1件申請																																					
H29			0	0																																						
H30			0	0																																						
H31				0																																						
H32				0																																						
累計	88,425	0	6,183	82,242																																						

14	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	789,396	28	~	32	H23				0																	
																	H24				0																	
																	H25				0																	
																	H26				0																	
																	H27				0																	
																	H28	45,612		20,122	25,490																	
																	H29	178,916	195,042	116,746	257,212																	
																	H30		96,433	172,085	▲ 75,652																	
																	H31		174,715	174,715	0																	
																	H32			177,924	▲ 177,924																	
																	累計	224,528	466,190	661,592	29,126																	
																	15	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	82,874	28	~	32	H23				0
																																		H24				0
H25				0																																		
H26				0																																		
H27				0																																		
H28	2,517	10,297	1,006	11,808																																		
H29		27,404	9,590	17,814																																		
H30		7,949	14,220	▲ 6,271																																		
H31		13,987	13,987	0																																		
H32			14,057	▲ 14,057																																		
累計	2,517	59,637	52,860	9,294																																		
市町村 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0																														
				H24	179,995	0	46,901	133,094																														
				H25	1,638,985	0	233,250	1,405,735																														
				H26	264,254	0	681,561	▲ 417,307																														
				H27	1,963,581	0	1,634,843	328,738																														
				H28	3,135,215	0	2,345,930	789,285																														
				H29	178,916	0	1,152,504	▲ 973,588																														
				H30	0	0	190,809	▲ 190,809																														
				H31	0	0	188,702	▲ 188,702																														
				H32	0	0	210,345	▲ 210,345																														
				8,548,043	市町村交付分 計	7,360,946	0	6,684,845	676,101																													
				都道県 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0																										
								H24	0	0	0	0																										
H25	12,000	0	0					12,000																														
H26	0	0	0					0																														
H27	0	0	0					0																														
H28	0	0	0					0																														
H29	0	0	0					0																														
H30	0	0	0					0																														
H31	0	0	0					0																														
H32	0	0	0					0																														
15,000	都道県交付分 計	12,000	0	0	12,000																																	
市町村 都道県 計		各年度 別合計		H23	0	0	0	0																														
				H24	179,995	0	46,901	133,094																														
				H25	1,650,985	0	233,250	1,417,735																														
				H26	264,254	0	681,561	▲ 417,307																														
				H27	1,963,581	0	1,634,843	328,738																														
				H28	3,135,215	0	2,345,930	789,285																														
				H29	178,916	0	1,152,504	▲ 973,588																														
				H30	0	0	190,809	▲ 190,809																														
				H31	0	0	188,702	▲ 188,702																														
				H32	0	0	210,345	▲ 210,345																														
8,563,043	合計	7,372,946	0	6,684,845	688,101																																	