

(様式1)

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和4年3月末時点

(千円)

檜葉町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	1,182,891	622,989
	27	3,978,288	926,067
	28	3,227,571	2,699,455
	29	1,297,339	1,845,827
	30	1,150,204	925,024
	R1	1,411,312	1,388,105
	R2	965,849	916,481
	R3	1,071,333	944,481
合 計		14,284,787	10,268,429

＜参考＞	檜葉町帰還・移住等環境整備交付金基金残高	1,259,486	檜葉町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	0
------	----------------------	-----------	------------------------	---

(注)
1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名		内閣府		令和4年3月末時点																	(千円)	
No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/ 間接	継続/ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
1		(3)	23	1	-	-	ゲルマニウム 半導体検出器 導入事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	20,377	26	～	28	25	-	-	26年4月1日～27年3月31日リース契約。 27年4月1日～28年3月31日リース契約。 28年4月1日～29年3月31日リース契約。		
																	26	7,620	7,620			
																	27	8,381	7,996		385	
																	28	4,376	3,994		382	
																	29	-	-		-	
																	30	-	-		-	
																	R1	-	-		-	
																	R2	-	-		-	
																	R3	-	-		-	
																	累計	20,377	19,610		767	
5	(3)	23	2	-	-	放射線検出器 校正事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	173,827	26	～	R2	25	-	-	26年10月測定機器校正委託、26年12月各戸配布線量計の回収 Dシャトル校正委託 9月着手、3月完了。 高機能精密線量計校正委託 8月着手、2月完了。 Dシャトル校正委託 9月着手、3月完了。 高機能精密線量計校正委託 10月着手、2月完了。 Dシャトル校正委託 9月着手、3月完了。 高機能精密線量計校正委託 10月着手、2月完了。 Dシャトル校正委託 8月着手、3月完了。 高機能精密線量計校正委託 8月着手、3月完了。 高機能精密線量計校正委託 8月着手、2月完了。 Dシャトル校正委託 10月着手、3月完了。 高機能精密線量計校正委託 8月着手、2月完了。 Dシャトル校正委託 10月着手、3月完了。 高機能精密線量計校正委託 8月着手、2月完了。			
																26	46,673	33,891				
																27	33,938	26,210				
																28	36,945	25,399				
																29	26,530	12,493				
																30	11,458	8,317				
																R1	9,236	7,029				
																R2	9,047	5,114				
																R3	-	-				
																累計	173,827	118,453		-		
6	(3)	23	3	-	-	放射線リスク コミュニケー ションリーダ ー育成事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	5,357	26	～	28	25	-	-	第一回27年1月31日～2月1日、第二回27年2月26日～27日 委託事業 9月着手、1月完了。 委託事業 8月着手、12月完了。			
																26	2,613	1,885		728		
																27	1,372	702		670		
																28	1,372	810		562		
																29	-	-		-		
																30	-	-		-		
																R1	-	-		-		
																R2	-	-		-		
																R3	-	-		-		
																累計	5,357	3,397		1,960		
10	(3)	24	1	-	-	檜葉町放射 線・生活再建 相談体制整備 事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	1,844	26	～	26	25	-	-	委託契約 27年2月～3月。			
																26	1,844	903		941		
																27	-	-		-		
																28	-	-		-		
																29	-	-		-		
																30	-	-		-		
																R1	-	-		-		
																R2	-	-		-		
																R3	-	-		-		
																累計	1,844	903		941		
14	(3)	24	2	-	-	放射線健康管 理事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	5,676	27	～	R3	25	-	-	WC校正9月着手、12月完了。6/22から2/29にかけて4回の健康管 理委員会を開催。 11月～2月にかけて2回の健康管理委員会を開催。 3月に健康管理委員会を開催。 3月に健康管理委員会を開催。 新型コロナウイルスの影響で中止。 新型コロナウイルスの影響で中止。 3月に健康管理委員会をオンライン開催。			
																26	-	-				
																27	2,131	1,826				
																28	1,045	526				
																29	807	253				
																30	397	359				
																R1	399	-				
																R2	453	-				
																R3	444	130				
																累計	5,676	3,094		-		
17	(3)	23	4	-	-	自家消費野菜 等の放射能モ ニタリング事 業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	7,171	28	～	28	25	-	-	自家消費野菜等の放射線機器校正委託(平成28年4月1日～平成 29年3月31日)、測定員の賃金及び通勤手当(平成28年4月1日～ 平成29年3月31日)、消耗品費等			
																26	-	-				
																27	-	-				
																28	7,171	6,574		597		
																29	-	-		-		
																30	-	-		-		
																R1	-	-		-		
																R2	-	-		-		
																R3	-	-		-		
																累計	7,171	6,574		597		
30	(3)	23	5	-	-	放射能検査体 制整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	46,494	29	～	R3	25	-	-	自家消費野菜等の放射線機器校正委託(平成28年4月1日～平成 29年3月31日)、測定員の賃金及び通勤手当(平成28年4月1日～ 平成29年3月31日)、消耗品費等 自家消費野菜等の放射線機器校正委託(H30.7.1～H30.9.30)、測 定員の賃金及び通勤手当(H30.4～H31.3)、消耗品費等 自家消費野菜等の放射線機器校正委託(R1.8～R1.12)、測定員 の賃金及び通勤手当(H31.4～R2.3)、消耗品費等 自家消費野菜等の放射線機器校正委託(R2.6～R2.10)、測定員 の賃金及び通勤手当(R2.4～R3.3)、消耗品費等 自家消費野菜等の放射線機器校正委託(R3.7～R3.10)、測定員 の賃金及び通勤手当(R3.4～R4.3)、消耗品費等			
																26	-	-				
																27	-	-				
																28	-	-				
																29	7,904	7,260				
																30	8,317	6,883				
																R1	9,646	8,082				
																R2	10,545	8,810				
																R3	10,082	7,986				
																累計	46,494	39,021		-		
49	(3)	23	6	-	-	線量計整備等 事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	55,748	R3	～	R3	25	-	-	空間線量計、個人線量計購入(R3.9～R4.2)			
																26	-	-				
																27	-	-				
																28	-	-				
																29	-	-				
																30	-	-				
																R1	-	-				
																R2	-	-				
																R3	-	-				
																累計	55,748	49,057		6,691		
(注)													うち県交付分		各年度 別合計	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -				
1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。													うち市町村		各年度 別合計	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3	- 58,750 45,822 50,909 35,241	- 44,299 36,734 37,303 20,006	- 1,669 1,055 1,541 -			
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。													うち市町村		各年度 別合計	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3	- 58,750 45,822 50,909 35,241	- 44,299 36,734 37,303 20,006	- 1,669 1,055 1,541 -			
3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。													うち市町村		各年度 別合計	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3	- 58,750 45,822 50,909 35,241	- 44,299 36,734 37,303 20,006	- 1,669 1,055 1,541 -			
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入 してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													うち市町村		各年度 別合計	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3	- 58,750 45,822 50,909 35,241	- 44,299 36,734 37,303 20,006	- 1,669 1,055 1,541 -			
5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													うち市町村		各年度 別合計	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3	- 58,750 45,822 50,909 35,241	- 44,299 36,734 37,303 20,006	- 1,669 1,055 1,541 -			
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度 を区別して記載する必要はありません。													うち市町村		各年度 別合計	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3	- 58,750 45,822 50,909 35,241	- 44,299 36,734 37,303 20,006	- 1,669 1,055 1,541 -			
													うち市町村		各年度 別合計	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3	- 58,750 45,822 50,909 35,241	- 44,299 36,734 37,303 20,006	- 1,669 1,055 1,541 -			
													うち市町村		各年度 別合計	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3	- 58,750 45,822 50,909 35,241	- 44,299 36,734 37,303 20,006	- 1,669 1,055 1,541 -			
													うち市町村		各年度 別合計	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3	- 58,750 45,822 50,909 35,241	- 44,299 36,734 37,303 20,006	- 1,669 1,055 1,541 -			
													うち市町村		各年度 別合計	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3	- 58,750 45,822 50,909 35,241	- 44,299 36,734 37,303 20,006	- 1,669 1,055 1,541 -			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
								交付分	県合計	30	20,172	15,559	-	
										R1	19,281	15,111	-	
										R2	20,045	13,924	-	
										R3	66,274	57,173	6,691	
								市町村交付分 計			316,494	240,109	10,956	
								県・市町村交付分 合計			316,494	240,109	10,956	

檜華町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

令和4年3月末時点

市報 平成30年3月10日発行
 (千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
53	(7)	—	49	—	1	—	まかない付 シェアハウス 整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	70,524	R3	R3	25			—	
																26			—	
																27			—	
																28			—	
																29			—	
																30			—	
																R1			—	
																R2			—	
																R3	51,764	28,940		シェアハウスの物件及び土地の取得(R3.6)、改修設計(R3.8～R3.9)
																累計	51,764	28,940	—	
54	(7)	—	49	—	2	—	移住者交流拠 点整備に向け た公民館分館 改修事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	5,064	R3	R3	25			—	
																26			—	
																27			—	
																28			—	
																29			—	
																30			—	
																R1			—	
																R2			—	
																R3	3,798	3,774		改修設計(R3.11～R4.3)
																累計	3,798	3,774	—	
55	(7)	—	49	—	3	—	空き家バンク 登録物件向け 改修補助事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	15,000	R3	R3	25			—	
																26			—	
																27			—	
																28			—	
																29			—	
																30			—	
																R1			—	
																R2			—	
																R3	11,250	—	—	空き家改修補助制度の制定、R3実施なし
																累計	11,250	—	—	
56	(7)	—	49	—	4	—	町営住宅改装 型お試し住宅 整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	76,216	R3	R3	25			—	
																26			—	
																27			—	
																28			—	
																29			—	
																30			—	
																R1			—	
																R2			—	
																R3	57,162	53,625	—	改修設計(R3.7～R3.9)、改修工事(R3.10～R4.3)
																累計	57,162	53,625	—	
57	(7)	—	49	—	5	—	新規就農者応 援パッケージ 事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	19,993	R3	R3	25			—	
																26			—	
																27			—	
																28			—	
																29			—	
																30			—	
																R1			—	
																R2			—	
																R3	14,994	7,124	—	お試し農業、農家体験を行える環境の構築(R3.10～R4.3)
																累計	14,994	7,124	—	

No.	事業番号			事業名			地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
58		(7)	- 49	- 6	-	町内企業及び 自立支援セン ターとの連携 形成事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	3,996	R3	R3	25	-	-	-	都市部のNPOや自立支援センター町内企業の求人と結びつける 体制
															26	-	-	-	
															27	-	-	-	
															28	-	-	-	
															29	-	-	-	
															30	-	-	-	
															R1	-	-	-	
															R2	-	-	-	
															R3	2,997	2,197	-	
															累計	2,997	2,197	-	
59		(7)	- 49	- 7	-	包括的受入体 制の構築・運 用事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	50,959	R3	R3	25	-	-	-	移住者の受入れ体制の構築(R3.8～R4.3)
															26	-	-	-	
															27	-	-	-	
															28	-	-	-	
															29	-	-	-	
															30	-	-	-	
															R1	-	-	-	
															R2	-	-	-	
															R3	39,796	12,234	-	
															累計	39,796	12,234	-	
60		(7)	- 49	- 8	-	移住定住に関 する情報発信 事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	12,603	R3	R3	25	-	-	-	移住に関する情報を掲載するWEBサイト構築、パンフレット制作等 (R3.8～R4.3)
															26	-	-	-	
															27	-	-	-	
															28	-	-	-	
															29	-	-	-	
															30	-	-	-	
															R1	-	-	-	
															R2	-	-	-	
															R3	9,003	9,206	-	
															累計	9,003	9,206	-	
61		(7)	- 49	- 9	-	就業推薦制度 構築事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	4,999	R3	R3	25	-	-	-	都市部の学生と町内企業との連携構築(R3.7～R4.3)
															26	-	-	-	
															27	-	-	-	
															28	-	-	-	
															29	-	-	-	
															30	-	-	-	
															R1	-	-	-	
															R2	-	-	-	
															R3	3,749	3,579	-	
															累計	3,749	3,579	-	
62		(7)	- 49	- 10	-	移住者向け新 講座開設・運 営事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	996	R3	R3	25	-	-	-	R3実績なし
															26	-	-	-	
															27	-	-	-	
															28	-	-	-	
															29	-	-	-	
															30	-	-	-	
															R1	-	-	-	
															R2	-	-	-	
															R3	747	-	-	
															累計	747	-	-	
(注)														うら県 交付分	各年度 別合計				
1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																			
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																			
3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																			
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																			
5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																			
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																			

(様式2)

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 総務省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号			事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
												25			-		
												26			-		
												27			-		
												28			-		
												29			-		
												30			-		
												R1			-		
												R2			-		
												R3			-		
												累計	-	-	-		
(注)												25	-	-			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。												26	-	-			
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。												27	-	-			
3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。												28	-	-			
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。												29	-	-			
												30	-	-			
												R1	-	-			
												R2	-	-			
												R3	-	-			
5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。												県交付分 計			-	-	-
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。												25	-	-			
												26	-	-			
												27	-	-			
												28	-	-			
												29	-	-			
												30	-	-			
												R1	-	-			
												R2	-	-			
												R3	-	-			
												市町村交付分 計			-	-	-
												県・市町村交付分 合計			-	-	-

檜華町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

令和4年3月末時点

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
3	(1)	17	1	1	竜田駅東側地域開発事業に伴う遺跡試掘範囲確認調査(高橋遺跡)事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	722	26	26	25 26 541 541 27 28 29 30 R1 R2 R3 累計 541 541 27年2月27日用地交渉の一部仮契約締結し、26年度内に事業完了	
19	(1)	15	1	1	檜葉中学校改修事業(小学校空調設置工事)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	24,364	28	28	25 26 27 28 16,324 15,251 1,073 29 30 R1 R2 R3 累計 16,324 15,251 1,073 中学校空調設備設置工事の実施(平成28年11月16日～平成29年2月28日)	
20	(1)	15	2	1	檜葉中学校改修事業(中学校空調設置工事)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	8,303	28	28	25 26 27 28 5,563 6,636 -1,073 29 30 R1 R2 R3 累計 5,563 6,636 -1,073 小学校空調設備設置工事の実施(平成28年11月16日～平成29年	
39	(1)	15	3	1	檜葉中学校武道館環境改善事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	33,873	30	R1	25 26 27 28 29 30 3,387 3,312 75 R1 19,306 1,906 17,400 R2 R3 累計 22,693 5,218 17,475 改修工事実施設計(H30.11～H31.3) 改修工事(R1.11～R2.)	
50	(1)	15	4	1	檜葉統合小学校改修事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	346,670	R3	R3	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 累計 253,627 261,736 -8,109 253,627 261,736 -8,109 改修工事(R3.6～R4.3)	
51	(1)	15	5	1	檜葉統合小学校グラウンド改修事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	42,142	R3	～ R4	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 累計 28,234 10,572 28,234 10,572 改修工事(R3.8～継続)	
52	(1)	15	6	1	檜葉統合小学校屋内体育施設改修事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	126,923	R3	～ R3	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 累計 103,935 93,883 10,052 103,935 93,883 10,052 改修工事(R3.6～R4.3)	
(注)										うち県交付分				事業の進捗状況	
1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、備置環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。										各年度別合計					
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。										うち市町村交付分					
3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を備置環境整備事業計画の年度別に記入してください。										各年度別合計					
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										市町村交付分					
5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										市町村交付分					
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。										市町村交付分					
										市町村交付分					
										市町村交付分					
										市町村交付分					
										市町村交付分					
										市町村交付分					
										市町村交付分					
										市町村交付分					
										市町村交付分					

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

令和4年3月末時点

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
										25	-	-	-	
										26	-	-	-	
										27	-	-	-	
										28	-	-	-	
										29	-	-	-	
										30	-	-	-	
										R1	-	-	-	
										R2	-	-	-	
										R3	-	-	-	
										累計	-	-	-	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、備選環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を備選環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。										25	-	-	-	
										26	-	-	-	
										27	-	-	-	
										28	-	-	-	
										29	-	-	-	
										30	-	-	-	
										R1	-	-	-	
										R2	-	-	-	
										R3	-	-	-	
										うち県交付分 各年度別合計	-	-	-	
										県交付分 計	-	-	-	
										25	-	-	-	
										26	-	-	-	
										27	-	-	-	
										28	-	-	-	
										29	-	-	-	
										30	-	-	-	
										R1	-	-	-	
										R2	-	-	-	
										R3	-	-	-	
										うち市町村交付分 計	-	-	-	
										市町村交付分 合計	-	-	-	

(様式2)

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
7	(5)	—	41	—	—	木戸川鮭ふ化 施設復興整備 事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	1,579,080	26	～	25			—	27年2月16日工事着手。3月31日完了。
															26	374,700	89,748	284,952	ふ化施設 7月着工、2月完了。取水施設 8月着工、繰越。
															27	824,835	318,228	506,607	木戸川伏流水取水施設工事(その2) 平成28年5月完了
															28		490,028	-490,028	
															29				
															30				
															R1				
															R2				
															R3				
															累計	1,199,535	898,004	301,531	
															9	(5)	—	41	—
26	65,951	64,962	989	7月着工、3月完了。															
27	106,692	121,918	-15,226																
28																			
29																			
30																			
R1																			
R2																			
R3																			
累計	172,643	186,880	-14,237																
13	(5)	—	40	—	1	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)檜葉地区	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	53,420	27	～					
															26			—	
															27	33,420	26,460	6,960	着手12月、完了3月。
															28	20,000	18,360	1,640	着手5月、完了2月。
															29				
															30				
															R1				
															R2				
															R3				
															累計	53,420	44,820	8,600	
															15	(5)	—	40	—
26			—	電気料 4月契約															
27	1,400	978	422	排水ポンプ及び自動制御盤リース 4月契約															
28	2,800	1,513	1,287	排水ポンプ用発電機燃料代 9月契約															
				可搬発電機・水中ポンプ点検整備工事 8月契約															
				仮設排水用ポンプ・発電機盗難保険 10月契約															
				ポンプ運転・運搬管理(人件費)及び重機借上 7月契約															
				平成28年4月、間接補助交付決定。平成28年3月補助額の確定。															
				H29.4～H30.4															
29	2,800	2,341	459	電気料															
				排水ポンプ及び自動制御盤リース															
				排水ポンプ用発電機燃料代															
				可搬発電機・水中ポンプ点検整備工事															
				仮設排水用ポンプ・発電機盗難保険															
				ポンプ運転・運搬管理(人件費)及び重機借上															
				平成28年4月、間接補助交付決定。平成28年3月補助額の確定。															
				農業用通水施設(大堰掛)工事(H30.4～H31.3)															
				30	2,792	747	2,045												
				R1			—												
				R2			—												
				R3			—												
				累計	9,792	5,579	4,213												

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
16	(5) - 40 - 3 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業) 檜葉地区	檜葉町	町	檜葉町	間接	完了	60,000	27 ~ 28	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 累計	20,000 40,000 31,947 60,000	16,984 31,947 48,931	3,016 8,053 11,069	11/16間接補助交付決定。3/31補助額の確定。 平成28年4月、間接補助交付決定。平成29年3月補助額の確定。
21	◆ (5) - 43 - 1 - 1	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備事業)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	30,947	28 ~ 28	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 累計	24,757 24,757	23,578 23,578	1,179 1,179	水稲育苗施設敷地造成測量調査設計 平成28年8月着手～平成29年3月完了 カントリーエレベーター敷地造成測量調査設計 平成28年8月～平成29年3月完了
25	◆ (5) - 43 - 1 - 2	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備事業)(基金型)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	244,028	28 ~ 29	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 累計	195,222 195,222	165,609 165,609	195,222 165,609	カントリーエレベーター造成工事、水稲育苗施設造成工事
26	(5) - 42 - 1 -	農業基盤整備促進事業 木戸川地区	木戸川地区	町	檜葉町	間接	完了	2,586	28 ~ 28	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 累計	2,004 2,004	1,863 1,863	141 141	木戸川地区用排水路整備工事 平成29年1月契約～3月完了
29	(5) - 40 - 4 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業) 檜葉地区(基金型)	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	543,580	29 ~ R3	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 累計	140,898 80,124 3,905 94,306 110,023 425,351	125,944 68,700 3,905 48,082 74,033 320,664	- - - - - -	ため池放射性物質対策工事 ため池放射性物質対策工事 ため池放射性物質対策調査事業 ため池放射性物質対策詳細調査実施設計 ため池放射性物質対策工事
33	(5) - 40 - 5 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業) 農業用排水路点検・補修事業 北田地区	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	47,835	29 ~ 30	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 累計	12,212 35,623 12,204 35,316	12,204 35,316	8 307	用排水路点検業務委託(H29.10～H30.3) 用排水路点検業務委託(H30.4～H31.1)
34	(5) - 42 - 2 -	農業基盤整備促進事業 上小埜字中川原地区	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	7,285	29 ~ 29	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 累計	5,645 5,645	5,520 5,520	125 125	仏坊塚健全性調査業務委託(H29.11～H30.3)
35	(5) - 40 - 6 -	農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業) 檜葉地区	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	204,128	29 ~ R3	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 累計	14,847 32,040 57,814 49,848 49,579 204,128	14,337 27,952 50,986 49,784 31,460 174,519	- - - - - -	ため池:用排水路除草(H29.11～H30.1) ため池:用排水路除草(H30.7～H31.1) ため池:用排水路除草(R1.7～R2.3) ため池:用排水路除草(R2.6～R2.12) ため池:用排水路除草(R3.7～R3.12)
36	(5) - 42 - 3 -	農業基盤整備促進事業 木戸川地区	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	13,599	29 ~ 29	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 累計	10,539 10,539	8,319 8,319	2,220 2,220	木太郎地区用水路工事(H29.11～H30.3)
38	(5) - 40 - 7 -	営農再開支援水利施設等保全事業(檜葉町)【基金型】	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	248,974	30 ~ R3	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 累計	120,000 128,974 128,974 371,833 248,974	80,656 102,200 102,200 371,833 554,689	- - - - -	用水路補修等 羽山堰外基盤整備、大堰堰外基盤整備
40	(5) - 42 - 4 -	農業基盤整備促進事業 檜葉地区【基金型】	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	1,125,000	30 ~ R5	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 累計	523,125 425,320 348,750 871,875	115,060 425,320 28,397 568,777	- - - -	基盤整備工事 測量調査設計、用地取得、排水路工事、基盤整備工事等

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
43	◆	(5)	- 43	- 2	- 1	檜葉町トマト 栽培施設整備 事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	51,387	R1	～	R1	27	-	-	造成測量設計(R1.6～R1.9) 造成工事(R1.11～R2.3)	
																28	-	-		
																29	-	-		
																30	-	-		
																R1	41,109	23,979		17,130
																R2	-	-		-
																R3	-	-		-
累計	41,109	23,979	17,130																	
44	◆	(5)	- 43	- 3	- 1	被災地域農業 復興総合支援 事業(甘藷貯 蔵施設整備事 業)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	394,603	R1	～	R1	25	-	-	発注者支援業務委託(R1.5～R2.3) 造成工事(R1.5～R2.3)	
																26	-	-		
																27	-	-		
																28	-	-		
																29	-	-		
																30	-	-		
																R1	315,682	189,922		125,760
R2	-	-	-																	
R3	-	-	-																	
累計	315,682	189,922	125,760																	
63		(5)	- 41	- 3	-	檜葉町農林水 産物処理加工 施設整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	700,986	R3	～	R4	25	-	-	建築実施設計(R3.10～R4.3)	
																26	-	-		
																27	-	-		
																28	-	-		
																29	-	-		
																30	-	-		
																R1	-	-		-
R2	-	-	-																	
R3	4,537	8,149	-																	
累計	4,537	8,149	-																	
64	◆	(5)	- 41	- 3	- 1	檜葉町農林水 産物処理加工 施設整備事業 (効果促進事 業)	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	73,284	R3	～	R4	25	-	-	敷地造成設計(R3.10～R4.3)	
																26	-	-		
																27	-	-		
																28	-	-		
																29	-	-		
																30	-	-		
																R1	-	-		-
R2	-	-	-																	
R3	14,627	6,282	-																	
累計	14,627	6,282	-																	
(注)												25	-	-						
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。												26	-	-						
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。												27	-	-						
3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。												28	-	-						
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。												29	-	-						
5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。												30	-	-						
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。												R1	-	-						
												R2	-	-						
												R3	-	-						
うち県交付分												計	-	-						
各年度別合計												25	-	-						
												26	440,651	154,710		285,941				
												27	986,347	484,568		501,779				
												28	284,783	567,289		-282,506				
												29	186,941	334,274		-162,797				
												30	793,704	328,431		2,352				
												R1	543,579	796,312		142,890				
												R2	492,904	498,096		-				
												R3	178,766	119,924		-				
市町村交付分 計												3,907,675	3,283,604	487,659						
うち市町村交付分												各年度別合計	25	-	-					
												26	440,651	154,710	285,941					
												27	986,347	484,568	501,779					
												28	284,783	567,289	-282,506					
												29	186,941	334,274	-162,797					
												30	793,704	328,431	2,352					
												R1	543,579	796,312	142,890					
												R2	492,904	498,096	-					
												R3	178,766	119,924	-					
市町村交付分 計												3,907,675	3,283,604	487,659						
県・市町村交付分 合計												3,907,675	3,283,604	487,659						

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

[illegible]

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
								村 交付分	別合計	29	325,981	987,883	-217,386	
										30	183,378	508,527	3,592	
										R1	478,907	488,834	9,902	
										R2	64,861	50,388	14,473	
										R3	-	-	-	
								市町村交付分 計			7,431,549	4,883,968	1,279,973	
								県・市町村交付分 合計			7,431,549	4,883,968	1,279,973	

(様式2)

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
18	(1)	12	1	1	1	笑ふるタウン ならは管渠整 備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	33,374	28	～	25			-	
															26			-	
															27			-	
															28	5,670	4,455	1,215	コンパクトタウン管渠測量調査設計業務委託(平成29年1月～平成29年3月)
															29	19,360	-	19,360	【H29全額繰越】
															30		17,628	-17,628	コンパクトタウン管渠整備工事(H30.8完了)
															R1			-	
															R2			-	
															R3			-	
															累計	25,030	22,083	2,947	
23	(1)	10	1	1	竜田駅西側地 域復興まちづ くり計画策定 事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	54,411	28	～	R2	25			-	
														26			-		
														27			-		
														28	12,717	12,692	25	竜田駅西側地域復興まちづくり計画策定業務委託(平成29年9月29日まで繰越)	
														29			-		
														30	18,719	16,334	2,385	竜田駅西側地域復興まちづくりに係るワークショップ	
														R1	9,372	-	9,372	【R1全額繰越】	
														R2	-	8,128	-8,128	R1交付分:8,128	
														R3			-	竜田駅西側地域復興まちづくりに係るワークショップ	
														累計	40,808	37,154	3,654		
24	(1)	1	1	1	災害公営住宅 整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	821,077	28	～	29			-		
														25			-		
														26			-		
														27			-		
														28	88,162	23,974	64,188	測量調査設計、下水道設計(平成29年1月契約) 上水道設計(平成28年12月契約) 用地取得(平成29年5月まで繰越) H28交付分(現年):23,974	
														29	630,279	440,998	189,281	寺脇団地(17戸分)建築工事 H28交付分(明許):16,974 H29交付分(現年):424,024	
														30			-		
														R1			-		
														R2			-		
														R3			-		
累計	718,441	464,972	253,469																
28	(1)	11	1	1	道路事業(町 道波倉線)	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	639,496	29	～	R4	25			-	
														26			-		
														27			-		
														28			-		
														29	76,162	47,837	-	町道波倉線調査測量設計(H30.3完了)	
														30	68,732	-	-	全額繰越 H30交付分(現年):0	
														R1	158,941	32,604	-	執行額 H30交付分(明許):0 R1交付分(現年):32,604	
														R2	204,557	135,686	-	執行額 H30交付分(事故):68,732 R1交付分(明許):66,954 R2交付分 (現年):0	
														R3	-	57,245	-	執行額 R1交付分(事故):48,592 R2交付分(明許):8,653	
														累計	508,392	273,372	-		
31	◆(1)	1	1	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	14,688	29	～	29			-		
														25			-		
														26			-		
														27			-		
														28			-		
														29	11,750	5,362	6,388	寺脇団地(17戸分)駐車場	
														30			-		
														R1			-		
														R2			-		
														R3			-		
累計	11,750	5,362	6,388																
32	(1)	12	2	2	下水道事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	6,121	29	～	29			-		
														25			-		
														26			-		
														27			-		
														28			-		
														29	4,590	2,433	2,157	井出字代、井出字堂ノ前	
														30			-		
														R1			-		
														R2			-		
														R3			-		
累計	4,590	2,433	2,157																
37	(1)	10	2	2	竜田駅西側地 域防災総合推 進事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	551,428	30	～	R5	25			-	
														26			-		
														27			-		
														28			-		
														29			-		
30	37,495	10,617	-	一部繰越、測量調査設計 H30交付分(現年):10,617															
R1	155,753	27,231	-	一部繰越、測量調査設計、駐輪場工事、町道工事 H30交付分(明許):19,147 R1交付分(現年):8,084															
	87,445	158,723	-	一部繰越、用地取得、測量調査設計、駐輪場工事、町道工事 R1交付分(明許):126,346 R2交付分(現年):32,377															
	92,573	75,490	-	一部繰越、物件調査、町道工事 R1交付分(事故):14,976 R2交付分(明許):14,800 R3交付分 (現年):45,714															
	累計	373,266	272,061	-															
41	(1)	2	1	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	75,464	30	～	R4	25			-	
														26			-		
														27			-		
														28			-		
														29			-		
														30	16,286	16,286	-	寺脇17戸の家賃低廉化事業(うち12戸分)	
														R1	17,552	17,552	-	寺脇17戸の家賃低廉化事業(うち12戸分)	
														R2	16,331	16,331	-	寺脇17戸の家賃低廉化事業(うち11戸分)	
R3	15,861	15,861	-	寺脇17戸の家賃低廉化事業(うち11戸分)															
累計	66,030	66,030	-																
														25			-		
														26			-		
														27			-		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
42	(1) - 3 - 1 -	災害公営住宅 家賃低減事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	7,969	30 ~ R4	27	-	-	-			
										28	-	-	-			
										29	-	-	-			
										30	1,296	1,296	-	寺脇17戸の家賃低減事業(うち12戸分)		
										R1	1,521	1,521	-	寺脇17戸の家賃低減事業(うち12戸分)		
										R2	1,544	1,544	-	寺脇17戸の家賃低減事業(うち11戸分)		
										R3	1,615	1,615	-	寺脇17戸の家賃低減事業(うち11戸分)		
										累計	5,976	5,976	-			
46	(1) - 10 - 3 -	檜葉町多機能 防災拠点整備 事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	190,134	R2 ~ R4	25	-	-	-			
										26	-	-	-			
										27	-	-	-			
										28	-	-	-			
										29	-	-	-			
										30	-	-	-			
										R1	-	-	-			
										R2	19,074	13,904	-	道路測量調査設計(R2.7~R3.3)、造成測量調査(R2.7~R3.3)、 造成設計(調整池1工区)(R2.12~R3.3)		
47	◆ (1) - 10 - 2 - 1	竜田駅西側駅 前広場整備事 業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	69,733	R2 ~ R3	R3	123,524	71,019	-	配水設計(R3.5~R3.11)、配水工事(R3.11~R4.3)、道路工事 (R3.5~R4.3)、平場造成設計(R3.5~繰越) R3交付(現年):71,019		
										累計	142,598	84,923	-			
										25	-	-	-			
										26	-	-	-			
										27	-	-	-			
										28	-	-	-			
										29	-	-	-			
										30	-	-	-			
R1	-	-	-													
46	(1) - 12 - 3 -	下水道事業 (町道八石・小 田前線)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	11,477	R3 ~ R3	R2	55,786	16,456	39,330	一部繰越。駅前広場整備工事 R2交付分(現年):16,456 R2交付分(明許):49,639		
										R3	-	49,639	-49,639			
										累計	55,786	66,095	-10,309			
										25	-	-	-			
										26	-	-	-			
										27	-	-	-			
										28	-	-	-			
										29	-	-	-			
30	-	-	-													
R1	-	-	-													
66	(1) - 12 - 4 -	下水道事業 (大谷地区)	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	4,077	R3 ~ R4	R3	8,607	7,358	1,249	下水道工事(R3.10~R4.3)		
										累計	8,607	7,358	1,249			
										25	-	-	-			
										26	-	-	-			
										27	-	-	-			
										28	-	-	-			
										29	-	-	-			
										30	-	-	-			
R1	-	-	-													
(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、掃巡環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を掃巡環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取前額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。									うち県 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-	
										26	-	-	-			
										27	-	-	-			
										28	-	-	-			
										29	-	-	-			
										30	-	-	-			
										R1	-	-	-			
										R2	-	-	-			
										R3	-	-	-			
										累計	-	-	-			
									県交付分 計		-	-	-			
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-											
		26	-	-	-											
		27	-	-	-											
		28	106,549	41,121	65,428											
		29	742,141	496,630	217,186											
		30	142,528	62,161	-15,243											
		R1	343,139	78,908	9,372											
		R2	384,737	350,772	31,202											
R3	245,237	280,514	-48,390													
									市町村交付分 計		1,964,331	1,310,106	259,555			
									県・市町村交付分 合計		1,964,331	1,310,106	259,555			

