

(様式1)

檜葉町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

檜葉町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	179,995	46,900	
25	1,644,269	259,105	
26	280,049	965,162	
27	1,963,581	2,086,893	
28	3,135,215	1,760,639	
29	178,916		
合計		7,382,025	5,118,699

<参考>	檜葉町東日本大震災 復興交付金基金残高	檜葉町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	檜葉町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	2,277,200	0	5,104,292

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	12,000	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0		
合計		12,000	0

(様式2C)

檜葉町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	28								29							
12	C	-	2	-	1	-	農林水産物処理加工施設復興整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	7,046	25	~	26	5,284	0	5,197	87	平成26年1月設計着手し、3月完了。
														23							
														24							
														25							
														26							
														27							
														28							
29																					
累計																5,284	0	5,197	87		
13	C	-	2	-	2	-	木戸川鮭ふ化施設復興整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	21,060	26	~	26	15,795	0	15,349	446	平成26年9月着手し、12月完了。
														23							
														24							
														25							
														26							
														27							
														28							
29																					
累計																15,795	0	15,349	446		
(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。	2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。	3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。	4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。	5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。	6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。	7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。	8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0						
											24	0	0	0	0						
											25	0	0	0	0						
											26	0	0	0	0						
											27	0	0	0	0						
											28	0	0	0	0						
											29	0	0	0	0						
											0 都道府県交付分 計					0	0	0	0		
											市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				
													24	0	0	0	0				
													25	5,284	0	5,197	87				
													26	15,795	0	15,349	446				
													27	0	0	0	0				
													28	0	0	0	0				
29	0	0	0	0																	
28,106 市町村交付分 計					21,079	0	20,546	533													
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0															
		24	0	0	0	0															
		25	5,284	0	5,197	87															
		26	15,795	0	15,349	446															
		27	0	0	0	0															
		28	0	0	0	0															
		29	0	0	0	0															
28,106 合計					21,079	0	20,546	533													

(様式2D)

檜葉町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
1	D	-	3	-	1	町道北田・大谷線地盤調査事業	町道北田・大谷線	町	檜葉町	直接	完了	4,000	24	~	24	23					平成24年6月調査業務委託発注。平成24年9月完了。			
																24	3,100		2,879					
																25								
																26								
																27								
																28				221				
																29								
累計	3,100	0	2,879	221																				
2	D	-	23	-	1	集団移転促進事業計画策定事業	波倉、下井出、前原、山田浜地区	町	檜葉町	直接	完了	43,666	24	~	25	23					平成24年6月事業計画発注。平成26年3月完了。			
																24	11,250		10,631					
																25	22,500		20,595					
																26								
																27								
																28		▲ 1,000		1,524				
																29								
累計	33,750	▲ 1,000	31,226	1,524																				
3	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	4,906,916	24	~	29	23					一ツ屋団地 平成28年3月完了 シウ神山 平成28年4月完了 中満南 平成29年6月完了予定			
																24	125,125		0					
																25			12,096					
																26	116,112		180,514					
																27	1,336,999		1,548,619					
																28	2,609,856	105,457	1,666,915					
																29								
累計	4,188,092	105,457	3,408,144	0																				
4	◆	D	-	23	-	1	-	1	集会所耐震改修工事実施設計	才連、下井出、上井出、繁岡地区集会所	町	檜葉町	直接	完了	9,400	24	~	24	23				平成24年12月耐震補強調査設計発注。平成25年3月完了。上井出地区、才連地区のみ実施。	
																			24	7,520		3,192		
																			25					
																			26					
																			27					
																			28				4,328	
																			29					
累計	7,520	0	3,192	4,328																				
5	D	-	20	-	1	復興町づくり計画策定事業	波倉、下井出、北田、前原、山田浜地区	町	檜葉町	直接	完了	58,666	24	~	27	23					平成24年度基本計画発注、平成25年度完了。 平成25年度総合推進計画発注、平成26年度完了。			
																24	22,500		22,341					
																25	22,500		21,257					
																26								
																27								
																28		▲ 1,000		402				
																29								
累計	45,000	▲ 1,000	43,598	402																				
6	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	1,305,908	24	~	32	23				災害公営住宅駐車場整備事業	
																			24	2,400				津波被災地区再生可能エネルギー活用・推進事業
																			25	216,848		14,514		住宅再建相談等支援事業
																			26	9,312		129,541		避難誘導標識等整備事業
																			27	343,936		39,451		津波防災対策ビューポイント整備事業
																			28	477,230	▲ 5,000	38,603		地域公共交通網形成計画策定事業 など
																			29					
累計	1,049,726	▲ 5,000	222,109	0																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
7	D	-	14	-	1	中満造成宅地 滑動崩落緊急 対策事業	中満住宅 団地、町 道北田・ 大谷線	町	檜葉 町	直接	完了	169,204	24	~	28	23				-	平成24年11月測量設計発注し、平成25年3月完了。 平成26年1月工事発注し、9月完了。			
																24	8,100		7,857	-				
																25	122,100		106,561	-				
																26				-				
																27				-				
																28		▲ 3,297		12,485				
																累計	130,200	▲ 3,297	114,418	12,485				
8	D	-	23	-	2	檜葉町防災集 団移転促進事 業	波倉、下 井出、前 原、山田 浜地区	町	檜葉 町	直接	継続	1,608,877	25	~	28	23				-	用地買収進捗率 約93% 中満南団地造成工事着手 平成28年12月完了予定			
																24				-				
																25	1,159,637		71,913	-				
																26	74,970		635,045	-				
																27	278,616		450,256	-				
																28		▲ 105,457	31,484	-				
																累計	1,513,223	▲ 105,457	1,188,698	0				
9	D	-	1	-	1	復興道路整備 事業(町道権 現下・浜街 道線)	町道権現 下・浜街 道線	町	檜葉 町	直接	継続	133,601	25	~	29	23				-	平成25年度 測量調査設計 平成26年度 用地取得 平成27年度 道路改良工事 平成29年度 道路改良工事 平成29年度完了予定			
																24				-				
																25	6,975		6,972	-				
																26	63,860		3,399	-				
																27	4,030		43,780	-				
																28				-				
																累計	74,865	0	54,151	0				
10	◆	D	-	1	-	2	-	1	交通インフラ 検討事業	前原地区	県	県	直接	廃止	15,000	25	~	25	23					
																			24					-
																			25	12,000				-
																			26					12,000
																			27					-
																			28					-
																			累計	12,000	0	0		12,000
11	D	-	13	-	1	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(かけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	檜葉町	町	檜葉 町	直接	継続	361,560	25	~	28	23				-	6件申請 4件申請 1件申請			
																24				-				
																25	88,425			-				
																26			1,314	-				
																27			4,787	-				
																28			81	-				
																累計	88,425	0	6,182	0				
14	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	檜葉町	町	檜葉 町	直接	継続	958,787	28	~	32	23				-				
																24				-				
																25				-				
																26				-				
																27				-				
																28	45,612		22,512	-				
																累計	224,528	0	22,512	0				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
15	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	檜葉町	町	檜葉 町	直接	継続	64,541	28	～	32	23				-	
																24				-	
																25		10,297		-	
																26				-	
																27				-	
																28	2,517		1,044	-	
																29				-	
																累計	2,517	10,297	1,044	0	

(注)
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行 額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	12,000	0	0	0
		26	0	0	0	12,000
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
15,000	都道府県交付分 計	12,000	0	0	12,000	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	179,995	0	46,900	0
		25	1,638,985	10,297	253,908	0
		26	264,254	0	949,813	0
		27	1,963,581	0	2,086,893	0
		28	3,135,215	▲ 10,297	1,760,639	18,960
		29	178,916	0	0	0
9,625,126	市町村交付分 計	7,360,946	0	5,098,153	18,960	
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	179,995	0	46,900	0
		25	1,650,985	10,297	253,908	0
		26	264,254	0	949,813	12,000
		27	1,963,581	0	2,086,893	0
		28	3,135,215	▲ 10,297	1,760,639	18,960
		29	178,916	0	0	0
9,640,126	合計	7,372,946	0	5,098,153	30,960	