

(様式1)

檜葉町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表
令和3年3月末時点

(単位:千円)

	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	檜葉町 交付分	H23	0
	H24	179,995	46,901
	H25	1,644,269	238,447
	H26	280,049	696,910
	H27	1,963,581	1,634,843
	H28	3,135,215	2,345,930
	H29	178,916	1,152,504
	H30	0	190,809
	H31	0	188,702
	H32	0	211,519
	合計	7,382,025	6,706,565

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	7,382,025	0	6,706,565	675,460

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
H24	0	0	
H25	12,000	0	
H26	0	0	
H27	0	0	
H28	0	0	
H29	0	0	
H30	0	0	
H31	0	0	
H32	0	0	
合計	12,000	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	6,706,565	7,382,025	0	0	675,460
都道府県交付分	0	12,000	0	0	12,000
合計	6,706,565	7,394,025	0	0	687,460

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																			
12	C	-	2	-	1	農林水産物処理加工施設復興整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	7,046	25	～	25	H23				0	平成26年1月設計着手し、3月完了。
																H24				0	
																H25	5,284		5,197	87	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	5,284	0	5,197	87	
13	C	-	2	-	2	木戸川鮭ふ化施設復興整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	21,060	26	～	26	H23				0	平成26年9月着手し、12月完了。
																H24				0	
																H25				0	
																H26	15,795		15,349	446	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	15,795	0	15,349	446	
												市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	/		
												H24	0	0	0	0					
												H25	5,284	0	5,197	87					
												H26	15,795	0	15,349	446					
												H27	0	0	0	0					
												H28	0	0	0	0					
												H29	0	0	0	0					
												H30	0	0	0	0					
												H31	0	0	0	0					
												H32	0	0	0	0					
												28,106	市町村交付分 計	21,079	0	20,546	533				
												都道府県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0			
												H24	0	0	0	0					
												H25	0	0	0	0					
												H26	0	0	0	0					
												H27	0	0	0	0					
												H28	0	0	0	0					
												H29	0	0	0	0					
												H30	0	0	0	0					
												H31	0	0	0	0					
												H32	0	0	0	0					
												0	都道府県交付分 計	0	0	0	0				
												市町村 都道府県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0			
												H24	0	0	0	0					
												H25	5,284	0	5,197	87					
												H26	15,795	0	15,349	446					
												H27	0	0	0	0					
												H28	0	0	0	0					
												H29	0	0	0	0					
												H30	0	0	0	0					
												H31	0	0	0	0					
												H32	0	0	0	0					
												28,106	合計	21,079	0	20,546	533				

檜葉町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	3	-	1	町道北田・大谷線地盤調査事業	町道北田・大谷線	町	檜葉町	直接	完了	4,000	24	~	24	H23				0	平成24年6月調査業務委託発注。平成24年9月完了。
																H24	3,100		2,879	221	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	3,100	0	2,879	221	
																2	D	-	23	-	
H24	11,250		10,631	619																	
H25	22,500		20,595	1,905																	
H26				0																	
H27				0																	
H28		▲ 1,000		▲ 1,000																	
H29				0																	
H30				0																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	33,750	▲ 1,000	31,226	1,524																	
3	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	4,933,224	24	~	29						H23
																H24	125,125			125,125	
																H25			4,982	▲ 4,982	
																H26	116,112		68,007	48,105	
																H27	1,336,999		994,136	342,863	
																H28	2,609,856	105,457	2,248,722	466,591	
																H29		23,019	971,605	▲ 948,586	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	4,188,092	128,476	4,287,452	29,116	
																4	◆ D	-	23	-	1
H24	7,520		3,192	4,328																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	7,520	0	3,192	4,328																	
5	D	-	20	-	1	復興町づくり計画策定事業	波倉、下井出、北田、前原、山田浜地区	町	檜葉町	直接	完了	58,666	24	~	26						
																H24	22,500		22,341	159	
																H25	22,500		21,258	1,242	
																H26				0	
																H27				0	
																H28		▲ 1,000		▲ 1,000	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	45,000	▲ 1,000	43,599	401	

6	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	585,725	24	~	32	H23			0	災害公営住宅駐車場整備事業	
																			H24	2,400		2,400	津波被災地区再生可能エネルギー活用・推進事業	
																			H25	216,848	6,913	209,935	住宅再建相談等支援事業	
																			H26	9,312	33,644	▲ 24,332	避難誘導標識等整備事業	
																			H27	343,936	130,541	213,395	津波防災対策ビューポイント整備事業	
																			H28	477,230	▲ 5,000	31,516	440,714	地域公共交通網形成計画策定事業
																			H29		▲ 283,060	14,413	▲ 297,473	波倉地区地域交流促進ゾーン整備事業
																			H30		▲ 104,382	4,504	▲ 108,886	
																			H31		▲ 188,702		▲ 188,702	
																			H32			19,538	▲ 19,538	
																			累計	1,049,726	▲ 581,144	241,069	227,513	
																			7	D	-	14	-	1
H24	8,100		7,858	242																				
H25	122,100		100,297	21,803																				
H26				0																				
H27				0																				
H28		▲ 3,297		▲ 3,297																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	130,200	▲ 3,297	108,155	18,748																				
8	D	-	23	-	2				檜葉町防災集団移転促進事業	波倉、下井出、前原、山田浜地区	町	檜葉町	直接	完了	1,608,877	25	~	28						
																			H24				0	
																			H25	1,159,637		72,233	1,087,404	
																			H26	74,970		575,274	▲ 500,304	
																			H27	278,616		461,598	▲ 182,982	
																			H28		▲ 105,457	44,482	▲ 149,939	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	1,513,223	▲ 105,457	1,153,587	254,179	
																			9	D	-	1	-	1
H24				0																				
H25	6,975		6,972	3																				
H26	63,860		3,322	60,538																				
H27	4,030		43,781	▲ 39,751																				
H28				0																				
H29		37,595	40,150	▲ 2,555																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	74,865	37,595	94,225	18,235																				
10	◆	D	-	1	-	2	-	1	交通インフラ検討事業	前原地区	県	県	直接	廃止	15,000	25	~	25						
																			H24				0	
																			H25	12,000			12,000	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	12,000	0	0	12,000	
																			11	D	-	13	-	1
H24				0																				
H25	88,425			88,425																				
H26			1,314	▲ 1,314																				
H27			4,787	▲ 4,787																				
H28			82	▲ 82																				
H29			0	0																				
H30			0	0																				
H31			0	0																				
H32			0	0																				
累計	88,425	0	6,183	82,242																				

14	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	789,396	28	~	32	H23				0			
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26				0			
																	H27				0			
																	H28	45,612		20,122	25,490			
																	H29	178,916	195,042	116,746	257,212			
																	H30		96,433	172,085	▲ 75,652			
																	H31		174,715	174,715	0			
																	H32			177,924	▲ 177,924			
																	累計	224,528	466,190	661,592	29,126			
																	15	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28	2,517	10,297	1,006	11,808																				
H29		27,404	9,590	17,814																				
H30		7,949	14,220	▲ 6,271																				
H31		13,987	13,987	0																				
H32			14,057	▲ 14,057																				
累計	2,517	59,637	52,860	9,294																				
																		H24	179,995	0	46,901	133,094		
H25	1,638,985	0	233,250	1,405,735																				
H26	264,254	0	681,561	▲ 417,307																				
H27	1,963,581	0	1,634,843	328,738																				
H28	3,135,215	0	2,345,930	789,285																				
H29	178,916	0	1,152,504	▲ 973,588																				
H30	0	0	190,809	▲ 190,809																				
H31	0	0	188,702	▲ 188,702																				
H32	0	0	211,519	▲ 211,519																				
																		8,548,043	市町村交付分 計	7,360,946	0	6,686,019	674,927	
																		都道府 県交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0
																				H24	0	0	0	0
																				H25	12,000	0	0	12,000
																				H26	0	0	0	0
																				H27	0	0	0	0
																				H28	0	0	0	0
																				H29	0	0	0	0
																				H30	0	0	0	0
																				H31	0	0	0	0
																				H32	0	0	0	0
																		15,000	都道府県交付分 計	12,000	0	0	12,000	
																		市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0
																				H24	179,995	0	46,901	133,094
																				H25	1,650,985	0	233,250	1,417,735
																				H26	264,254	0	681,561	▲ 417,307
																				H27	1,963,581	0	1,634,843	328,738
																				H28	3,135,215	0	2,345,930	789,285
																				H29	178,916	0	1,152,504	▲ 973,588
																				H30	0	0	190,809	▲ 190,809
																				H31	0	0	188,702	▲ 188,702
																				H32	0	0	211,519	▲ 211,519
																		8,563,043	合計	7,372,946	0	6,686,019	686,927	