

平成28年度避難地域復興拠点推進交付金 基金事業進捗状況総括表

【事業の内容】

(単位:千円)

No	事業名	事業実施主体	事業経費						目標	目標達成度・評価	事業結果 (事業の目的・内容・完了予定期日・経費の使用 方法・内訳を含む)
			基金充当費		単独経費		合計				
			予算	決算	予算	決算	予算	決算			
1	檜葉町コンパクトタウン整備事業 (中満南団地実施設計事業(2工区))	檜葉町	30,702	14,168			30,702	14,168	分譲住宅地の整備を含めた、コンパクトタウンの整備を早急に進めることにより、原子力災害からの復興を加速するとともに、住民の早期帰還、落ち着いた暮らしができる生活拠点の形成、長期避難者や企業の就業者・研究者などの、異なる属性の方々も含めた交流機会の醸成を目指す。	<p>詳細設計に着手したことで、今後の造成工事等が円滑に進められ、生活拠点の形成・帰還促進が図られる。</p> <p>1 事業全体の概要 町では平成26年4月に「檜葉町土地利用計画アクションプラン」を策定し、その中で町民、町内事業者の暮らしの再生と新たな居住を促進するため、双葉郡と共に歩む復興拠点としてコンパクトタウン整備を位置づけた。 主なコンパクトタウン整備施設は、①住宅ゾーン(災害公営住宅、借地・分譲)、②医療・福祉施設、③商業・交流施設、④市民農園・親水公園となっており、このうち、医療、福祉施設については、平成28年2月に県立大野病院ふたば復興診療所の開所、住宅ゾーンのうち災害公営住宅及び商業・交流施設については、それぞれ国庫補助事業を活用し整備が進んでいる。その中で、住宅ゾーンとして整備する予定の分譲団地については、1工区を避難地域復興拠点推進交付金により整備している。 今回、2工区について、商業・交流施設と一体として整備し、コンパクトタウン整備を迅速化させるため、実施設計を行うものである。</p> <p>1 今回の申請事業等 ① 事業内容の内訳(合計 30,702千円) ・詳細設計:21,894千円 ・詳細設計(水道): 4,059千円 ・申請業務:4,239千円 ・開発手数料: 510千円 ② 完了予定期日 ・平成29年9月29日</p> <p>2 平成28年度の実績 ○合計:14,168千円 内訳 ・詳細設計:10,280千円 ・詳細設計(水道):3,888千円</p>	

平成28年度避難地域復興拠点推進交付金 基金事業進捗状況総括表

【基金の運用実績】

(単位:千円)

事業区分	基金の保有区分	平成28年度 当初保管額	運用益繰額	平成28年度 支出済額	平成28年度 年度末保管予定額
平成28年度 避難地域復興拠点推進交付金事業	普通預金	30,702	0	14,168	16,534
合計		30,702	0	14,168	16,534

※ 本表は基金の保有区分ごとに記載すること

※ 基金の保有区分は避難地域復興拠点推進交付金交付要綱第14条第4項で定める基金の運用方法を参考に記載すること

※ 運用益繰入予定額は保有区分ごとの利率を参考に見込み額とを記載すること

※ 支払済額は、当該年度内に支出負担行為を行い、出納整理期間に支出したものを含む。ただし、当該年度に債務負担行為のみを行ったものについては含まない。