

(様式1)

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告総括表

令和5年3月末時点

(千円)

檜葉町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	1,182,891	622,989
	27	3,978,288	926,067
	28	3,304,111	2,699,455
	29	1,297,339	1,845,827
	30	1,161,706	742,129
	R1	1,411,312	1,233,309
	R2	965,849	884,693
	R3	1,088,657	1,224,051
	R4	1,148,828	2,007,082
合計		15,538,981	12,185,602

<参考>	檜葉町帰還・移住等環境整備交付金基金残高	180,688	檜葉町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	0
------	----------------------	---------	------------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和5年3月末時点 ⇒公表対象外 (千円)

Table with columns: No., 事業番号, 事業名, 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 継続/完了, 基金/単年度, 全体事業費, 全体事業期間, 年度, 交付額(国費), 事業間流用(国費), 執行額(契約額の国費相当額), 執行差額(国費相当額), 事業の進捗状況, 備考. Includes rows for projects like 'Germanium Semiconductor Detector Introduction' and 'Radiation Risk Communication'.

[注] 1「事業番号」「事業名」「地区名施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

Summary table with columns: うち県交付分, 各年度別合計, うち市町村交付分, 各年度別合計, 市町村交付分合計, 県・市町村交付分合計. Includes sub-rows for years 25-30 and R1-R4.

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年 度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考							
																		R3	R4					
53	(7)-49-1-	まかない付 シェアハウス 整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	77,236	R3	R4													
											25													
											26													
											27													
											28													
											29													
											30													
											R1													
											R2													
											R3	51,764	1,129	28,940	23,953	シェアハウスの物件及び土地の取得(R3.6)、改修設計(R3.8~R3.9)	【他事業から流用】(令和4年3月)							
R4	5,034		24,773	-19,739	R3交付分(明許):20,234改修工事、備品購入 R4交付分(現年):4,539まかない付シェアハウスの運営、プロモーション、イベント企画等	流用元:(7)-49-7包括的受入体制の構築・運用事業 流用額:[R3]1,505千円(国費:1,129千円)[委託費]																		
累計	56,798	1,129	53,713	4,214																				
54	(7)-49-2-	移住者交流拠 点整備に向け た公民館分館 改修事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	193,164	R3	R4													
											25													
											26													
											27													
											28													
											29													
											30													
											R1													
											R2													
											R3	3,798		3,774	24	改修設計(R3.11~R4.3)								
R4	141,075	0	144,567	-3,492	改修工事、工事管理																			
累計	144,873	0	148,341	-3,468																				
55	(7)-49-3-	空き家バンク 登録物件向け 改修補助事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	15,000	R3	R3													
											25													
											26													
											27													
											28													
											29													
											30													
											R1													
											R2													
											R3	11,250	0		11,250	空き家改修補助制度の制定。R3実績なし								
R4																								
累計	11,250	0		11,250																				
56	(7)-49-4-	町営住宅改装 型お試し住宅 整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	83,484	R3	R4													
											25													
											26													
											27													
											28													
											29													
											30													
											R1													
											R2													
											R3	57,162	0	53,625	3,537	改修設計(R3.7~R3.9)、改修工事(R3.10~R4.3)								
R4	5,451		4,172	1,279	お試し住宅備品購入、管理業務																			
累計	62,613	0	57,797	4,816																				
57	(7)-49-5-	新規就農者 応援パッケージ 事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	32,263	R3	R4													
											25													
											26													
											27													
											28													
											29													
											30													
											R1													
											R2													
											R3	14,994		7,124	7,870	お試し農業、農家体験を行える環境の構築(R3.10~R4.3)								
R4	9,202		2,036	7,166	就農体験プログラム作成																			
累計	24,196	0	9,160	15,036																				

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考
58	(7)-49-6-	町内企業及び自立支援センターとの連携形成事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	14,653	R3 ~ R4	25						
											26						
											27						
											28						
											29						
											30						
											R1						
											R2						
											R3	2,997		2,197	800	都市部のNPOや自立支援センター町内企業の求人と結びつける	
											R4	7,992		4,249	3,743	移住体験ツアー実施	
											累計	10,989	0	6,446	4,543		
59	(7)-49-7-	包括的受入体制の構築・運用事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	125,357	R3 ~ R4	25						
											26						
											27						
											28						
											29						
											30						
											R1						
											R2						
											R3	39,796	-1,578	12,234	25,984	移住者の受入体制の構築(R3.8~R4.3)	
											R4	55,798		34,196	21,602	移住者の受入体制の運用	
											累計	95,594	-1,578	46,430	47,586		
60	(7)-49-8-	移住定住に関する情報発信事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	38,376	R3 ~ R4	25						
											26						
											27						
											28						
											29						
											30						
											R1						
											R2						
											R3	9,003	449	9,206	246	移住に関する情報を掲載するWEBサイト構築、パンフレット制作等	
											R4	19,329		15,507	3,822	WEBサイトの更新・運営、SNSの運用、パンフレットの更新、首都圏	
											累計	28,332	449	24,713	4,068		
61	(7)-49-9-	就業推薦制度構築事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	14,412	R3 ~ R4	25						
											26						
											27						
											28						
											29						
											30						
											R1						
											R2						
											R3	3,749		3,579	170	都市部の学生と町内企業との連携構築(R3.7~R4.3)	
											R4	7,059		4,403	2,656	首都圏の大学との連携、町内企業インターンシップに係る費用	
											累計	10,808	0	7,982	2,826		
62	(7)-49-10-	移住者向け新講座開設・運営事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	996	R3 ~ R3	25						
											26						
											27						
											28						
											29						
											30						
											R1						
											R2						
											R3	747			747	R3実績なし	
											R4						
											累計	747	0		747		
68	(7)-49-11-	スタートアップ企業創出の強化事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	8,563	R4 ~ R4	25						
											26						
											27						
											28						
											29						
											30						
											R1						
											R2						
											R3						
											R4	6,422		4,358	2,064	スタートアップ企業、起業家誘致、ガバメントビッチの開催	
											累計	6,422	0	4,358	2,064		
69	(7)-49-12-	交流人口・関係人口拡大のためのアウトドア基本構想策定事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	8,800	R4 ~ R4	25						
											26						
											27						
											28						
											29						
											30						
											R1						
											R2						
											R3						
											R4	6,600		6,600		天神岬スポーツ公園のアウトドア基本構想策定	
											累計	6,600	0	6,600			
(注)																	
1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、循環環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。											うち県交付分	各年度別合計	25				
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																	
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																	
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を循環環境整備事業計画の年度別に記入してください。																	
5 「執行額(契約額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要があります。																	
7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額(国費相当額))されます。																	
											うち市町村交付分	各年度別合計	25				
													市町村交付分 計		459,222	-	365,540
											県・市町村交付分 合計		459,222	-	365,540	93,682	

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点 ⇒公表対象外 (千円)

Table with columns: No., 事業番号, 事業名, 地区名, 施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 継続/完了, 基金/単年度, 全体事業費, 全体事業期間, 年度, 交付額(国費), 事業間流用(国費), 執行額(契約額の国費相当額), 執行差額(国費相当額), 事業の進捗状況, 備考. Rows include projects like '童田駅東側地域開発事業' and '檜葉中学校改修事業'.

(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当額は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

Summary table for 'うち県交付分' and '県交付分' with columns for '各年度別合計' and '計' for years 25-27.

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考	
									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	28	21,887	-	21,887	-	/	/	
											29	-	-	-	-			
											30	3,387	-	3,312	75			
											R1	19,306	-	1,906	17,400			
											R2	-	-	-	-			
											R3	385,795	-	366,191	19,604			
											R4	-	-	10,578	-10,578			
											市町村交付分 計		430,916	-	404,415			26,501
											県・市町村交付分 合計		430,916	-	404,415			26,501

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

⇒公表対象外
(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考				
																		25	26	27	28
7	(5)-41-1-	木戸川鮭心化施設復興整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	1,579,080	26~28	25										
											26	374,700		89,748	284,952	27年2月16日工事着手、3月31日完了。	【他事業へ流用】(平成28年3月30日) 流用先(5)-40-2 農林水産物処理加工施設復興整備事業 流用額[H27]20,301千円(国費 15,227千円)【工事費】				
											27	824,835	-15,227	318,228	491,380	心化施設 7月着工、2月完了。取水施設 8月着工、継続。					
											28			490,028	-490,028	木戸川伏流水取水施設工事(その2) 平成28年5月完了					
											29										
											30	11,502			11,502						
											R1										
											R2										
											R3										
											R4										
											累計	1,211,037	-15,227	898,004	297,806						
25																					
9	(5)-41-2-	農林水産物処理加工施設復興整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	250,493	26~27	25										
											26	65,951		64,962	989	27年2月16日工事着手、3月31日完了。	【他事業から流用】(平成28年3月30日) 流用先(5)-40-1 木戸川鮭心化施設復興整備事業 流用額[H27]20,301千円(国費 15,227千円)【工事費】				
											27	106,692	15,227	121,918	1	7月着工、3月完了。					
											28										
											29										
											30										
											R1										
											R2										
											R3										
											R4										
											累計	172,643	15,227	186,880	990						
13	(5)-40-1-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)檜葉地区	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	53,420	27~28	25										
											26										
											27	33,420		26,460	6,960	着手12月、完了3月。					
											28	20,000		18,360	1,640	着手5月、完了2月。					
											29										
											30										
											R1										
											R2										
											R3										
											R4										
											累計	53,420	0	44,820	8,600						
15	(5)-40-2-	農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)前原地区	檜葉町	町	*****	間接	完了	単年度	9,792	27~30	25										
											26										
											27	1,400		978	422	11/16間接補助交付決定、3/31補助額の確定。					
											28	2,800		1,513	1,287	4/1間接補助交付決定、3/31補助額の確定。					
											29	2,800		2,341	459	4/3間接補助交付決定、3/31補助額の確定。					
											30	2,792		747	2,045	4/2間接補助交付決定、2/5補助額の確定。					
											R1										
											R2										
											R3										
											R4										
											累計	9,792	0	5,579	4,213						

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度				事業の進捗状況	備考			
											年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当額)			執行差額 (国費相当 額)		
16	(5)-40-3-1	農山村地域復興基金総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業) 榎葉地区	榎葉町	町	榎葉町	間接	完了	単年度	60,000	27	~	28	25				11/16間接補助交付決定。3/31補助額の確定。 平成28年4月 間接補助交付決定。平成29年3月補助額の確定。		
													26						
													27	20,000		16,984			3,016
													28	40,000		31,947			8,053
													29						
													30						
													R1						
													R2						
													R3						
													R4						
													累計	60,000	0	48,931			11,069
													21 ◆	(5)-43-1-1	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備事業)	榎葉町			町
26																			
27																			
28	24,757		23,578	1,179															
29																			
30																			
R1																			
R2																			
R3																			
R4																			
累計	24,757	0	23,578	1,179															
25 ◆	(5)-43-1-2	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備事業)(基金型)	榎葉町	町	榎葉町	直接	完了	基金	244,028	28	~	29					25		
													26						
													27						
													28	195,222		195,222			
													29			165,609	-165,609		
													30						
													R1						
													R2						
													R3						
													R4						
													累計	195,222	0	165,609	29,613		
													26	(5)-42-1-1	農業基盤整備促進事業 木戸川地区	木戸川地区	町	榎葉町	間接
26																			
27																			
28	2,004		1,863	141															
29																			
30																			
R1																			
R2																			
R3																			
R4																			
累計	2,004	0	1,863	141															
29	(5)-40-4-1	農山村地域復興基金総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業) 榎葉地区(基金型)	榎葉町	町	榎葉町	直接	継続	基金	543,580	29	~	R3							
													26						
													27						
													28						
													29	140,898		125,944	14,954		
													30	80,124		68,700	11,424		
													R1			3,905	-3,905		
													R2	94,306		64,542	29,764		
													R3	110,023		74,033	35,990		
													R4						
													累計	425,351	0	337,124	88,227		
													33	(5)-40-5-1	農山村地域復興基金総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業) 農業用排水路点検・補修事業 北田地区	榎葉町	町	榎葉町	直接
26																			
27																			
28																			
29	12,212		12,204	8															
30	35,623		35,316	307															
R1																			
R2																			
R3																			
R4																			
累計	47,835	0	47,520	315															
34	(5)-42-2-1	農業基盤整備促進事業 上小碓字中川原地区	榎葉町	町	榎葉町	直接	完了	単年度	7,285	29	~	29							
													26						
													27						
													28						
													29	5,645		5,520	125		
													30						
													R1						
													R2						
													R3						
													R4						
													累計	5,645	0	5,520	125		
													35	(5)-40-6-1	農山村地域復興基金総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業) 榎葉地区	榎葉町	町	榎葉町	直接
26																			
27																			
28																			
29	14,847		14,337	510															
30	32,040		27,952	4,088															
R1	57,814		50,986	6,828															
R2	49,848		49,784	64															
R3	49,579		31,460	18,119															
R4	32,352		31,145	1,207															
累計	236,480	0	205,664	30,816															
36	(5)-42-3-1	農業基盤整備促進事業 木戸川地区	榎葉町	町	榎葉町	直接	完了	単年度	13,599	29	~	29							
													26						
													27						
													28						
													29	10,539		8,319	2,220		
													30						
													R1						
													R2						
													R3						
													R4						
													累計	10,539	0	8,319	2,220		
													38	(5)-40-7-1	営農再開支援水利施設等保全事業(榎葉町)【基金型】	榎葉町	町	榎葉町	直接
26																			
27																			
28																			
29																			
30	120,000		80,791	39,209															
R1	128,974		86,593	42,381															
R2			39,737	-39,737															
R3			680	-680															
R4			8,373	-8,373															
累計	248,974	0	216,174	32,800															
40	(5)-42-4-1	農業基盤整備促進事業 榎葉地区【基金型】	榎葉町	町	榎葉町	直接	継続	基金	1,203,949	30	~	R5							
													26						
													27						
													28						
													29						
													30	523,125		109,393	413,732		
													R1			387,784	-387,784		
													R2	348,750		288,706	60,044		
													R3			79,135	-79,135		
													R4	61,185		43,994	17,191		
													累計	933,060	0	903,012	30,048		
													43 ◆	(5)-43-2-1	榎葉町トマト栽培施設整備事業	榎葉町	町	榎葉町	直接
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
R1	41,109		23,979	17,130															
R2																			
R3																			
R4																			
累計	41,109	0	23,979	17,130															
44 ◆	(5)-43-3-1	被災地域農業復興総合支援事業(甘藷貯蔵施設整備事業)	榎葉町	町	榎葉町	直接	完了	単年度	394,603	R1	~	R1							
													26						
													27						
													28						
													29						
													30						
													R1	315,682		189,922	125,760		
													R2						
													R3						
													R4						
													累計	315,682	0	189,922	125,760		
													63	(5)-41-3-1	榎葉町農林水産物処理加工施設整備事業	榎葉町	町	榎葉町	直接
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
R1																			
R2																			
R3	4,537	3,853	8,149	241															
R4	601,786		106,425	495,361															
累計	606,323	3,853	114,574	495,602															

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年 度	全体 事業 費	全体 事業 期 間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考													
64	◆(5)-41-3-1	檜葉町農林水産物処理加工施設整備事業(効果促進事業)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	68,468	R3~R4	25	-	-	-	-	敷地造成設計(R3.10~R4.3) 敷地造成工事	【他事業へ流用】(令和4年3月) 流用先:(5)-41-3檜葉町農林水産物処理加工施設整備事業 流用額:[R3]国費:3,853千円【委託費】													
											26	-	-	-	-															
											27	-	-	-	-															
											28	-	-	-	-															
											29	-	-	-	-															
											30	-	-	-	-															
											R1	-	-	-	-															
											R2	-	-	-	-															
											R3	14,627	-3,853	6,282	4,492															
											R4	44,000	-	11,466	32,534															
											累計	58,627	-3,853	17,748	37,026															
											(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、繰越環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を繰越環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当額は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																			
																						県交付分 計	-	-	-	-				
																						うち市町村交付分	25	-	-	-	-			
											26	440,651	-	154,710	285,941															
											27	986,347	-	484,568	501,779															
											28	284,783	-	567,289	-282,506															
											29	186,941	-	334,274	-147,333															
											30	805,206	-	322,899	482,307															
											R1	543,579	-	743,169	-199,590															
											R2	492,904	-	442,769	50,135															
											R3	178,766	-	193,739	-14,973															
											R4	739,323	-	201,403	537,920															
											市町村交付分 計	4,658,500	-	3,444,820	1,213,680															
											県・市町村交付分 合計	4,658,500	-	3,444,820	1,213,680															

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和5年3月末時点 ⇒公表対象外

(千円)

No	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考
2	(6)-46-1-1	竜田駅東側地域開発事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	3,497,391	26~30	25	-	-	-	-	26年7月3日~27年2月27日測量調査委託。	
											26	293,008	-	187,563	105,445	埋蔵文化財調査、CM委託、用地購入、上下水道整備(設計)	
											27	2,314,124	-	183,776	2,130,348	平成27年繰越分	
											28	-	-	1,430,014	-1,430,014	造成、CM業務、水道管敷設、下水道事業、埋蔵文化財調査、用地購入、平成29年3月完了	
											29	32,029	-	25,093	6,936	埋蔵文化財調査(H29.10~H30.3)	
											30	14,769	-	14,267	502	埋蔵文化財調査(H30.4~H31.3.25)	
											R1	-	-	-	-		
											R2	-	-	-	-		
											R3	-	-	-	-		
											R4	-	-	-	-		
累計	2,653,930	0	1,840,713	813,217													
4	(6)-46-2-1	檜葉南工業団地再開発事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	722,954	26~29	25	-	-	-	-	土地・建物取得契約 27/1/28、設計着手2/23、設計完了3/30	
											26	358,263	-	214,758	143,505	解体撤去工事着手9月、完了2月。	
											27	174,375	-	142,236	32,139	【繰越対象事業】 ・工業団地内歩道整備工事(平成28年6月~平成29年5月) 【今年度完了事業】 ・工業団地内街路灯設置工事(平成28年2月~平成28年3月) H28交付分(明許):4,112	
											28	13,123	-	3,483	9,640		
											29	-	-	4,112	-4,112		
											30	-	-	-	-		
											R1	-	-	-	-		
											R2	-	-	-	-		
											R3	-	-	-	-		
											R4	-	-	-	-		
累計	545,761	0	364,589	181,172													
8	(6)-46-1-1	竜田駅東側地域開発事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	443,536	26~28	25	-	-	-	-	土地・建物取得契約 27/1/28	
											26	23,497	-	13,168	10,329	【竜田東側】埋蔵文化財調査、CM、用地購入、上下水道整備(設計)	
											27	331,331	-	62,498	268,833	平成27年繰越分	
											28	-	-	216,320	-216,320	【竜田駅東側】7,164㎡。造成、CM業務、水道管敷設、下水道事業、埋蔵文化財調査 平成29年3月完了 【山岡岡内外】11,056㎡。廃炉関連企業事業所等整備事業測量調査業務 平成29年3月完了	
											29	-	-	-	-		
											30	-	-	-	-		
											R1	-	-	-	-		
											R2	-	-	-	-		
											R3	-	-	-	-		
											R4	-	-	-	-		
累計	354,828	0	291,986	62,842													
11	(6)-46-3-1	笑ふるタウン(商業ゾーン)整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	1,439,086	26~30	25	-	-	-	-	H27/3/18~30、基本計画策定日H27/3/31	【他事業から流用】(平成30年3月) 流用先:(6)-46-4 産業再生エリア整備事業 流用額:[H29]16,580千円(国費:12,435千円)【委託費】
											26	8,181	-	7,950	231	測量調査設計一部 9月着手、3月完了、用地交渉の難航に伴い、事業を一時中断したことから、一部分のみの執行となった。	
											27	119,235	-	11,566	107,669	H28交付分(現年):349,475 用地買収 平成28年4月~平成29年8月中旬 敷地造成工事 平成29年8月中旬~平成30年3月	
											28	694,584	-	349,475	345,109	H28交付分(明許):235,953 H29交付分(現年):218,238 CM(H29.6~H30.3) 造成(H29.8~H30.5.31) CM(H30.4~H31.3)	
											29	245,957	12,435	454,191	-195,799		
											30	5,877	-	5,512	365		
											R1	-	-	-	-		
											R2	-	-	-	-		
											R3	-	-	-	-		
											R4	-	-	-	-		
累計	1,073,834	12,435	828,694	257,575													
22	(6)-46-4-1	産業再生エリア整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	380,211	28~R2	25	-	-	-	-	【今年度完了事業】 基本計画策定及び基本設計業務委託 平成28年7月契約 不動産鑑定業務委託 平成28年10月契約	【他事業へ流用】(平成30年3月) 流用先:(6)-46-3 笑ふるタウン(商業ゾーン)整備事業 流用額:[H29]16,580千円(国費:12,435千円)【委託費】
											26	-	-	-	-		
											27	-	-	-	-		
											28	64,547	-	25,529	39,018	【繰越対象事業】 測量調査設計業務委託 平成28年7月契約 敷地造成基本実施設計 平成28年10月契約	
											29	47,995	-12,435	59,971	-24,411	H28交付分(明許):24,412 H29交付分(現年):35,599 CM(H29.6~H30.3)	
											30	59,433	-	56,708	2,725	CM(H30.4~H31.3)	
											R1	60,754	-	51,001	9,753	CM(H31.4~R2.3)	
											R2	64,861	-	50,388	14,473	CM(R2.4~R3.3)	
											R3	-	-	-	-		
											R4	-	-	-	-		
累計	297,590	-12,435	243,597	41,558													
27	(6)-46-5-1	産業再生エリア整備事業(基金型)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	基金	3,432,863	28~R4	25	-	-	-	-	平成29年3月:基金の造成	国庫返還済
											26	-	-	-	-		
											27	-	-	-	-		
											28	2,060,694	-	2,060,694	-	造成、用地取得、物件補償	
											29	-	-	444,516	-444,516	造成、用地取得、測量調査設計、確定測量	
											30	103,299	-	254,677	-151,378	造成、電柱移転補償	
											R1	410,654	-	328,830	81,824		
											R2	-	-	23,539	-23,539		
											R3	-	-	205,755	-205,755		
											R4	-	-	1,317,330	-1,317,330	基金残額返還	
累計	2,574,647	0	2,574,647	-													
45	(6)-46-6-1	檜葉町企業調査・産業集積促進事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	9,999	R1~R1	25	-	-	-	-		
											26	-	-	-	-		
											27	-	-	-	-		
											28	-	-	-	-		
											29	-	-	-	-		
											30	-	-	-	-		
											R1	7,499	-	7,350	149	起業誘致推進業務委託(R1.8~R2.3)	
											R2	-	-	-	-		
											R3	-	-	-	-		
											R4	-	-	-	-		
累計	7,499	0	7,350	149													
48	(6)-46-7-1	竜田駅東側エリア整備FS調査事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	廃止	単年度	-	R3~R3	25	-	-	-	-		
											26	-	-	-	-		
											27	-	-	-	-		
											28	-	-	-	-		
											29	-	-	-	-		
											30	-	-	-	-		
											R1	-	-	-	-		
											R2	-	-	-	-		
											R3	17,325	-	-	17,325		
											R4	-	-	-	-		
累計	17,325	0	-	17,325													
67	(6)-46-8-1	竜田駅東側エリア整備FS調査事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	23,100	R4~R4	25	-	-	-	-		FS調査
											26	-	-	-	-		
											27	-	-	-	-		
											28	-	-	-	-		
											29	-	-	-	-		
											30	-	-	-	-		
											R1	-	-	-	-		
											R2	-	-	-	-		
											R3	-	-	-	-		
											R4	17,325	-	12,771	4,554		
累計	17,325	0	12,771	4,554													
〔注〕																	
1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																	
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																	
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																	
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																	
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当額は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																	
7 「執行差額(国費相当額)」欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																	
うち県交付分											各年度別合計						
うち市町村交付分											各年度別合計						
市町村交付分											計						
県・市町村交付分											合計						

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点 ⇒公表対象外 (千円)

Table with columns: No., 事業番号, 事業名, 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 継続/完了, 基金/単年度, 全体事業費, 全体事業期間, 年度, 交付額(国費), 事業間費用(国費), 執行額(契約額の国費相当額), 執行差額(国費相当額), 事業の進捗状況, 備考. Rows include projects like '笑ふるタウンならは管渠整備事業', '竜田駅西側地域復興まちづくり計画策定事業', '災害公営住宅整備事業', '道路事業(町道波倉線)', '災害公営住宅駐車場整備事業', '下水道事業', '竜田駅西側地域防災総合推進事業', '災害公営住宅家賃低廉化事業', '災害公営住宅家賃低減事業', '檜葉町多機能防災拠点整備事業', '竜田駅西側駅前広場整備事業'.

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考
											R3	-		49,639	-49,639	R2交付分(明許):49,639	
											R4						
											累計	55,786	0	66,095	-10,309		
65	(1)-12-3-	下水道事業 (町道八石・小 田前線)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	11,477	R3 ~ R3	R3						
											R1						
											R2						
											R3	8,607	7,358	1,249		下水道工事(R3.10~R4.3)	
											R4						
											累計	8,607	0	7,358	1,249		
											R1						
											R2						
											R3						
											R4						
											累計						
66	(1)-12-4-	下水道事業 (大谷地区)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	47,824	R3 ~ R4	R3						
											R1						
											R2						
											R3	3,057	2,287	770		下水道改修設計(R3.10~R4.3)	
											R4	32,810	25,062	7,748		下水道工事	
											累計	35,867	0	27,349	8,518		
											R1						
											R2						
											R3						
											R4						
											累計						
70	(1)-10-4-	檜葉町防災備 蓄倉庫整備事 業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	2,938	R4 ~ R4	R4						
											R1						
											R2						
											R3						
											R4	2,203	2,202	1		基本設計	
											累計	2,203	0	2,202	1		
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、繰越環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を繰越環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当額は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7 「執行差額(国費相当額)」欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																	
											25	-	-	-	-		
											26	-	-	-	-		
											27	-	-	-	-		
											28	-	-	-	-		
											29	-	-	-	-		
											30	-	-	-	-		
											R1	-	-	-	-		
											R2	-	-	-	-		
											R3	-	-	-	-		
											R4	-	-	-	-		
											累計	-	-	-	-		
											25	-	-	-	-		
											26	-	-	-	-		
											27	-	-	-	-		
											28	-	-	-	-		
											29	-	-	-	-		
											30	-	-	-	-		
											R1	-	-	-	-		
											R2	-	-	-	-		
											R3	-	-	-	-		
											R4	-	-	-	-		
											累計	-	-	-	-		
											25	-	-	-	-		
											26	-	-	-	-		
											27	-	-	-	-		
											28	106,549	-	41,121	65,428		
											29	742,141	-	496,630	245,511		
											30	142,528	-	62,161	80,367		
											R1	343,139	-	78,908	264,231		
											R2	384,737	-	350,772	33,965		
											R3	245,237	-	280,514	-35,277		
											R4	115,814	-	211,054	-95,240		
											市町村交付分 計	2,080,145	-	1,521,160	558,985		
											県・市町村交付分 合計	2,080,145	-	1,521,160	558,985		

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考									
	1	2	3	4								12	13																	
12	(3)	-	22	-	1	-	-	-	-	-	-	38,561	27	R2	25	-	-	-	-	-	-	-								
															26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
															27	7,054	-	4,689	2,365	8月～3月 機器のリース。	-									
															28	7,035	-	7,034	1	平成28年4月～平成29年3月 モニタリングポストリース料	-									
															29	7,035	-	7,034	1	平成29年4月～平成30年3月 モニタリングポストリース料	-									
															30	7,035	-	7,034	1	平成30年4月～平成31年3月 モニタリングポストリース料	-									
															R1	7,100	-	7,034	66	平成31年4月～令和2年3月 モニタリングポストリース料	-									
															R2	3,302	-	3,301	1	令和2年4月～令和3年3月 モニタリングポストリース料	-									
															R3	-	-	-	-	-	-									
															R4	-	-	-	-	-	-									
															累計	38,561	0	36,126	2,435	-	-									
															(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。															
															うち県 交付分 各年度 別合計 25 - - - - 26 - - - - 27 - - - - 28 - - - - 29 - - - - 30 - - - - R1 - - - - R2 - - - - R3 - - - - R4 - - - - 県交付分 計 - - - -															
															うち市町 村 交付分 各年度 別合計 25 - - - - 26 - - - - 27 7,054 - 4,689 2,365 28 7,035 - 7,034 1 29 7,035 - 7,034 1 30 7,035 - 7,034 1 R1 7,100 - 7,034 66 R2 3,302 - 3,301 1 R3 - - - - R4 - - - - 市町村交付分 計 38,561 - 36,126 2,435 県・市町村交付分 合計 38,561 - 36,126 2,435															