

(様式1)

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和6年3月末時点

(千円)

檜葉町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	1,182,891	622,989
	27	3,978,288	926,067
	28	3,304,111	2,699,455
	29	1,297,339	1,845,827
	30	1,161,706	742,129
	R1	1,411,312	1,233,309
	R2	965,849	884,693
	R3	1,088,657	1,224,051
	R4	1,148,828	2,007,082
	R5	941,567	725,601
合 計		16,480,548	12,911,203

<参考>	檜葉町帰還・移住等環境整備交付金基金残高	568,237	檜葉町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	0
------	----------------------	---------	------------------------	---

(注)
1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名内閣府

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																				
1	(3)	－	23	－	1	－	ゲルマニウム 半導体検出器 導入事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	20,377	26	～	28	25				－	26年4月1日～27年3月31日リース契約。 27年4月1日～28年3月31日リース契約。 28年4月1日～29年3月31日リース契約。																			
																		26	7,620	7,620	－																					
																		27	8,381	7,996	385																					
																		28	4,376	3,994	382																					
																		29				－																				
																		30				－																				
																		R1				－																				
																		R2				－																				
																		R3				－																				
																		R4				－																				
																		R5				－																				
																		累計	20,377	0	19,610	767																				
																		5	(3)	－	23	－		2	－	放射線検出器 校正事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	177,616	26	～	R5	25			33,891	12,782	26年10月測定機器校正委託。26年12月各戸配布線量計の回収開始。 Dシャトル校正委託 9月着手、3月完了。 高機能積算線量計校正委託 9月着手、2月完了。 Dシャトル校正委託 9月着手、3月完了。 高機能積算線量計校正委託 10月着手、2月完了。 Dシャトル校正委託 9月着手、3月完了。 高機能積算線量計校正委託 10月着手、2月完了。 Dシャトル校正委託 8月着手、3月完了。 高機能積算線量計校正委託 8月着手、3月完了。 Dシャトル校正委託 8月着手、3月完了。 高機能積算線量計校正委託 6月着手、2月完了。 Dシャトル校正委託 10月着手、3月完了。 高機能積算線量計校正委託 8月着手、2月完了。
																																					26	46,673	26,210	7,728		
																																					27	33,938	25,399	11,546		
28	36,945	12,493	14,037																																							
29	26,530	8,317	3,141																																							
30	11,458	7,029	2,207																																							
R1	9,236	5,114	3,933																																							
R2	9,047		－																																							
R3			1,624																																							
R4	2,200	1,178	411																																							
R5	1,589																																									
累計	177,616	0	120,207		57,409																																					
6	(3)	－	23		－	3	－	放射線リスク コミュニケー ションリーダー 育成事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	5,357	26	～						28														25			1,885	728	第一回27年1月31日～2月1日、第二回27年2月26日～27日 委託事業 9月着手、1月完了。 委託事業 8月着手、12月完了。
																																					26	2,613	702	670		
																																					27	1,372	810	562		
				28														1,372																								
				29																	－																					
				30																	－																					
				R1																	－																					
				R2																	－																					
				R3																	－																					
				R4																	－																					
				R5																	－																					
				累計														5,357	0	3,397	1,960																					
				10														(3)	－	24	－			1	－	檜葉町放射 線・生活再建 相談体制整備 事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	1,844	26	～	26	25			903	941	委託契約 27年2月～3月。
																																					26	1,844			－	
																																					27				－	
28					－																																					
29					－																																					
30					－																																					
R1					－																																					
R2					－																																					
R3					－																																					
R4					－																																					
R5					－																																					
累計	1,844	0	903		941																																					
14	(3)	－	24		－		2	－	放射線健康管 理事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	6,451	27					～	R5														25			1,826	305	WC校正9月着手、12月完了。6/22から2/29にかけて4回の健康管 理委員会を開催。 11月～2月にかけて2回の健康管理委員会を開催。 3月に健康管理委員会を開催。 3月に健康管理委員会を開催。 新型コロナウイルスの影響で中止。 新型コロナウイルスの影響で中止。 3月に健康管理委員会をオンライン開催。 3月に健康管理委員会をオンライン開催。 事業内容変更に伴い中止。
																																					26				－	
																																					27	2,131	526	519		
				28		1,045												253	554																							
				29		807												359	38																							
				30		397												－	399																							
				R1		399												－	453																							
				R2		453												130	314																							
				R3		444												130	206																							
				R4		336												－	439																							
				R5		439																																				
				累計		6,451												0	3,224		3,227																					
				17		(3)												－	23		－			4	－	自家消費野菜 等の放射能モ ニタリング事 業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	7,171	28	～	28	25				－	自家消費野菜等の放射線機器校正委託(平成28年4月1日～平成 29年3月31日)、測定員の賃金及び通勤手当(平成28年4月1日～ 平成29年3月31日)、消耗品費等
																																					26				－	
																																					27				－	
28	7,171	6,574	597																																							
29					－																																					
30					－																																					
R1					－																																					
R2					－																																					
R3					－																																					
R4					－																																					
R5					－																																					
累計	7,171	0	6,574		597																																					
30	(3)	－	23		－			5	－	放射能検査体 制整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	66,312			29		～	R5														25				－	自家消費野菜等の放射線機器校正委託(平成28年4月1日～平成 29年3月31日)、測定員の賃金及び通勤手当(平成28年4月1日～ 平成29年3月31日)、消耗品費等
																																					26				－	
																																					27				－	
				28															－																							
				29		7,904	7,260											644																								
				30		8,317	6,883											1,434																								
				R1		9,646	8,082											1,564																								
				R2		10,545	8,810											1,735																								
				R3		10,082	7,986											2,096																								
				R4		9,868	8,379											1,489																								
				R5		9,950	8,999											951																								
				累計		66,312	0											56,399			9,913																					
				49		(3)	－											23			－			6	－	線量計整備等 事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	55,748	R3	～	R3	25				－	空間線量計、個人線量計購入(R3.9～R4.2)
																																					26				－	
																																					27				－	
28					－																																					
29					－																																					
30					－																																					
R1					－																																					
R2					－																																					
R3	55,748	49,057	6,691																																							
R4			－																																							
R5			－																																							
累計	55,748	0	49,057		6,691																																					

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額の (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
(注)																			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。												うち県 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-	-	
														26	-	-	-	-	-
														27	-	-	-	-	-
														28	-	-	-	-	-
														29	-	-	-	-	-
														30	-	-	-	-	-
														R1	-	-	-	-	-
														R2	-	-	-	-	-
														R3	-	-	-	-	-
														R4	-	-	-	-	-
														R5	-	-	-	-	-
														県交付分 計		-	-	-	-
														うち市町村 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-
												26	58,750			-	44,299	14,451	
												27	45,822			-	36,734	9,088	
												28	50,909			-	37,303	13,606	
												29	35,241			-	20,006	15,235	
												30	20,172			-	15,559	4,613	
												R1	19,281			-	15,111	4,170	
												R2	20,045			-	13,924	6,121	
												R3	66,274			-	57,173	9,101	
												R4	12,404			-	9,085	3,319	
												R5	11,978			-	10,177	1,801	
												市町村交付分 計				340,876	-	259,371	81,505
												県・市町村交付分 合計				340,876	-	259,371	81,505

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況					
53				(7)	－	49	－	1	－		まかない付 シェアハウス 整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	82,128	R3	～	R6	25				－	
																						26				－	
																						27				－	
																						28				－	
																						29				－	
																						30				－	
																						R1				－	
																						R2				－	
																						R3	51,764	1,129	28,940	23,953	シェアハウスの物件及び土地の取得(R3.6)、改修設計(R3.8～R3.9)、 改修工事(R3.10～継続)等
																						R4	5,034		24,773	－19,739	R3交付分(明許):20,234改修工事、備品購入 R4交付分(現年):4,539まかない付シェアハウスの運営、プロモーション、イベント企画等
																					R5	6,397		4,366	2,031	まかない付シェアハウスの運営、プロモーション、イベント企画等	
																					累計	63,195	1,129	58,081	6,243		
54				(7)	－	49	－	2	－		移住者交流拠 点整備に向け た公民館分館 改修事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	193,164	R3	～	R4	25				－	
																						26				－	
																						27				－	
																						28				－	
																						29				－	
																						30				－	
																						R1				－	
																						R2				－	
																						R3	3,798		3,774	24	改修設計(R3.11～R4.3)
																						R4	141,075		144,567	－3,492	改修工事、工事管理
																					R5				－		
																					累計	144,873	0	148,341	－3,468		
55				(7)	－	49	－	3	－		空き家バンク 登録物件向け 改修補助事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	15,000	R3	～	R3	25				－	
																						26				－	
																						27				－	
																						28				－	
																						29				－	
																						30				－	
																						R1				－	
																						R2				－	
																						R3	11,250		－	11,250	空き家改修補助制度の制定。R3実績なし
																						R4				－	
																					R5				－		
																					累計	11,250	0	－	11,250		
56				(7)	－	49	－	4	－		町営住宅改装 型お試し住宅 整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	86,588	R3	～	R6	25				－	
																						26				－	
																						27				－	
																						28				－	
																						29				－	
																						30				－	
																						R1				－	
																						R2				－	
																						R3	57,162		53,625	3,537	改修設計(R3.7～R3.9)、改修工事(R3.10～R4.3)
																						R4	5,451		4,172	1,279	お試し住宅備品購入、管理業務
																					R5	3,104		832	2,272	管理業務	
																					累計	65,717	0	58,630	7,087		
57				(7)	－	49	－	5	－		新規就農者応 援パッケージ 事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	32,263	R3	～	R4	25				－	
																						26				－	
																						27				－	
																						28				－	
																						29				－	
																						30				－	
																						R1				－	
																						R2				－	
																						R3	14,994		7,124	7,870	お試し農業、農家体験を行える環境の構築(R3.10～R4.3)
																						R4	9,202		2,036	7,166	就農体験プログラム作成
																					R5				－		
																					累計	24,196	0	9,161	15,035		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
58	(7)	49	6	－	町内企業及び 自立支援セン ターとの連携 形成事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	28,520	R3	～	R5	25			－		
																26			－		
																27			－		
																28			－		
																29			－		
																30			－		
																R1			－		
																R2			－		
																R3	2,997		2,197	800	都市部のNPOや自立支援センター町内企業の求人と結びつける
																R4	7,992		4,249	3,743	移住体験ツアー実施
																R5	13,867		8,265	5,602	首都圏のNPOや自立支援センターとの連携構築、移住体験ツアー
																累計	24,856	0	14,713	10,143	
59	(7)	49	7	－	包括的受入体 制の構築・運 用事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	209,924	R3	～	R5	25			－		
																26			－		
																27			－		
																28			－		
																29			－		
																30			－		
																R1			－		
																R2			－		
																R3	39,796	－1,578	12,234	25,984	移住者の受入れ体制の構築(R3.8～R4.3)
																R4	55,798		34,196	21,602	移住者の受入れ体制の運用
																R5	82,464		37,937	44,527	移住者の受入れ体制の運用
																累計	178,058	－1,578	84,368	92,112	
60	(7)	49	8	－	移住定住に関 する情報発信 事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	85,478	R3	～	R6	25			－		
																26			－		
																27			－		
																28			－		
																29			－		
																30			－		
																R1			－		
																R2			－		
																R3	9,003	449	9,206	246	移住に関する情報を掲載するWEBサイト構築、パンフレット制作等
																R4	19,329		15,507	3,822	WEBサイトの更新・運営、SNSの運用、パンフレットの更新、首都圏の説明会への出展等
																R5	47,700		34,180	13,520	WEBサイトの更新・運営、SNSの運用、パンフレットの更新、首都圏の説明会への出展等
																累計	76,032	449	58,894	17,587	
61	(7)	49	9	－	就業推薦制度 構築事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	36,361	R3	～	R6	25			－		
																26			－		
																27			－		
																28			－		
																29			－		
																30			－		
																R1			－		
																R2			－		
																R3	3,749		3,579	170	都市部の学生と町内企業との連携構築(R3.7～R4.3)
																R4	7,059		4,403	2,656	首都圏の大学との連携、町内企業インターンシップに係る費用
																R5	21,949		12,664	9,285	首都圏の大学との連携、町内企業インターンシップに係る費用
																累計	32,757	0	20,647	12,110	
62	(7)	49	10	－	移住者向け新 講座開設・運 営事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	996	R3	～	R3	25			－		
																26			－		
																27			－		
																28			－		
																29			－		
																30			－		
																R1			－		
																R2			－		
																R3	747		－	747	R3実績なし
																R4			－		
																R5			－		
																累計	747	0	－	747	
68	(7)	49	11	－	スタートアップ 企業創出の強 化事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	23,223	R4	～	R6	25			－		
																26			－		
																27			－		
																28			－		
																29			－		
																30			－		
																R1			－		
																R2			－		
																R3			－		
																R4	6,422		4,358	2,064	スタートアップ企業、起業家誘致、ガバメントビッチの開催
																R5	14,660		10,163	4,497	スタートアップ企業、起業家誘致、ガバメントビッチの開催
																累計	21,082	0	14,521	6,561	
69	(7)	49	12	－	交流人口・関 係人口拡大の ためのアウトド ア基本構想策 定事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	8,800	R4	～	R4	25			－		
																26			－		
																27			－		
																28			－		
																29			－		
																30			－		
																R1			－		
																R2			－		
																R3			－		
																R4	6,600		6,600	－	天神岬スポーツ公園のアウトドア基本構想策定
																R5			－		
																累計	6,600	0	6,600		
72	(7)	49	13	－	まちの人事部 事業	檜葉町		檜葉町	直接	継続	単年度	12,846	R5	～	R6	25			－		
																26			－		
																27			－		
																28			－		
																29			－		
																30			－		
																R1			－		
																R2			－		
																R3			－		
																R4			－		
																R5	12,846		9,299	3,547	地域事業社求人を集約した情報発信 ・求人と求職者をつなげるコーディネーター ・お試し就労体験コンテンツ造成及び運営等
																累計	12,846	0	9,299	3,547	
73	(7)	49	14	－	移住者向け地 域交流事業	檜葉町		檜葉町	直接	継続	単年度	9,732	R5	～	R6	25			－		
																26			－		
																27			－		
																28			－		
																29			－		
																30			－		
																R1			－		
																R2			－		
																R3			－		
																R4			－		
																R5	9,732		3,237	6,495	・移住者と地域住民の交流促進 ・交流拠点の有効活用法の検討 ・大学連携企画の実施と発信 ・地域交流事業の情報発信
																累計	9,732	0	3,237	6,495	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
74	(7)	—	49	—	15	—	移住定住促進 賃貸住宅家賃 補助事業	檜葉町		檜葉町	直接	継続	単年度	14,400	R5	～	R6	25			—	移住定住促進賃貸住宅家賃補助金	
																		26			—		
																		27			—		
																		28			—		
																		29			—		
																		30			—		
																		R1			—		
																		R2			—		
																		R3			—		
																		R4			—		
																		R5	14,400		512		13,888
																		累計	14,400	0	512		13,888
																		75	(7)	—	49		—
26			—																				
27			—																				
28			—																				
29			—																				
30			—																				
R1			—																				
R2			—																				
R3			—																				
R4			—																				
R5	30,000		—	30,000																			
累計	30,000	0	—	30,000																			
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																							
うち県 交付分	各年度 別合計	25	—	—	—																		
		26	—	—	—																		
		27	—	—	—																		
		28	—	—	—																		
		29	—	—	—																		
		30	—	—	—																		
		R1	—	—	—																		
		R2	—	—	—																		
		R3	—	—	—																		
R4	—	—	—																				
R5	—	—	—																				
県交付分 計		—	—	—	—																		
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	—	—	—																		
		26	—	—	—																		
		27	—	—	—																		
		28	—	—	—																		
		29	—	—	—																		
		30	—	—	—																		
		R1	—	—	—																		
		R2	—	—	—																		
		R3	195,260	—	120,679	74,581																	
R4	263,962	—	244,861	19,101																			
R5	257,119	—	121,455	135,664																			
市町村交付分 計		716,341	—	486,995	229,346																		
県・市町村交付分 合計		716,341	—	486,995	229,346																		

(様式2)

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
3		(1)	—	17	—	1	—	竜田駅東側地 域開発事業に 伴う遺跡試掘 範囲確認調査 (高橋遺跡)事 業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	722	26	～	26	25			—	27年2月27日用地交渉の一部仮契約締結し、26年度内に事業完了	
																			26	541		541		—
																			27			—		—
																			28			—		—
																			29			—		—
																			30			—		—
																			R1			—		—
																			R2			—		—
																			R3			—		—
																			R4			—		—
																			R5			—		—
累計	541	0	541	—																				
19		(1)	—	15	—	1	—	檜葉中学校改 修事業(小学 校空調設置工 事)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	24,364	28	～	28	25			—	中学校空調設備設置工事の実施(平成28年11月16日～平成29年2月28日)	
																			26			—		—
																			27			—		—
																			28	16,324		15,251		1,073
																			29			—		—
																			30			—		—
																			R1			—		—
																			R2			—		—
																			R3			—		—
																			R4			—		—
																			R5			—		—
累計	16,324	0	15,251	1,073																				
20		(1)	—	15	—	2	—	檜葉中学校改 修事業(中学 校空調設置工 事)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	8,303	28	～	28	25			—	小学校空調設備設置工事の実施(平成28年11月16日～平成29年2月28日)	
																			26			—		—
																			27			—		—
																			28	5,563		6,636		-1,073
																			29			—		—
																			30			—		—
																			R1			—		—
																			R2			—		—
																			R3			—		—
																			R4			—		—
																			R5			—		—
累計	5,563	0	6,636	-1,073																				
39		(1)	—	15	—	3	—	檜葉中学校武 道館環境改善 事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	33,873	30	～	R1	25			—	改修工事実施設計(H30.11～H31.3) 改修工事(R1.11～R2.)	
																			26			—		—
																			27			—		—
																			28			—		—
																			29			—		—
																			30	3,387		3,312		75
																			R1	19,306		1,906		17,400
																			R2			—		—
																			R3			—		—
																			R4			—		—
																			R5			—		—
累計	22,693	0	5,218	17,475																				
50		(1)	—	15	—	4	—	檜葉統合小学 校改修事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	346,670	R3	～	R3	25			—	改修工事(R3.6～R4.3)	
																			26			—		—
																			27			—		—
																			28			—		—
																			29			—		—
																			30			—		—
																			R1			—		—
																			R2			—		—
																			R3	253,627	8,109	261,736		—
																			R4			—		—
																			R5			—		—
累計	253,627	8,109	261,736	—																				
51		(1)	—	15	—	5	—	檜葉統合小学 校グラウンド 改修事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	42,142	R3	～	R4	25			—	改修工事(R3.8～繰越) R3交付分(明許)10,578改修工事 R3交付分(明許)10,578改修工事	
																			26			—		—
																			27			—		—
																			28			—		—
																			29			—		—
																			30			—		—
																			R1			—		—
																			R2			—		—
																			R3	28,234		10,572		17,662
																			R4			10,578		-10,578
																			R5			—		—
累計	28,234	0	21,150	7,084																				
52		(1)	—	15	—	6	—	檜葉統合小学 校屋内体育施 設改修事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	126,923	R3	～	R3	25			—	改修工事(R3.6～R4.3)	
																			26			—		—
																			27			—		—
																			28			—		—
																			29			—		—
																			30			—		—
																			R1			—		—
																			R2			—		—
																			R3	103,934	-8,109	93,883		1,942
																			R4			—		—
																			R5			—		—
累計	103,934	-8,109	93,883	1,942																				
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。															25	—	—	—						
															26	—	—	—		—				
															27	—	—	—		—				
															28	—	—	—		—				
															29	—	—	—		—				
															30	—	—	—		—				
															R1	—	—	—		—				
															R2	—	—	—		—				
															R3	—	—	—		—				
															R4	—	—	—		—				
															R5	—	—	—		—				
うち県 交付分		各年度 別合計	25	—	—	—	—																	
うち市町 村 交付分		各年度 別合計	25	—	—	—	—																	
			26	541	—	541	—																	
			27	—	—	—	—																	
			28	21,887	—	21,887	—																	
			29	—	—	—	—																	
			30	3,387	—	3,312	75																	
			R1	19,306	—	1,906	17,400																	
			R2	—	—	—	—																	
			R3	385,795	—	366,191	19,604																	
			R4	—	—	10,578	-10,578																	
			R5	—	—	—	—																	
			市町村交付分 計	430,916	—	404,415	26,501																	
			県・市町村交付分 合計	430,916	—	404,415	26,501																	

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
7		(5)	－	41	－	1	－	木戸川鮭ふ化施設復興整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	1,579,080	26	～	28	25			－	27年2月16日工事着手。3月31日完了。 ふ化施設 7月着工、2月完了。取水施設 8月着手、繰越。 木戸川伏流水取水施設工事(その2) 平成28年5月完了	
																			26	374,700		89,748		284,952
																			27	824,835	－15,227	318,228		491,380
																			28			490,028		－490,028
																			29					
																			30	11,502				11,502
																			R1					
																			R2					
																			R3					
																			R4					
																			R5					
累計	1,211,037	－15,227	898,004	297,806																				
9		(5)	－	41	－	2	－	農林水産物処理加工施設復興整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	250,493	26	～	27	25			989	27年2月16日工事着手。3月31日完了。 7月着工、3月完了。	
																			26	65,951		64,962		1
																			27	106,692	15,227	121,918		
																			28	－		－		
																			29					
																			30					
																			R1					
																			R2					
																			R3					
																			R4					
																			R5					
累計	172,643	15,227	186,880	990																				
13		(5)	－	40	－	1	－	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)檜葉地区	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	53,420	27	～	28	25			－	着手12月、完了3月。 着手5月、完了2月。	
																			26					－
																			27	33,420		26,460		6,960
																			28	20,000		18,360		1,640
																			29					－
																			30					－
																			R1					－
																			R2					－
																			R3					－
																			R4					－
																			R5					－
累計	53,420	0	44,820	8,600																				
15		(5)	－	40	－	2	－	農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)前原地区	檜葉町	町	被災府土地改良区	間接	完了	単年度	9,792	27	～	30	25			－	11/16間接補助交付決定。3/31補助額の確定。 4/1間接補助交付決定。3/31補助額の確定。 4/3間接補助交付決定。3/31補助額の確定。 4/2間接補助交付決定。2/5補助額の確定。	
																			26					－
																			27	1,400		978		422
																			28	2,800		1,513		1,287
																			29	2,800		2,341		459
																			30	2,792		747		2,045
																			R1					－
																			R2					－
																			R3					－
																			R4					－
																			R5					－
累計	9,792	0	5,579	4,213																				
16		(5)	－	40	－	3	－	農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)檜葉地区	檜葉町	町	被災府土地改良区	間接	完了	単年度	60,000	27	～	28	25			－	11/16間接補助交付決定。3/31補助額の確定。 平成28年4月 間接補助交付決定。平成29年3月補助額の確定。	
																			26					－
																			27	20,000		16,984		3,016
																			28	40,000		31,947		8,053
																			29					－
																			30					－
																			R1					－
																			R2					－
																			R3					－
																			R4					－
																			R5					－
累計	60,000	0	48,931	11,069																				
21	◆	(5)	－	43	－	1	－	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備事業)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	30,947	28	～	28	25			－	水稻育苗施設敷地造成測量調査設計 平成28年8月着手～平成29年3月完了 カントリーエレベーター敷地造成測量調査設計 平成28年8月～平成29年3月完了	
																			26					－
																			27					－
																			28	24,757		23,578		1,179
																			29					－
																			30					－
																			R1					－
																			R2					－
																			R3					－
																			R4					－
																			R5					－
累計	24,757	0	23,578	1,179																				
25	◆	(5)	－	43	－	1	－	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備事業)(基金型)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	基金	244,028	28	～	29	25			－	カントリーエレベーター造成工事、水稻育苗施設造成工事	
																			26					－
																			27					－
																			28	195,222		195,222		
																			29			165,609		－165,609
																			30					
																			R1					－
																			R2					－
																			R3					－
																			R4					－
																			R5					－
累計	195,222	0	165,609	29,613																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況						
40		(5)	—	42	—	4	—		農業基盤整備 促進事業 檜 葉地区【基金 型】	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	基金	1,272,406	30	～	R6	25					—	基盤整備工事 測量調査設計、用地取得、排水路工事、基盤整備工事等
																				26					—	
																				27					—	
																				28					—	
																				29					—	
																				30	523,125		109,393	413,732		
																				R1			387,784	-387,784		
																				R2	348,750		288,706	60,044		
																				R3			73,135	-73,135		
																				R4	61,185		43,994	17,191		
																				R5	53,054		60,843	-7,789		
累計	986,114	0	963,855	22,259																						
43	◆	(5)	—	43	—	2	—	1	檜葉町トマト 栽培施設整備 事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	51,387	R1	～	R1	25					—	造成測量設計(R1.6～R1.9) 造成工事(R1.11～R2.3)
																				26					—	
																				27					—	
																				28					—	
																				29					—	
																				30					—	
																				R1	41,109		23,979	17,130		
																				R2					—	
																				R3					—	
																				R4					—	
																				R5					—	
累計	41,109	0	23,979	17,130																						
44	◆	(5)	—	43	—	3	—	1	被災地域農業 復興総合支援 事業(甘藷貯 蔵施設整備事 業)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	394,603	R1	～	R1	25					—	発注者支援業務委託(R1.5～R2.3) 造成工事(R1.5～R2.3)
																				26					—	
																				27					—	
																				28					—	
																				29					—	
																				30					—	
																				R1	315,682		189,922	125,760		
																				R2					—	
																				R3					—	
																				R4					—	
																				R5					—	
累計	315,682	0	189,922	125,760																						
63		(5)	—	41	—	3	—		檜葉町農林水 産物処理加工 施設整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	813,569	R3	～	R4	25					—	建築実施設計(R3.10～R4.3) 建築工事、備品購入(一部繰越)
																				26					—	
																				27					—	
																				28					—	
																				29					—	
																				30					—	
																				R1					—	
																				R2					—	
																				R3	4,537	3,853	8,149	241		
																				R4	601,786		106,425	495,361		
																				R5					—	
累計	606,323	3,853	114,574	495,602																						
64	◆	(5)	—	41	—	3	—	1	檜葉町農林水 産物処理加工 施設整備事業 (効果促進事 業)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	68,468	R3	～	R4	25					—	敷地造成設計(R3.10～R4.3) 敷地造成工事
																				26					—	
																				27					—	
																				28					—	
																				29					—	
																				30					—	
																				R1					—	
																				R2					—	
																				R3	14,627	-3,853	6,282	4,492		
																				R4	44,000		11,466	32,534		
																				R5					—	
累計	58,627	-3,853	17,748	37,026																						
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。													25	—	—	—	—									
													26	—	—	—	—									
													27	—	—	—	—									
													28	—	—	—	—									
													29	—	—	—	—									
													30	—	—	—	—									
													R1	—	—	—	—									
													R2	—	—	—	—									
													R3	—	—	—	—									
													R4	—	—	—	—									
													R5	—	—	—	—									
													うち県 交付分 各年度 別合計					25	—	—	—	—				
																		26	—	—	—	—				
																		27	—	—	—	—				
																		28	—	—	—	—				
																		29	—	—	—	—				
																		30	—	—	—	—				
																		R1	—	—	—	—				
																		R2	—	—	—	—				
																		R3	—	—	—	—				
					R4	—	—	—	—																	
					R5	—	—	—	—																	
県交付分 計					25	—	—	—	—																	
					26	440,651	—	154,710	285,941																	
					27	986,347	—	484,568	501,779																	
					28	284,783	—	567,289	-282,506																	
					29	186,941	—	334,274	-147,333																	
					30	805,206	—	322,899	482,307																	
					R1	543,579	—	743,169	-199,590																	
					R2	492,904	—	442,769	50,135																	
					R3	178,766	—	193,739	-14,973																	
					R4	739,323	—	201,403	537,920																	
					R5	83,120	—	87,543	-4,423																	
市町村交付分 計					4,741,620	—	3,532,363	1,209,257																		
県・市町村交付分 合計					4,741,620	—	3,532,363	1,209,257																		

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名

経済産業省

令和6年3月末時点

(千円)

No	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																			
2	(6)	—	46	—	1	—	竜田駅東側地域開発事業	町	栃葉町	直接	完了	単年度	3,497,391	26	～	30	25	—	—	—	26年7月3日～27年2月27日測量調査委託。 埋蔵文化財調査、CM委託、用地購入、上下水道整備(設計)、 平成27年繰越分 造成、CM業務、水道管敷設、下水道事業、埋蔵文化財調査、用地購入。平成28年3月完了。 埋蔵文化財調査(H29.10～H30.3) 埋蔵文化財調査(H30.4～H31.3.25)																		
																	26	293,008	187,563	105,445																			
																	27	2,314,124	183,776	2,130,348																			
																	28	—	1,430,014	-1,430,014																			
																	29	32,029	25,093	6,936																			
																	30	14,769	14,267	502																			
																	R1	—	—	—																			
																	R2	—	—	—																			
																	R3	—	—	—																			
																	R4	—	—	—																			
																	R5	—	—	—																			
																	累計	2,653,930	0	813,217																			
																	29	—	—	—																			
																	26	358,263	214,758	143,505																			
																	27	174,375	142,236	32,139																			
																	28	13,123	3,483	9,640																			
4	(6)	—	46	—	2	—	栃葉南工業団地再開発事業	町	栃葉町	直接	完了	単年度	722,954	26	～	29	29	—	4,112	4,112	土地・建物取得契約。27/1/28。設計着手2/23。累計完了3/30。 解体撤去工事着手9月。完了2月。 (繰越対象事業) ・工業団地内歩道整備工事(平成28年6月～平成29年5月) ・今年度完了事業 ・工業団地内街路灯設置工事(平成28年2月～平成28年3月) (H29交付分)：4,112																		
																	30	—	—	—																			
																	R1	—	—	—																			
																	R2	—	—	—																			
																	R3	—	—	—																			
																	R4	—	—	—																			
																	R5	—	—	—																			
																	累計	545,761	0	364,589		181,172																	
																	8	◆(6)	—	46		—	1	—	竜田駅東側地域開発事業	町	栃葉町	直接	完了	単年度	443,536	26	～	28	25	—	—	—	土地・建物取得契約。27/1/28 【竜田東側】埋蔵文化財調査、CM、用地購入、上下水道整備(設計) 平成27年繰越分 【竜田駅東側】7,164㎡、造成、CM業務、水道管敷設、下水道事業、埋蔵文化財調査。平成29年3月完了 【山田岡地内外】11,056㎡、廃炉関連企業事業所等整備事業測量調査業務。平成29年3月完了
																																			26	23,497	13,168	10,329	
																																			27	331,331	62,498	268,833	
																																			28	—	—	—	
																																			29	—	—	—	
																																			30	—	—	—	
																																			R1	—	—	—	
																																			R2	—	—	—	
R3	—	—	—																																				
R4	—	—	—																																				
R5	—	—	—																																				
累計	354,828	0	291,986	62,842																																			
11	(6)	—	46	—	3	—	美ふるタウン(商業ゾーン)整備事業	町	栃葉町	直接	完了	単年度	1,439,086	26	～	30					25														—	—	—	ヒアリング実施日H27/3/18～30、基本計画策定日H27/3/31 測量調査設計一部。9月着手、3月完了。用地交渉の遅延に伴い、事業を一時中断したことから、一部分のみの執行となった。 H28交付分(現年)：349,475 ・用地買収。平成28年4月～平成29年8月中旬 ・敷地造成工事。平成29年8月中旬～平成30年3月	
																					26														8,181	7,950	231		
																					27														119,235	11,566	107,669		
																					28														694,584	349,475	345,109		
																	29	245,957	12,435	454,191	-195,799																		
																	30	5,877	5,512	365																			
																	R1	—	—	—																			
																	R2	—	—	—																			
																	R3	—	—	—																			
																	R4	—	—	—																			
																	R5	—	—	—																			
																	累計	1,073,834	12,435	828,694	257,575																		
																	22	(6)	—	46	—	4	—	産業再生エリア整備事業	町	栃葉町	直接	完了	単年度	380,211	28	～	R2	25	—	—	—		【今年度完了事業】 基本計画策定及び基本設計業務委託。平成28年7月契約 不動産鑑定業務委託。平成28年10月契約 (繰越対象事業) 測量調査設計業務委託。平成28年7月契約 敷地造成基本実施設計。平成28年10月契約 H28交付分(明許)：24,412 H29交付分(現年)：35,559。CM(H29.6～H30.3) CM(H29.6～H30.3) 造成、用地取得、物件補償 造成、用地取得、測量調査設計、確定測量 造成、電柱移転補償
																																		26	—	—	—		
																																		27	—	—	—		
																																		28	64,547	25,529	39,018		
29	47,995	-12,435	59,971	-24,411																																			
30	59,433	56,708	2,725																																				
R1	60,754	51,001	9,753																																				
R2	64,861	50,388	14,473																																				
R3	—	—	—																																				
R4	—	—	—																																				
R5	—	—	—																																				
累計	297,590	-12,435	243,597	41,558																																			
27	(6)	—	46	—	5	—	産業再生エリア整備事業(基金型)	町	栃葉町	直接	完了	基金	3,432,863	28	～	R4																		25	—	—	—	平成29年3月、基金の造成 造成、用地取得、物件補償 造成、用地取得、測量調査設計、確定測量 造成、電柱移転補償	
																																		26	—	—	—		
																																		27	—	—	—		
																																		28	2,060,694	—	2,060,694		
																	29	—	444,516	-444,516																			
																	30	103,299	254,677	-151,378																			
																	R1	410,654	328,830	81,824																			
																	R2	—	23,539	-23,539																			
																	R3	—	205,755	-205,755																			
																	R4	—	1,317,330	-1,317,330																			
																	R5	—	—	—																			
																	累計	2,574,647	0	2,574,647																			
																	45	(6)	—	46	—	6	—	栃葉町企業調査・産業集積促進事業	町	栃葉町	直接	完了	単年度	9,999	R1	～	R1	25	—	—	—		起業誘致推進業務委託(R1.8～R2.3)
																																		26	—	—	—		
																																		27	—	—	—		
																																		28	—	—	—		
29	—	—	—																																				
30	—	—	—																																				
R1	7,499	7,350	149																																				
R2	—	—	—																																				
R3	—	—	—																																				
R4	—	—	—																																				
R5	—	—	—																																				
累計	7,499	0	7,350	149																																			
48	(6)	—	46	—	7	—	竜田駅東側エリア整備FS調査事業	町	栃葉町	直接	廃止	単年度	R3	～	R3	25																		—	—	—	FS調査		
																26																		—	—	—			
																27																		—	—	—			
																28																		—	—	—			
																29	—	—	—																				
																30	—	—	—																				
																R1	—	—	—																				
																R2	—	—	—																				
																R3	17,325	—	17,325																				
																R4	—	—	—																				
																R5	—	—	—																				
																累計	17,325	0	—	17,325																			
																67	(6)	—	46	—	8	—	竜田駅東側エリア整備FS調査事業	町	栃葉町	直接	完了	単年度	23,100	R4	～	R4	25	—	—	—		FS調査	
																																	26	—	—	—			
																																	27	—	—	—			
																																	28	—	—	—			
29	—	—	—																																				
30	—	—	—																																				
R1	—	—	—																																				
R2	—	—	—																																				
R3	—	—	—																																				
R4	17,325	12,771	4,554																																				
R5	—	—	—																																				
累計	17,325	0	12,771	4,554																																			
76	(6)	—	46	—	9	—	波倉地区産業団地整備事業	町	栃葉町	直接	継続	単年度	1,571,536	R5	～																		R7	25	—	—	—		基礎調査
																																		26	—	—	—		
																																		27	—	—	—		
																																		28	—	—	—		
																29	—	—	—																				
																30	—	—	—																				
																R1	—	—	—																				
																R2	—	—	—																				
																R3	—	—	—																				
																R4	—	—	—																				
																R5	5,652	1,942	3,710																				
																累計	5,652	0	1,942	3,710																			
																【注】 1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、発達環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を発達環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費相当額を加えて算出した値で構いません。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要があります。 6「執行差額(国費相当額)」欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。														うち県交付分	各年度別合計	25		—	—	—			
																														26	—	—		—					
																														27	—	—		—					
																														28	—	—		—					
29	—	—	—																																				
30	—	—	—																																				
R1	—	—	—																																				
R2	—	—	—																																				
R3	—	—	—																																				
R4	—	—	—																																				
うち市町村交付分			県交付分	計	—	—	—																																
			25	—	—	—																																	
			26	682,949	—	423,439	259,510																																
			27	2,939,065	—	400,076	2,538,989																																
			28	2,832,948	—	2,024,821	808,127																																
			29	325,981	—	987,883	-661,902																																
市町村交付分			25	—	—	—																																	
			26	183,378	—	331,164	-147,786																																
			R1	478,507	—	387,181	91,326																																
			R2	64,861	—	73,927	-9,066																																
			R3	17,325	—	205,755	-188,430																																
			R4	17,325	—	1,330,101	-1,312,776																																
市町村交付分			計	7,548,391	—	6,166,289	1,382,102																																
			県・市町村交付分	合計	7,548,391	—	6,166,289	1,382,102																															

(様式2)

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名

国土交通省

令和6年3月末時点
(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
18		(1)	-	12	-	1	-	笑ふるタウン ならは管渠整 備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	33,374	28 ~ 30	25 26 27 285,670 2919,360 30- R1 R2 R3 R4 R5 累計25,030	- - 5,670 19,360 - - - - - - 25,030	- - - - - - 17,628 0	- 4,455 - - - - - 22,083	- 1,215 19,360 -17,628 - - - - 2,947	コンパクトタウン管渠測量調査設計業務委託(平成29年1月～平成29年3月) 【H29全額繰越】 コンパクトタウン管渠整備工事(H30.8完了)
23		(1)	-	10	-	1	-	竜田駅西側地 域復興まちづ くり計画策定 事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	54,411	28 ~ R2	25 26 27 2812,717 29- 3018,719 R19,372 R2- R3 R4 R5 累計40,808	- - 12,717 - 18,719 9,372 - - - - - 40,808	- - 12,692 16,334 - 8,128 - - - 0	- 25 2,385 9,372 -8,128 - - - 3,654	竜田駅西側地域復興まちづくり計画策定業務委託(平成29年9月29日まで繰越) 竜田駅西側地域復興まちづくりに係るワークショップ 【R1全額繰越】 R1交付分:8,128 竜田駅西側地域復興まちづくりに係るワークショップ	
24		(1)	-	1	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	821,077	28 ~ 29	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 累計718,441	- - 88,162 630,279 - - - - - - 718,441	- - 23,974 440,998 - - - - - 464,972	- 64,188 189,281 - - - - - 253,469	測量調査設計、下水道設計(平成29年1月契約) 上水道設計(平成28年12月契約) 用地取得(平成29年5月まで繰越) H28交付分(現年):23,974 寺脇団地(17戸分)建築工事 H28交付分(明許):16,974 H29交付分(現年):424,024	
28		(1)	-	11	-	1	-	道路事業(町 道波倉線)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	639,496	29 ~ R4	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 累計508,392	- - 76,162 68,732 158,941 204,557 - 47,683 - 508,392	- 47,837 - 32,604 135,686 57,245 47,683 0	- 28,325 68,732 126,337 68,871 -57,245 -47,683 187,337	町道波倉線調査測量設計(H30.3完了) 全額繰越 H30交付分(現年):0 執行額 H30交付分(明許):0 R1交付分(現年):32,604 執行額 H30交付分(事故):68,732 R1交付分(明許):66,954 R2交付分(現年):0 執行額 R1交付分(事故):48,592 R2交付分(明許):8,653 R2交付分(事故):47,683	
31◆		(1)	-	1	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	14,688	29 ~ 29	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 累計11,750	- - 11,750 - - 5,362 - - 0	- - 5,362 321,055	- - 6,388 6,388	寺脇団地(17戸分)駐車場	
32		(1)	-	12	-	2	-	下水道事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	6,121	29 ~ 29	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 累計4,590	- - 4,590 - - 2,433 - - 0	- - 2,433 2,157	- - 2,157 2,157	井出字代、井出字堂ノ前	
37		(1)	-	10	-	2	-	竜田駅西側地 域防災総合推 進事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	788,690	30 ~ R5	25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 累計531,436	- - 37,495 155,753 87,445 92,573 65,072 93,098 531,436	- 10,617 27,231 158,723 75,490 103,898 12,413 388,372	- 26,878 128,522 -71,278 17,083 -38,826 80,685 143,064	一部繰越、測量調査設計 H30交付分(現年):10,617 一部繰越、測量調査設計、駐輪場工事、町道工事 H30交付分(明許):19,147 R1交付分(現年):8,084 一部繰越、用地取得、測量調査設計、駐輪場工事、町道工事 R1交付分(明許):126,346 R2交付分(現年):32,377 一部繰越、物件調査、町道工事 R1交付分(事故):14,976 R2交付分(明許):14,800 R3交付分(現年):45,714 R4交付(現年):60,632 R3交付(明許):43,266 R6～80,685を繰越	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
41	(1)	－	2	－	1	－	災害公営住宅 家賃低廉化事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	115,072	30	～	R5	25				－		
																		26				－		
																		27				－		
																		28				－		
																		29				－		
																		30	16,286		16,286	－	寺脇17戸の家賃低廉化事業(うち12戸分)	
																		R1	17,552		17,552	－	寺脇17戸の家賃低廉化事業(うち12戸分)	
																		R2	16,331		16,331	－	寺脇17戸の家賃低廉化事業(うち11戸分)	
																		R3	15,861		15,861	－	寺脇17戸の家賃低廉化事業(うち11戸分)	
																		R4	14,262		14,262	－	寺脇17戸の家賃低廉化事業	
																		R5	19,423		19,423	－	寺脇17戸の家賃低廉化事業	
																		累計	99,715	0	99,715	－		
42	(1)	－	3	－	1	－	災害公営住宅 家賃低減事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	11,230	30	～	R5	25				－		
																		26				－		
																		27				－		
																		28				－		
																		29				－		
																		30	1,296		1,296	－	寺脇17戸の家賃低減事業(うち12戸分)	
																		R1	1,521		1,521	－	寺脇17戸の家賃低減事業(うち12戸分)	
																		R2	1,544		1,544	－	寺脇17戸の家賃低減事業(うち11戸分)	
																		R3	1,615		1,615	－	寺脇17戸の家賃低減事業(うち11戸分)	
																		R4	1,467		1,467	－	寺脇17戸の家賃低減事業	
																		R5	978		978	－	寺脇17戸の家賃低減事業	
																		累計	8,421	0	8,421	－		
46	(1)	－	10	－	3	－	檜葉町多機能 防災拠点整備 事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	197,832	R2	～	R6	25				－		
																		26				－		
																		27				－		
																		28				－		
																		29				－		
																		30				－		
																		R1				－		
																		R2	19,074		13,904	5,170	道路測量調査設計(R2.7～R3.3)、造成測量調査(R2.7～R3.3)、造成設計(調整池1工区)(R2.12～R3.3)	
																		R3	123,524		71,019	52,505	配水設計(R3.5～R3.11)、配水工事(R3.11～R4.3)、道路工事(R3.5～R4.3)、平場造成設計(R3.5～繰越) R3交付(現年):71,019	
																		R4			16,480	－16,480	R3交付(明許):16,480	
																		R5	5,773		4,991	782	トイレ詳細設計、防災倉庫詳細設計	
																		累計	148,371	0	106,394	41,977		
47◆	(1)	－	10	－	2	－	1	竜田駅西側駅 前広場整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	69,733	R2	～	R3	25				－	
																			26				－	
																			27				－	
																			28				－	
																			29				－	
																			30				－	
																			R1				－	
																			R2	55,786		16,456	39,330	一部繰越。駅前広場整備工事 R2交付分(現年):16,456
																			R3	－		49,639	－49,639	R2交付分(明許):49,639
																			R4				－	
																			R5				－	
																			累計	55,786	0	66,095	－10,309	
65	(1)	－	12	－	3	－	下水道事業 (町道八石・小 田前線)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	11,477	R3	～	R3	25				－		
																		26				－		
																		27				－		
																		28				－		
																		29				－		
																		30				－		
																		R1				－		
																		R2				－		
																		R3	8,607		7,358	1,249	下水道工事(R3.10～R4.3)	
																		R4				－		
																		R5				－		
																		累計	8,607	0	7,358	1,249		
66	(1)	－	12	－	4	－	下水道事業 (大谷地区)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	47,824	R3	～	R4	25				－		
																		26				－		
																		27				－		
																		28				－		
																		29				－		
																		30				－		
																		R1				－		
																		R2				－		
																		R3	3,057		2,287	770	下水道改修設計(R3.10～R4.3)	
																		R4	32,810		25,062	7,748	下水道工事	
																		R5				－		
																		累計	35,867	0	27,349	8,518		
70	(1)	－	10	－	4	－	檜葉町防災備 蓄倉庫整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	8,647	R4	～	R6	25				－		
																		26				－		
																		27				－		
																		28				－		
																		29				－		
																		30				－		
																		R1				－		
																		R2				－		
																		R3				－		
																		R4	2,203		2,202	1	基本設計	
																		R5	4,281		6,534	－2,253	防災備蓄倉庫設計	
																		累計	6,484	0	8,736	－2,252		
71	(1)	－	10	－	5	－	檜葉町多機能 納防災拠点整 備事業(基金 型)	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	基金	613,977	R5	～	R6	25				－		
																		26				－		
																		27				－		
																		28				－		
																		29				－		
																		30				－		
																		R1				－		
																		R2				－		
																		R3				－		
																		R4				－		
																		R5	460,145		460,145	－		
																		累計	460,145	0	460,145	－		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
(注)																		
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。												うち県 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-	-
														26	-	-	-	-
														27	-	-	-	-
														28	-	-	-	-
														29	-	-	-	-
														30	-	-	-	-
														R1	-	-	-	-
														R2	-	-	-	-
														R3	-	-	-	-
														R4	-	-	-	-
														R5	-	-	-	-
													県交付分 計		-	-	-	-
												うち市町村 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-	-
														26	-	-	-	-
														27	-	-	-	-
														28	106,549	-	41,121	65,428
														29	742,141	-	496,630	245,511
														30	142,528	-	62,161	80,367
														R1	343,139	-	78,908	264,231
														R2	384,737	-	350,772	33,965
														R3	245,237	-	280,514	-35,277
														R4	115,814	-	211,054	-95,240
														R5	583,698	-	504,484	79,214
													市町村交付分 計		2,663,843	-	2,025,644	638,199
													県・市町村交付分 合計		2,663,843	-	2,025,644	638,199

(様式2)

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
12			(3)	-	22	-	1	-	仮置き場モニタリングポストリース事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	38,561	27	～	R2	25			-	
																				26			-	
																			27	7,054		4,689	2,365	8月～3月 機器のリース。
																			28	7,035		7,034	1	平成28年4月～平成29年3月 モニタリングポストリース料
																			29	7,035		7,034	1	平成29年4月～平成30年3月 モニタリングポストリース料
																			30	7,035		7,034	1	平成30年4月～平成31年3月 モニタリングポストリース料
																			R1	7,100		7,034	66	平成31年4月～令和2年3月 モニタリングポストリース料
																			R2	3,302		3,301	1	令和2年4月～令和3年3月 モニタリングポストリース料
																			R3				-	
																			R4				-	
																			R5				-	
																			累計	38,561	0	36,126	2,435	
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																うち県交付分		各年度別合計		25	-	-	-	-
																				26	-	-	-	-
																				27	-	-	-	-
																				28	-	-	-	-
																				29	-	-	-	-
																				30	-	-	-	-
																				R1	-	-	-	-
																				R2	-	-	-	-
																				R3	-	-	-	-
																				R4	-	-	-	-
																				R5	-	-	-	-
																県交付分 計		-	-	-	-	-		
																うち市町村交付分		各年度別合計		25	-	-	-	-
																				26	-	-	-	-
																				27	7,054	-	4,689	2,365
																				28	7,035	-	7,034	1
																				29	7,035	-	7,034	1
																				30	7,035	-	7,034	1
																				R1	7,100	-	7,034	66
																				R2	3,302	-	3,301	1
																				R3	-	-	-	-
																				R4	-	-	-	-
																				R5	-	-	-	-
																市町村交付分 計		-	-	-	-	-		
																県・市町村交付分 合計		-	-	-	-	-		
																市町村交付分 計		38,561		36,126	2,435			
																県・市町村交付分 合計		38,561		36,126	2,435			