

令和5年度避難地域復興拠点推進交付金 基金事業進捗状況総括表

【事業の内容】

(単位:千円)

No	事業名	事業実施主体	事業経費						目標	目標達成度・評価	事業結果 (事業の目的・内容・完了予定期日・経費の使用法・内訳を含む)
			基金充当費		単独経費		合計				
			予算	決算	予算	決算	予算	決算			
1	檜葉町復興拠点整備事業(多機能拠点整備事業)	檜葉町	560,000		1,508,244		2,068,244	0	<p>当町では、Jヴィレッジ及び道の駅ならはに隣接し国道6号に面したエリアを観光・健康・防災等の様々な機能を備えた多機能拠点として位置づけている。そのうち、防災拠点に隣接したエリアを町の重点施策である健康増進とスポーツ振興を目的としたエリアとして整備するとともに、周辺施設の利用促進につなげていく。</p> <p>令和5年度から令和6年度への継続費設定をし、事業を実施。令和5年度中の前金払いを行った。</p>	<p>1 事業の目的・内容 当町では、Jヴィレッジ及び道の駅ならはに隣接し国道6号に面したエリアを観光・健康・防災等の様々な機能を備えた多機能拠点として位置づけている。 多機能拠点のうち、道の駅側を防災・交流エリアと位置づけ、災害時における避難場所や住民の交流場所として整備する予定である。(他財源を活用) さらに、Jヴィレッジ側については、町の重点施策である健康増進とスポーツ振興を目的とし、散歩・ランニングコースやサイクリングエリアを備えた健康づくり支援エリアとして整備し、町民の健康づくりだけでなく、町外からの来訪者も利用できる町の南エリアの中心的拠点として活用する。 今回の申請は、主に多機能拠点の健康・観光スポーツエリア造成工事、2号防災調節池造成工事、道路工事(3工区)を実施する。</p> <p>2 今回申請事業 道路工事(3工区)、健康観光スポーツエリア工事、2号防災調節池工事、流末水路(町道堤下大堤入線)工事、流末先水路(JR下:小堤・坂下排水路)工事、用地取得(2号防災調節池)</p> <p>3 完了予定日 令和7年9月30日</p> <p>4 経費の使用法、算出根拠 継続費設定につき、令和6年度への通次繰越実施にあたり、予算額ベースで令和5年度分280,000千円を一般会計へ繰り入れた。</p>	

令和5年度避難地域復興拠点推進交付金 基金事業進捗状況総括表

【基金の運用実績】

(単位:円)

事業区分	基金の保有区分	令和5年度 当初保管額	運用益繰額	令和5年度 支出済額	令和5年度 年度末保管予定額
令和5年度 避難地域復興拠点推進交付金事業		560,000,000		280,000,000	280,000,000
合計		560,000,000	0	280,000,000	280,000,000

- ※ 本表は基金の保有区分ごとに記載すること
- ※ 基金の保有区分は避難地域復興拠点推進交付金交付要綱第14条第4項で定める基金の運用方法を参考に記載すること
- ※ 運用益繰入予定額は保有区分ごとの利率を参考に見込み額とを記載すること
- ※ 支払済額は、当該年度内に支出負担行為を行い、出納整理期間に支出したものを含む。ただし、当該年度に債務負担行為のみを行ったものについては含まない。