

(様式1)

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和7年3月末時点

(千円)

檜葉町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	1,182,891	622,989
	27	3,978,288	926,067
	28	3,304,111	2,699,455
	29	1,297,339	1,845,827
	30	1,161,706	742,129
	R1	1,411,312	1,233,309
	R2	965,849	884,693
	R3	1,088,657	1,224,052
	R4	1,148,828	2,017,154
	R5	877,285	486,799
	R6	1,091,644	981,137
合 計		17,507,910	13,663,611

<参考>	檜葉町帰還・移住等環境整備交付金基金残高	1,361	檜葉町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	0
------	----------------------	-------	------------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。									うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
											県交付分 計		0	0	0	
									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	58,750	0	44,299	14,451	
											27	45,822	0	36,734	9,088	
											28	50,909	0	37,303	13,606	
											29	35,241	0	20,006	15,235	
											30	20,172	0	15,559	4,613	
											R1	19,281	0	15,111	4,170	
											R2	20,045	0	13,924	6,121	
											R3	66,274	0	57,173	9,101	
											R4	12,404	0	9,085	3,319	
											R5	11,978	0	10,177	1,801	
											R6	6,983	0	6,940	43	
											市町村交付分 計		347,859	0	266,311	81,548
											県・市町村交付分 合計		347,859	0	266,311	81,548

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名										復興庁										令和7年3月末時点										(千円)
No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況									
53		(7)	－	49	－	1	－	まかない付シェアハウス整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	88,213	R3	～	R6	R3	51,764	1,129	28,940	23,953	シェアハウスの物件及び土地の取得(R3.6)、改修設計(R3.8～R3.9)、改修工事(R3.10～繰越)等完了 R4年度へ23,416千円繰越 新型コロナ発端による部品不足に伴う繰越						
																			R4	5,034		27,955	-22,921	R3交付分(明許):23,416千円改修工事、備品購入完了 R4交付分(現年):4,539千円まかない付シェアハウスの運営、プロモーション、イベント企画等完了						
																			R5	4,797		4,366	431	まかない付シェアハウスの運営、プロモーション、イベント企画等						
																			R6	4,563		4,248	315	まかない付シェアハウスの運営、プロモーション、イベント企画等						
																			累計	66,158	1,129	65,511	1,776							
54		(7)	－	49	－	2	－	移住者交流拠点整備に向けた公民館分館改修事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	193,164	R3	～	R4	R3	3,798		3,774	24	改修設計(R3.11～R4.3)						
																			R4	141,075		144,567	-3,492	改修工事、工事管理						
																			R5				0							
																			R6				0							
																			累計	144,873	0	148,341	-3,468							
55		(7)	－	49	－	3	－	空き家バンク登録物件向け改修補助事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	15,000	R3	～	R3	R3	11,250		0	11,250	空き家改修補助制度の制定。R3実績なし						
																			R4				0							
																			R5				0							
																			R6				0							
																			累計	11,250	0		11,250							
56		(7)	－	49	－	4	－	町営住宅改装型お試し住宅整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	89,692	R3	～	R6	R3	57,162		53,625	3,537	改修設計(R3.7～R3.9)、改修工事(R3.10～R4.3)						
																			R4	5,451		4,172	1,279	お試し住宅備品購入、管理業務						
																			R5	2,328		832	1,496	管理業務						
																			R6	2,328		484	1,844	管理業務						
																			累計	67,269	0	59,114	8,155							
57		(7)	－	49	－	5	－	新規就農者応援パッケージ事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	32,263	R3	～	R4	R3	14,994		7,124	7,870	お試し農業、農家体験を行える環境の構築(R3.10～R4.3)						
																			R4	9,202		2,036	7,166	就農体験プログラム作成						
																			R5				0							
																			R6				0							
																			累計	24,196	0	9,161	15,035							

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。									うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
											県交付分 計		0	0	0	
									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	195,260	0	120,679	74,581	
											R4	263,962	0	248,043	15,919	
											R5	192,837	0	121,455	71,382	
											R6	228,196	0	171,465	56,731	
											市町村交付分 計		880,255	0	658,460	218,613
											県・市町村交付分 合計		880,255	0	658,460	218,613

(様式2)

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 総務省

令和7年3月末時点

(千円)

No	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省										令和7年3月末時点										(千円)			
No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
3	(1)	－	17	－	1	－	竜田駅東側地域開発事業に伴う遺跡試掘範囲確認調査(高橋遺跡)事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	722	26	～	26	26	541		541	0	27年2月27日用地交渉の一部仮契約締結し、26年度内に事業完了
																		累計	541	0	541	0	
19	(1)	－	15	－	1	－	檜葉中学校改修事業(小学校空調設置工事)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	24,364	28	～	28	28	16,324		15,251	1,073	中学校空調設備設置工事の実施(平成28年11月16日～平成29年2月28日)
																		累計	16,324	0	15,251	1,073	
20	(1)	－	15	－	2	－	檜葉中学校改修事業(中学校空調設置工事)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	8,303	28	～	28	28	5,563		6,636	－1,073	小学校空調設備設置工事の実施(平成28年11月16日～平成29年2月28日)
																		累計	5,563	0	6,636	－1,073	
39	(1)	－	15	－	3	－	檜葉中学校武道館環境改善事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	33,873	30	～	R1	30	3,387		3,312	75	改修工事実施設計(H30.11～H31.3)
																		R1	19,306		1,906	17,400	改修工事(R1.11～R2.)
																		累計	22,693	0	5,218	17,475	
50	(1)	－	15	－	4	－	檜葉統合小学校改修事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	346,670	R3	～	R3	R3	253,627	8,109	261,736	0	改修工事(R3.6～R4.3)
																		累計	253,627	8,109	261,736	0	
51	(1)	－	15	－	5	－	檜葉統合小学校グラウンド改修事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	42,142	R3	～	R4	R3	28,234		10,572	17,662	改修工事(R3.8～繰越)
																		R4			10,578	－10,578	R3交付分(明許)10,578改修工事
																		累計	28,234	0	21,150	7,084	
52	(1)	－	15	－	6	－	檜葉統合小学校屋内体育施設改修事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	126,923	R3	～	R3	R3	103,934	－8,109	93,883	1,942	改修工事(R3.6～R4.3)
																		累計	103,934	－8,109	93,883	1,942	
		－	－	－														R6				0	
																		累計	0	0		0	
		－	－	－														R6				0	
																		累計	0	0		0	
		－	－	－														R6				0	
																		累計	0	0		0	
		－	－	－														R6				0	
																		累計	0	0		0	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														うち県交付分	各年度別合計	25	0	0	0	0			
																26	0	0	0	0			
																27	0	0	0	0			
																28	0	0	0	0			
																29	0	0	0	0			
																30	0	0	0	0			
																R1	0	0	0	0			
																R2	0	0	0	0			
																R3	0	0	0	0			
																R4	0	0	0	0			
																R5	0	0	0	0			
																R6	0	0	0	0			
														県交付分 計			0	0		0			
														うち市町村交付分	各年度別合計	25	0	0	0	0			
																26	541	0	541	0			
																27	0	0	0	0			
																28	21,887	0	21,887	0			
																29	0	0	0	0			
																30	3,387	0	3,312	75			
																R1	19,306	0	1,906	17,400			
																R2	0	0	0	0			
																R3	385,795	0	366,191	19,604			
																R4	0	0	10,578	－10,578			
																R5	0	0	0	0			
																R6	0	0	0	0			
														市町村交付分 計			430,916	0	404,415	26,501			
														県・市町村交付分 合計			430,916	0	404,415	26,501			

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
			-		-	-										~	R6			0	
			-		-	-											累計	0	0	0	
			-		-	-										~	R6			0	
			-		-	-											累計	0	0	0	
			-		-	-										~	R6			0	
			-		-	-											累計	0	0	0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。									うち県 交付分 各年度 別合計		25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
									県交付分 計		0	0		0		
									うち市町 村 交付分 各年度 別合計		25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
									市町村交付分 計		0	0		0		
									県・市町村交付分 合計		0	0	0	0		

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
36	(5)	－	42	－	3	－	農業基盤整備促進事業 木戸川地区	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	13,599	29 ～ 29	29	10,539		8,319	2,220	夫太郎地区用水路工事(H29.11～H30.3)			
																累計	10,539	0	8,319	2,220				
38	(5)	－	40	－	7	－	営農再開支援水利施設等保全事業(檜葉町)【基金型】	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	基金	248,974	30 ～ R4	30	120,000		80,791	39,209	用水路補修等			
																R1	128,974		86,593	42,381	羽山堰外基盤整備、大堰掛外基盤整備			
																R2			39,737	－39,737				
																R3			680	－680				
																R4			8,373	－8,373				
																R5				0				
																R6				0				
																累計	248,974	0	216,174	32,800				
40	(5)	－	42	－	4	－	農業基盤整備促進事業 檜葉地区【基金型】	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	基金	1,272,406	30 ～ R6	30	523,125		109,393	413,732	基盤整備工事			
																R1			387,784	－387,784	測量調査設計、用地取得、排水路工事、基盤整備工事等			
																R2	348,750		288,706	60,044				
																R3			73,136	－73,136				
																R4	61,185		50,884	10,301				
																R5	53,054		49,084	3,970				
																R6			23,278	－23,278				
																累計	986,114	0	982,265	3,849				
43	◆	(5)	－	43	－	2	－	1	檜葉町トマト栽培施設整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	51,387	R1 ～ R1	R1	R1	41,109		23,979	17,130	造成測量設計(R1.6～R1.9) 造成工事(R1.11～R2.3)
																累計	41,109	0	23,979	17,130				
44	◆	(5)	－	43	－	3	－	1	被災地域農業復興総合支援事業(甘藷貯蔵施設整備事業)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	394,603	R1 ～ R1	R1	R1	315,682		189,922	125,760	発注者支援業務委託(R1.5～R2.3) 造成工事(R1.5～R2.3)
																累計	315,682	0	189,922	125,760				
63	(5)	－	41	－	3	－	檜葉町農林水産物処理加工施設整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	813,569	R3 ～ R4	R3	4,537	3,853	8,149	241	建築実施設計(R3.10～R4.3)			
																R4	601,786		106,425	495,361	建築工事、備品購入(一部繰越)			
																R5				0				
																R6				0				
																累計	606,323	3,853	114,574	495,602				
64	◆	(5)	－	41	－	3	－	1	檜葉町農林水産物処理加工施設整備事業(効果促進事業)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	68,468	R3 ～ R4	R3	14,627	－3,853	6,282	4,492	敷地造成設計(R3.10～R4.3)	
																		R4	44,000		11,466	32,534	敷地造成工事	
																		累計	58,627	－3,853	17,748	37,026		
			－		－	－											～	R6			0			
																累計	0	0		0				
			－		－	－												～	R6			0		
																累計	0	0		0				

省庁名

農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。									うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	/
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
									県交付分 計		0	0		0		
									うち市町村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	440,651	0	154,710	285,941	
											27	986,347	0	484,568	501,779	
											28	284,783	0	567,289	-282,506	
											29	186,941	0	334,274	-147,333	
											30	805,206	0	322,899	482,307	
											R1	543,579	0	743,169	-199,590	
											R2	492,904	0	442,769	50,135	
											R3	178,766	0	193,740	-14,974	
											R4	739,323	0	208,293	531,030	
											R5	83,120	0	75,784	7,336	
											R6	31,013	0	48,757	-17,744	
									市町村交付分 計		4,772,633	0	3,576,252	1,196,381		
									県・市町村交付分 合計		4,772,633	0	3,576,252	1,196,381		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
46		(1)	—	10	—	3	—	檜葉町多機能防災拠点整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	423,669	R2	～	R6	19,074		13,904	5,170	道路測量調査設計(R2.7～R3.3)、造成測量調査(R2.7～R3.3)、造成設計(調整池1工区)(R2.12～R3.3)	
																		R3	123,524		71,019	52,505	配水設計(R3.5～R3.11)、配水工事(R3.11～R4.3)、道路工事(R3.5～R4.3)、平場造成設計(R3.5～繰越) R3交付(現年):71,019	
																		R4			16,480	-16,480	R3交付(明許):16,480	
																		R5	5,773		4,991	782	トイレ詳細設計、防災倉庫詳細設計	
																		R6	169,377		150,150	19,227	トイレ建築工事、防災倉庫建築工事	
																		累計	317,748	0	256,544	61,204		
47	◆	(1)	—	10	—	2	—	1	電田駅西側駅前広場整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	69,733	R2	～	R3	55,786		16,456	39,330	一部繰越、駅前広場整備工事 R2交付分(現年):16,456
																			R3	0		49,639	-49,639	R2交付分(明許):49,639
																			累計	55,786	0	66,095	-10,309	
65		(1)	—	12	—	3	—	下水道事業(町道八石・小田前線)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	11,477	R3	～	R3	8,607		7,358	1,249	下水道工事(R3.10～R4.3)	
																		累計	8,607	0	7,358	1,249		
66		(1)	—	12	—	4	—	下水道事業(大谷地区)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	47,824	R3	～	R4	3,057		2,287	770	下水道改修設計(R3.10～R4.3)	
																		R4	32,810		25,062	7,748	下水道工事	
																		累計	35,867	0	27,349	8,518		
70		(1)	—	10	—	4	—	檜葉町防災備蓄倉庫整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	244,412	R4	～	R6	2,203		2,202	1	基本設計	
																		R5	4,281	2,955	6,534	702	防災備蓄倉庫設計 【流用内容を記載】 流用元 1-10-2電田駅西側地域防災総合推進事業 流用金額(事業費3,940千円 国費2,955千円)	
																		R6	173,868		158,771	15,097	防災備蓄倉庫建築工事	
																		累計	180,352	2,955	167,507	15,800		
71		(1)	—	10	—	5	—	檜葉町多機能納防災拠点整備事業(基金型)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	基金	613,977	R5	～	R6	460,145		229,392	230,753		
																		R6			229,392	-229,392		
																		累計	460,145	0	458,784	1,361		
		—	—	—														～	R6			0		
																		累計	0	0		0		
		—	—	—														～	R6			0		
																		累計	0	0		0		
		—	—	—														～	R6			0		
																		累計	0	0		0		
		—	—	—														～	R6			0		
																		累計	0	0		0		
		—	—	—														～	R6			0		
																		累計	0	0		0		
		—	—	—														～	R6			0		
																		累計	0	0		0		
(注)															うち県 交付分	25	0	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																26	0	0	0	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																27	0	0	0	0				
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																28	0	0	0	0				
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																29	0	0	0	0				
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																30	0	0	0	0				
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																R1	0	0	0	0				
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																R2	0	0	0	0				
																R3	0	0	0	0				
																R4	0	0	0	0				
																R5	0	0	0	0				
																R6	0	0	0	0				
うち市町 交付分 計																		0	0		0			
うち市町 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0																		
		26	0	0	0	0																		
		27	0	0	0	0																		
		28	106,549	0	41,121	65,428																		
		29	742,141	0	496,630	245,511																		
		30	142,528	0	62,161	80,367																		
		R1	343,139	0	78,908	264,231																		
		R2	384,737	0	350,772	33,965																		
		R3	245,237	0	280,514	-35,277																		
		R4	115,814	0	211,054	-95,240																		
R5	583,698	0	273,731	309,967																				
R6	582,953	0	720,810	-137,857																				
市町村交付分 計																		3,246,796	0	2,515,701	731,095			
県・市町村交付分 合計																		3,246,796	0	2,515,701	731,095			

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
12	(3)	-	22	-	1	-		仮置き場モニタリングポストリース事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	38,561	27	～	R2	27	7,054		4,689	2,365	8月～3月 機器のリース。
																		28	7,035		7,034	1	平成28年4月～平成29年3月 モニタリングポストリース料	
																		29	7,035		7,034	1	平成29年4月～平成30年3月 モニタリングポストリース料	
																		30	7,035		7,034	1	平成30年4月～平成31年3月 モニタリングポストリース料	
																		R1	7,100		7,034	66	平成31年4月～令和2年3月 モニタリングポストリース料	
																		R2	3,302		3,301	1	令和2年4月～令和3年3月 モニタリングポストリース料	
																		累計	38,561	0	36,126	2,435		
		-		-		-											～	R6				0		
																		累計	0	0		0		
		-		-		-												～	R6				0	
																			累計	0	0		0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。										うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0
												26	0	0	0	0
												27	0	0	0	0
												28	0	0	0	0
												29	0	0	0	0
												30	0	0	0	0
												R1	0	0	0	0
												R2	0	0	0	0
												R3	0	0	0	0
												R4	0	0	0	0
												R5	0	0	0	0
												R6	0	0	0	0
										県交付分 計		0	0		0	
										うち市町村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0
												26	0	0	0	0
												27	7,054	0	4,689	2,365
												28	7,035	0	7,034	1
												29	7,035	0	7,034	1
												30	7,035	0	7,034	1
												R1	7,100	0	7,034	66
												R2	3,302	0	3,301	1
												R3	0	0	0	0
												R4	0	0	0	0
												R5	0	0	0	0
												R6	0	0	0	0
										市町村交付分 計		38,561	0	36,126	2,435	
										県・市町村交付分 合計		38,561	0	36,126	2,435	