

(様式1)

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和7年3月末時点

(千円)

檜葉町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	1,182,891	622,989
	27	3,978,288	926,067
	28	3,304,111	2,699,455
	29	1,297,339	1,845,827
	30	1,161,706	742,129
	R1	1,411,312	1,233,309
	R2	965,849	884,693
	R3	1,088,657	1,224,052
	R4	1,148,828	2,017,154
	R5	877,285	486,799
	R6	1,091,644	981,137
合 計		17,507,910	13,663,611

< 参考 >	檜葉町帰還・移住等環境整備交付金基金残高	1,361	檜葉町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	0
--------	----------------------	-------	------------------------	---

(注)  
1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。  
2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名		内閣府		令和7年3月末時点															(千円)					
No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
1	(3)	—	23	—	1	—	ゲルマニウム半導体検出器導入事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	20,377	26	～	26	7,620		7,620	0	26年4月1日～27年3月31日リース契約。		
																	27	8,381		7,996	385	27年4月1日～28年3月31日リース契約。		
																	28	4,376		3,994	382	28年4月1日～29年3月31日リース契約。		
																	累計	20,377	0	19,610	767			
5	(3)	—	23	—	2	—	放射線検出器校正事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	178,382	26	～	R6	26	46,673		33,891	12,782	26年10月測定機器校正委託。26年12月各戸配布線量計の回収開始。	
																	27	33,938		26,210	7,728	Dシヤトル校正委託 9月着手、3月完了。 高機能積算線量計校正委託 9月着手、2月完了。		
																	28	36,945		25,399	11,546	Dシヤトル校正委託 9月着手、3月完了。 高機能積算線量計校正委託 10月着手、2月完了。		
																	29	26,530		12,493	14,037	Dシヤトル校正委託 9月着手、3月完了。 高機能積算線量計校正委託 10月着手、2月完了。		
																	30	11,458		8,317	3,141	Dシヤトル校正委託 8月着手、3月完了。 高機能積算線量計校正委託 8月着手、3月完了。		
																	R1	9,236		7,029	2,207	Dシヤトル校正委託 8月着手、3月完了。 高機能積算線量計校正委託 6月着手、2月完了。		
																	R2	9,047		5,114	3,933	Dシヤトル校正委託 10月着手、3月完了。 高機能積算線量計校正委託 8月着手、2月完了。		
																	R3				0			
																	R4	2,200		576	1,624	Dシヤトル校正委託 12月着手、3月完了。		
																	R5	1,589		1,178	411	Dシヤトル校正委託 5月着手、1月完了。		
																	R6	766		723	43	Dシヤトル校正委託 6月着手、11月完了。		
																	累計	178,382	0	120,930	57,452			
6	(3)	—	23	—	3	—	放射線リスクコミュニケーションリーダー 育成事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	5,357	26	～	28	26	2,613		1,885	728	第一回27年1月31日～2月1日、第二回27年2月26日～27日	
																	27	1,372		702	670	委託事業 9月着手、1月完了。		
																	28	1,372		810	562	委託事業 8月着手、12月完了。		
																	累計	5,357	0	3,397	1,960			
10	(3)	—	24	—	1	—	檜葉町放射線・生活再建相談体制整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	1,844	26	～	26	26	累計	1,844	0	903	941	委託契約 27年2月～3月。
14	(3)	—	24	—	2	—	放射線健康管理事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	6,451	27	～	R5	27	2,131		1,826	305	WC校正9月着手、12月完了。6/22から2/29にかけて4回の健康管理委員会を開催。	
																		28	1,045		526	519	11月～2月にかけて2回の健康管理委員会を開催。	
																		29	807		253	554	3月に健康管理委員会を開催。	
																		30	397		359	38	3月に健康管理委員会を開催。	
																		R1	399		0	399	新型コロナウイルスの影響で中止。	
																		R2	453		0	453	新型コロナウイルスの影響で中止。	
																		R3	444		130	314	3月に健康管理委員会をオンライン開催。	
																		R4	336		130	206	3月に健康管理委員会をオンライン開催。	
																		R5	439		0	439	事業内容変更に伴い中止。	
																		R6				0		
																		累計	6,451	0	3,224	3,227		
17	(3)	—	23	—	4	—	自家消費野菜等の放射能モニタリング事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	7,171	28	～	28	28	7,171		6,574	597	自家消費野菜等の放射線機器校正委託(平成28年4月1日～平成29年3月31日)、測定員の賃金及び通勤手当(平成28年4月1日～平成29年3月31日)。	
																	累計	7,171	0	6,574	597			
30	(3)	—	23	—	5	—	放射能検査体制整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	72,529	29	～	R6	29	7,904		7,260	644	自家消費野菜等の放射線機器校正委託(平成28年4月1日～平成29年3月31日)、測定員の賃金及び通勤手当(平成28年4月1日～平成29年3月31日)。	
																		30	8,317		6,883	1,434	自家消費野菜等の放射線機器校正委託(H30.7.1～H30.9.30)、測定員の賃金及び通勤手当(H30.4～H31.3)、消耗品費等	
																		R1	9,646		8,082	1,564	自家消費野菜等の放射線機器校正委託(R1.8～R1.12)、測定員の賃金及び通勤手当(H31.4～R2.3)、消耗品費等	
																		R2	10,545		8,810	1,735	自家消費野菜等の放射線機器校正委託(R2.6～R2.10)、測定員の賃金及び通勤手当(R2.4～R3.3)、消耗品費等	
																		R3	10,082		7,986	2,096	自家消費野菜等の放射線機器校正委託(R3.7～R3.10)、測定員の賃金及び通勤手当(R3.4～R4.3)、消耗品費等	
																		R4	9,868		8,379	1,489	自家消費野菜等の放射線機器校正委託(R4.6～R4.10)、測定員の賃金及び通勤手当(R4.4～R5.3)、消耗品費等	
																		R5	9,950		8,999	951	自家消費野菜等の放射線機器校正委託(R5.6～R5.9)、測定員の賃金及び通勤手当(R5.4～R6.3)、消耗品費等	
																		R6	6,217		6,217	0	自家消費野菜等の放射線機器校正委託(R6.6～R6.9)、測定員の賃金(R6.4～R7.3)、消耗品費等	
																		累計	72,529	0	62,616	9,913		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
49	(3)	—	23	—	6	—	線量計整備等事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	55,748	R3	～	R3	R3	55,748	0	49,057	6,691	空間線量計、個人線量計購入(R3.9～R4.2)	
																	累計	55,748	0	49,057	6,691			
<div>(注)</div> <div>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</div> <div>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</div> <div>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</div> <div>4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</div> <div>5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</div> <div>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。</div> <div>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</div>																	うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
																			26	0	0	0	0	0
																			27	0	0	0	0	0
																			28	0	0	0	0	0
																			29	0	0	0	0	0
																			30	0	0	0	0	0
																			R1	0	0	0	0	0
																			R2	0	0	0	0	0
																			R3	0	0	0	0	0
																			R4	0	0	0	0	0
																			R5	0	0	0	0	0
																			R6	0	0	0	0	0
																	県交付分 計		0	0		0		
																	うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
																			26	58,750	0	44,299	14,451	
																			27	45,822	0	36,734	9,088	
																			28	50,909	0	37,303	13,606	
																			29	35,241	0	20,006	15,235	
																			30	20,172	0	15,559	4,613	
																			R1	19,281	0	15,111	4,170	
																			R2	20,045	0	13,924	6,121	
																			R3	66,274	0	57,173	9,101	
																			R4	12,404	0	9,085	3,319	
																			R5	11,978	0	10,177	1,801	
																			R6	6,983	0	6,940	43	
																	市町村交付分 計		347,859	0	266,311	81,548		
																	県・市町村交付分 合計		347,859	0	266,311	81,548		

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名

復興庁

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
53		(7)	－	49	－	1	－	まかない付シェアハウス整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	88,213	R3	～	R6	R3	51,764	1,129	28,940	23,953	シェアハウスの物件及び土地の取得(R3.6)、改修設計(R3.8～R3.9)、改修工事(R3.10～繰越)等完了 R4年度へ23,416千円繰越 新型コロナ発端による部品不足に伴う繰越	
																			R4	5,034			27,955	-22,921	R3交付分(明許):23,416千円改修工事、備品購入完了 R4交付分(現年):4,539千円まかない付シェアハウスの運営、プロモーション、イベント企画等完了
																			R5	4,797			4,366	431	まかない付シェアハウスの運営、プロモーション、イベント企画等
																			R6	4,563			4,248	315	まかない付シェアハウスの運営、プロモーション、イベント企画等
																			累計	66,158	1,129	65,511	1,776		
54		(7)	－	49	－	2	－	移住者交流拠点整備に向けた公民館分館改修事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	193,164	R3	～	R4	R3	3,798		3,774	24	改修設計(R3.11～R4.3)	
																			R4	141,075			144,567	-3,492	改修工事、工事管理
																			R5					0	
																			R6					0	
																			累計	144,873	0	148,341	-3,468		
55		(7)	－	49	－	3	－	空き家バンク登録物件向け改修補助事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	15,000	R3	～	R3	R3	11,250		0	11,250	空き家改修補助制度の制定。R3実績なし	
																			R4					0	
																			R5					0	
																			R6					0	
																			累計	11,250	0		11,250		
56		(7)	－	49	－	4	－	町営住宅改装型お試し住宅整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	89,692	R3	～	R6	R3	57,162		53,625	3,537	改修設計(R3.7～R3.9)、改修工事(R3.10～R4.3)	
																			R4	5,451			4,172	1,279	お試し住宅備品購入、管理業務
																			R5	2,328			832	1,496	管理業務
																			R6	2,328			484	1,844	管理業務
																			累計	67,269	0	59,114	8,155		
57		(7)	－	49	－	5	－	新規就農者応援パッケージ事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	32,263	R3	～	R4	R3	14,994		7,124	7,870	お試し農業、農家体験を行える環境の構築(R3.10～R4.3)	
																			R4	9,202			2,036	7,166	就農体験プログラム作成
																			R5					0	
																			R6					0	
																			累計	24,196	0	9,161	15,035		
58		(7)	－	49	－	6	－	町内企業及び自立支援センターとの連携形成事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	58,644	R3	～	R6	R3	2,997		2,197	800	都市部のNPOや自立支援センター町内企業の求人と結びつける体制の構築(R3.8～R4.3)	
																			R4	7,992			4,249	3,743	移住体験ツアー実施
																			R5	10,400			8,265	2,135	首都圏のNPOや自立支援センターとの連携構築、移住体験ツアー実施
																			R6	22,593			19,356	3,237	首都圏のNPOや自立支援センターとの連携構築、移住体験ツアー実施
																			累計	43,982	0	34,070	9,912		
59		(7)	－	49	－	7	－	包括的受入体制の構築・運用事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	270,084	R3	～	R6	R3	39,796	-1,578	12,234	25,984	移住者の受入れ体制の構築(R3.8～R4.3)	
																			R4	55,798			34,196	21,602	移住者の受入れ体制の運用
																			R5	61,848			37,937	23,911	移住者の受入れ体制の運用
																			R6	45,120			35,420	9,700	移住者の受入れ体制の運用
																			累計	202,562	-1,578	119,788	81,196		
60		(7)	－	49	－	8	－	移住定住に関する情報発信事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	157,064	R3	～	R6	R3	9,003	449	9,206	246	移住に関する情報を掲載するWEBサイト構築、パンフレット制作等(R3.8～R4.3)	
																			R4	19,329			15,507	3,822	WEBサイトの更新・運営、SNSの運用、パンフレットの更新、首都圏の説明会への出展等
																			R5	35,775			34,180	1,595	WEBサイトの更新・運営、SNSの運用、パンフレットの更新、首都圏の説明会への出展等
																			R6	53,689			39,332	14,357	WEBサイトの更新・運営、SNSの運用、パンフレットの更新、首都圏の説明会への出展等
																			累計	117,796	449	98,226	20,019		
61		(7)	－	49	－	9	－	就業推薦制度構築事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	63,509	R3	～	R6	R3	3,749		3,579	170	都市部の学生と町内企業との連携構築(R3.7～R4.3)	
																			R4	7,059			4,403	2,656	首都圏の大学との連携、町内企業インターンシップに係る費用
																			R5	16,461			12,664	3,797	首都圏の大学との連携、町内企業インターンシップに係る費用
																			R6	20,361			18,891	1,470	
																			累計	47,630	0	39,539	8,091		
62		(7)	－	49	－	10	－	移住者向け新講座開設・運営事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	996	R3	～	R3	R3	747		0	747	R3実績なし	
																			累計	747	0	0	747		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
68	(7)	－	49	－	11	－	スタートアップ企業創出の強化事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	45,160	R4	～	R6	R4	6,422		4,358	2,064	スタートアップ企業、起業家誘致、ガバメントビッチの開催
																		R5	10,995		10,163	832	スタートアップ企業、起業家誘致、ガバメントビッチの開催
																		R6	16,452		15,928	524	スタートアップ企業、起業家誘致、ガバメントビッチの開催
																		累計	33,869	0	30,450	3,419	
69	(7)	－	49	－	12	－	交流人口・関係人口拡大に向けたアウトドア基本構想策定事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	8,800	R4	～	R4	R4	6,600		6,600	0	天神岬スポーツ公園のアウトドア基本構想策定
																		累計	6,600	0	6,600	0	
72	(7)	－	49	－	13	－	まちの人事部事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	47,891	R5	～	R6	R5	9,634		9,299	335	地域事業社求人を集約した情報発信 ・求人と求職者をつなげるコーディネーター ・お試し就労体験コンテンツ造成及び運営等
																		R6	26,283		25,952	331	地域事業社求人を集約した情報発信 ・求人と求職者をつなげるコーディネーター ・お試し就労体験コンテンツ造成及び運営等
																		累計	35,917	0	35,251	666	
73	(7)	－	49	－	14	－	移住者向け地域交流事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	19,408	R5	～	R6	R5	7,299		3,237	4,062	・移住者と地域住民の交流促進 ・交流拠点の有効活用法の検討 ・大学連携企画の実施と発信 ・地域交流事業の情報発信
																		R6	7,257		4,585	2,672	・移住者と地域住民の交流促進 ・交流拠点の有効活用法の検討 ・大学連携企画の実施と発信 ・地域交流事業の情報発信
																		累計	14,556	0	7,823	6,733	
74	(7)	－	49	－	15	－	移住定住促進賃貸住宅家賃補助事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	28,800	R5	～	R6	R5	10,800		512	10,288	移住定住促進賃貸住宅家賃補助金
																		R6	10,800		2,479	8,321	移住定住促進賃貸住宅家賃補助金
																		累計	21,600	0	2,991	18,609	
75	(7)	－	49	－	16	－	空き家改修補助事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	55,000	R5	～	R6	R5	22,500		0	22,500	
																		R6	18,750		4,790	13,960	空き家改修補助金
																		累計	41,250	0	4,790	36,460	
<div>(注)</div> <div>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</div> <div>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</div> <div>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</div> <div>4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</div> <div>5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</div> <div>6「執行差額(国費相当額)」欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。</div> <div>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</div>															うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0		
																	26	0	0	0	0		
																	27	0	0	0	0		
																	28	0	0	0	0		
																	29	0	0	0	0		
																	30	0	0	0	0		
																	R1	0	0	0	0		
																	R2	0	0	0	0		
																	R3	0	0	0	0		
																	R4	0	0	0	0		
																	R5	0	0	0	0		
																	R6	0	0	0	0		
																	県交付分 計		0	0		0	
															うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0		
																	26	0	0	0	0		
																	27	0	0	0	0		
																	28	0	0	0	0		
																	29	0	0	0	0		
																	30	0	0	0	0		
																	R1	0	0	0	0		
																	R2	0	0	0	0		
																	R3	195,260	0	120,679	74,581		
																	R4	263,962	0	248,043	15,919		
																	R5	192,837	0	121,455	71,382		
																	R6	228,196	0	171,465	56,731		
																	市町村交付分 計		880,255	0	658,460	218,613	
																	県・市町村交付分 合計		880,255	0	658,460	218,613	

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
3		(1)	－	17	－	1	－	竜田駅東側地域開発事業に伴う遺跡試掘範囲確認調査(高橋遺跡)事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	722	26	～	26	26 累計	541 541	0 0	541 541	0 0	27年2月27日用地交渉の一部仮契約締結し、26年度内に事業完了
19		(1)	－	15	－	1	－	檜葉中学校改修事業(小学校空調設置工事)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	24,364	28	～	28	28 累計	16,324 16,324	0 0	15,251 15,251	1,073 1,073	中学校空調設備設置工事の実施(平成28年11月16日～平成29年2月28日)
20		(1)	－	15	－	2	－	檜葉中学校改修事業(中学校空調設置工事)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	8,303	28	～	28	28 累計	5,563 5,563	0 0	6,636 6,636	－1,073 －1,073	小学校空調設備設置工事の実施(平成28年11月16日～平成29年2月28日)
39		(1)	－	15	－	3	－	檜葉中学校武道館環境改善事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	33,873	30	～	R1	30 R1 累計	3,387 19,306 22,693	0 1,906 0	3,312 1,906 5,218	75 17,400 17,475	改修工事実施設計(H30.11～H31.3) 改修工事(R1.11～R2.)
50		(1)	－	15	－	4	－	檜葉統合小学校改修事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	346,670	R3	～	R3	R3 累計	253,627 253,627	8,109 8,109	261,736 261,736	0 0	改修工事(R3.6～R4.3)
51		(1)	－	15	－	5	－	檜葉統合小学校グラウンド改修事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	42,142	R3	～	R4	R3 R4 累計	28,234  28,234	  0	10,572 10,578 21,150	17,662 －10,578 7,084	改修工事(R3.8～繰越) R3交付分(明許)10,578改修工事
52		(1)	－	15	－	6	－	檜葉統合小学校屋内体育施設改修事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	126,923	R3	～	R3	R3 累計	103,934 103,934	－8,109 －8,109	93,883 93,883	1,942 1,942	改修工事(R3.6～R4.3)
(注)														うち県 交付分		各年度 別合計		25	0	0	0	0		
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																		26	0	0	0	0		
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																		27	0	0	0	0		
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																		28	0	0	0	0		
4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																		29	0	0	0	0		
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																		30	0	0	0	0		
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																		R1	0	0	0	0		
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																		R2	0	0	0	0		
																		R3	0	0	0	0		
																		R4	0	0	0	0		
																		R5	0	0	0	0		
																		R6	0	0	0	0		
																		県交付分 計		0	0		0	
														うち市町 村 交付分		各年度 別合計		25	0	0	0	0		
																		26	541	0	541	0		
																		27	0	0	0	0		
																		28	21,887	0	21,887	0		
																		29	0	0	0	0		
																		30	3,387	0	3,312	75		
																		R1	19,306	0	1,906	17,400		
																		R2	0	0	0	0		
																		R3	385,795	0	366,191	19,604		
																		R4	0	0	10,578	－10,578		
																		R5	0	0	0	0		
														R6	0	0	0	0						
														市町村交付分 計		430,916	0	404,415	26,501					
														県・市町村交付分 合計		430,916	0	404,415	26,501					

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
7	(5)	－	41	－	1	－	木戸川鮭ふ化施設復興整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	1,594,416	26	～	28	26	374,700		89,748	284,952	27年2月16日工事着手。3月31日完了。	
																		27	824,835	－15,227	318,228	491,380	ふ化施設 7月着工、2月完了。取水施設 8月着手、繰越。	
																		28			490,028	－490,028	木戸川伏流水取水施設工事(その2) 平成28年5月完了	
																		29				0		
																		30	11,502			11,502		
																		累計	1,211,037	－15,227	898,004	297,806		
9	(5)	－	41	－	2	－	農林水産物処理加工施設復興整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	250,493	26	～	27	26	65,951		64,962	989	27年2月16日工事着手。3月31日完了。	
																		27	106,692	15,227	121,918	1	7月着工、3月完了。	
																		累計	172,643	15,227	186,880	990		
13	(5)	－	40	－	1	－	農山村地域復興と基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)檜葉地区	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	53,420	27	～	28	27	33,420		26,460	6,960	着手12月、完了3月。	
																		28	20,000		18,360	1,640	着手5月、完了2月。	
																		累計	53,420	0	44,820	8,600		
15	(5)	－	40	－	2	－	農山村地域復興と基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)前原地区	檜葉町	町	檜葉町土地改良区	間接	完了	単年度	9,792	27	～	30	27	1,400		978	422	11/16間接補助交付決定。3/31補助額の確定。	
																		28	2,800		1,513	1,287	4/1間接補助交付決定。3/31補助額の確定。	
																		29	2,800		2,341	459	4/3間接補助交付決定。3/31補助額の確定。	
																		30	2,792		747	2,045	4/2間接補助交付決定。2/5補助額の確定。	
																		累計	9,792	0	5,579	4,213		
16	(5)	－	40	－	3	－	農山村地域復興と基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)檜葉地区	檜葉町	町	檜葉町土地改良区	間接	完了	単年度	60,000	27	～	28	27	20,000		16,984	3,016	11/16間接補助交付決定。3/31補助額の確定。	
																		28	40,000		31,947	8,053	平成28年4月 間接補助交付決定。平成29年3月補助額の確定。	
																		累計	60,000	0	48,931	11,069		
21	◆	(5)	－	43	－	1	－	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備事業)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	30,947	28	～	28	28	24,757		23,578	1,179	水稻育苗施設敷地造成測量調査設計 平成28年8月着手～平成29年3月完了
累計	24,757	0	23,578	1,179																				
25	◆	(5)	－	43	－	1	－	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備事業)(基金型)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	基金	244,028	28	～	29	28	195,222			195,222	
																			29			165,609	－165,609	カントリーエレベーター造成工事、水稻育苗施設造成工事
																			30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			R4				0	
																			R5				0	
																			R6				0	
																			累計	195,222	0	165,609	29,613	
26	(5)	－	42	－	1	－	農業基盤整備促進事業 木戸川地区	木戸川地区	町	檜葉町土地改良区	間接	完了	単年度	2,586	28	～	28	28	2,004		1,863	141	木戸川地区用排水路整備工事 平成29年1月契約～3月完了	
																		累計	2,004	0	1,863	141		
29	(5)	－	40	－	4	－	農山村地域復興と基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)檜葉地区(基金型)	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	基金	543,580	29	～	R3	29	140,898		125,944	14,954	ため池放射性物質対策工事	
																		30	80,124		68,700	11,424	ため池放射性物質対策工事	
																		R1			3,905	－3,905	ため池放射性物質対策調査事業	
																		R2	94,306		64,542	29,764	ため池放射性物質対策詳細調査実施設計	
																		R3	110,023		74,033	35,990	ため池放射性物質対策工事	
																		R4				0		
																		R5				0		
																		R6				0		
累計	425,351	0	337,124	88,227																				
33	(5)	－	40	－	5	－	農山村地域復興と基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)農業用排水路点検・補修事業 北田地区	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	47,835	29	～	30	29	12,212		12,204	8	用排水路点検業務委託(H29.10～H30.3)	
																		30	35,623		35,316	307	用排水路点検業務委託(H30.4～H31.1)	
																		累計	47,835	0	47,520	315		
34	(5)	－	42	－	2	－	農業基盤整備促進事業 上小碓字中川原地区	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	7,285	29	～	29	29	5,645		5,520	125	仏坊堰健全性調査業務委託(H29.11～H30.3)	
累計	5,645	0	5,520	125																				
35	(5)	－	40	－	6	－	農山村地域復興と基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)檜葉地区	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	297,559	29	～	R6	29	14,847		14,337	510	ため池・用排水路除草(H29.11～H30.1)	
																		30	32,040		27,952	4,088	ため池・用排水路除草(H30.7～H31.1)	
																		R1	57,814		50,986	6,828	ため池・用排水路除草(R1.7～R2.3)	
																		R2	49,848		49,784	64	ため池・用排水路除草(R2.6～R2.12)	
																		R3	49,579		31,460	18,119	ため池・用排水路除草(R3.7～R3.12)	
																		R4	32,352		31,145	1,207	ため池・用排水路除草	
																		R5	30,066		26,700	3,366	ため池・用排水路除草(R5.7～R5.12)	
																		R6	31,013		25,479	5,534	ため池・用排水路除草(R6.5～R6.12)	
累計	297,559	0	257,843	39,716																				





令和7年3月末時点																(千円)									
No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
2		(6)	—	46	—	1	—	竜田駅東側地域開発事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	3,506,604	26	～	30	26	293,008		187,563	105,445	26年7月3日～27年2月27日測量調査委託。	
																			27	2,314,124		183,776	2,130,348	埋蔵文化財調査、CM委託、用地購入、上下水道整備(設計)	
																			28	0		1,430,014	-1,430,014	平成27年繰越分 造成、CM業務、水道管敷設、下水道事業、埋蔵文化財調査、用地購入 平成29年3月完了	
																			29	32,029		25,093	6,936	埋蔵文化財調査(H29.10～H30.3)	
																			30	14,769		14,267	502	埋蔵文化財調査(H30.4～H31.3.25)	
																			累計	2,653,930	0	1,840,713	813,217		
4		(6)	—	46	—	2	—	檜葉南工業団地再開発事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	722,954	26	～	29	26	358,263		214,758	143,505	土地・建物取得契約 27/1/28、設計着手2/23、設計完了3/30	
																			27	174,375		142,236	32,139	解体撤去工事着手9月、完了2月。	
																			28	13,123		3,483	9,640	【繰越対象事業】 ・工業団地内歩道整備工事(平成28年6月～平成29年5月) 【今年度完了事業】 ・工業団地内街路灯設置工事(平成28年2月～平成28年3月)	
																			29	0		4,112	-4,112	H28交付分(明許):4,112	
																			累計	545,761	0	364,589	181,172		
8	◆	(6)	—	46	—	1	1	竜田駅東側地域開発事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	443,536	26	～	28	26	23,497		13,168	10,329	土地・建物取得契約 27/1/28	
																			27	331,331		62,498	268,833	【竜田東側】埋蔵文化財調査、CM、用地購入、上下水道整備(設計) 【佐野地区】測量設計、用地購入、造成工事完了3月。全工程完了。	
																			28				216,320	-216,320	平成27年繰越分 【竜田駅東側】7,164㎡、造成、CM業務、水道管敷設、下水道事業、埋蔵文化財調査 平成29年3月完了 【山田岡地内外】11,056㎡、廃炉関連企業事業所等整備事業測量調査業務 平成29年3月完了
																			累計	354,828	0	291,986	62,842		
11		(6)	—	46	—	3	—	笑ふるタウン(商業ゾーン)整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	1,439,086	26	～	30	26	8,181		7,950	231	ヒアリング実施日H27/3/18～30、基本計画策定日H27/3/31	
																			27	119,235		11,566	107,669	測量調査設計一部 9月着手、3月完了。用地交渉の難航に伴い、事業を一時中断したことから、一部分のみの執行となった。	
																			28	694,584		349,475	345,109	H28交付分(現年):349,475 ・用地買収 平成28年4月～平成29年8月中旬 ・敷地造成工事 平成29年8月中旬～平成30年3月	
																			29	245,957	12,435	454,191	-195,799	H28交付分(明許):235,953 H29交付分(現年):218,238 CM(H29.6～H30.3) 造成(H29.8～H30.5.31)	
																			30	5,877		5,512	365	CM(H30.4～H31.3)	
																			累計	1,073,834	12,435	828,694	257,575		
22		(6)	—	46	—	4	—	産業再生エリア整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	380,211	28	～	R2	28	64,547		25,529	39,018	【今年度完了事業】 基本計画策定及び基本設計業務委託 平成28年7月契約 不動産鑑定業務委託 平成28年10月契約 【繰越対象事業】 測量調査設計業務委託 平成28年7月契約 敷地造成基本実施設計 平成28年10月契約	
																			29	47,995	-12,435	59,971	-24,411	H28交付分(明許):24,412 H29交付分(現年):35,559 CM(H29.6～H30.3)	
																			30	59,433		56,708	2,725	CM(H30.4～H31.3)	
																			R1	60,754		51,001	9,753	CM(H31.4～R2.3)	
																			R2	64,861		50,388	14,473	CM(R2.4～R3.3)	
																			累計	297,590	-12,435	243,597	41,558		
27		(6)	—	46	—	5	—	産業再生エリア整備事業(基金型)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	基金	3,432,863	28	～	R4	28	2,060,694			2,060,694	平成29年3月:基金の造成	
																			29			444,516	-444,516	造成、用地取得、物件補償	
																			30	103,299		254,677	-151,378	造成、用地取得、測量調査設計、確定測量	
																			R1	410,654		328,830	81,824	造成、電柱移転補償	
																			R2			23,539	-23,539	用地取得、確定測量	
																			R3			205,755	-205,755	造成、確定測量	
																			R4			1,317,330	-1,317,330	基金残額返還	
																			累計	2,574,647	0	2,574,647	0		
45		(6)	—	46	—	6	—	檜葉町企業調査・産業集積促進事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	9,999	R1	～	R1	R1	7,499		7,350	149	起業誘致推進業務委託(R1.8～R2.3)	
																			累計	7,499	0	7,350	149		
48		(6)	—	46	—	7	—	竜田駅東側エリア整備FS調査事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	廃止	単年度		R3	～	R3	R3	17,325			17,325		
																			累計	17,325	0		17,325		
67		(6)	—	46	—	8	—	竜田駅東側エリア整備FS調査事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	23,100	R4	～	R4	R4	17,325		12,771	4,554	FS調査	
																			累計	17,325	0	12,771	4,554		
76		(6)	—	46	—	9	—	波倉地区産業団地整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	330,870	R5	～	R7	R5	5,652		5,652	0	基礎調査	
																			R6	242,499		33,165	209,334	用地取得、測量調査実施設計 繰越額209,334千円。 地権者の相続手続き不足や、環境省施設の解体進捗に遅れが生じたため。	
																			累計	248,151	0	38,817	209,334		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
<div>(注)</div> <div>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</div> <div>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</div> <div>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</div> <div>4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</div> <div>5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</div> <div>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。</div> <div>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</div>									うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	/
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											R6	0	0	0	0	
											県交付分 計		0	0	0	
									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	
											26	682,949	0	423,439	259,510	
											27	2,939,065	0	400,076	2,538,989	
											28	2,832,948	0	2,024,821	808,127	
											29	325,981	0	987,883	-661,902	
											30	183,378	0	331,164	-147,786	
											R1	478,907	0	387,181	91,726	
											R2	64,861	0	73,927	-9,066	
											R3	17,325	0	205,755	-188,430	
											R4	17,325	0	1,330,101	-1,312,776	
											R5	5,652	0	5,652	0	
											R6	242,499	0	33,165	209,334	
											市町村交付分 計		7,790,890	0	6,203,164	1,587,726
											県・市町村交付分 合計		7,790,890	0	6,203,164	1,587,726

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
18		(1)	－	12	－	1	－	笑ふるタウンならは管渠整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	29,445	28 ～ 30	28	5,670		4,455	1,215	コンパクトタウン管渠測量調査設計業務委託(平成29年1月～平成29年3月)
																	29	19,360		0	19,360	【H29全額繰越】
																	30			17,628	-17,628	コンパクトタウン管渠整備工事(H30.8完了)
																	累計	25,030	0	22,083	2,947	
23		(1)	－	10	－	1	－	竜田駅西側地域復興まちづくり計画策定事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	54,411	28 ～ R2	28	12,717		12,692	25	竜田駅西側地域復興まちづくり計画策定業務委託(平成29年9月29日まで繰越)
																	29				0	
																	30	18,719		16,334	2,385	竜田駅西側地域復興まちづくりに係るワークショップ
																	R1	9,372		0	9,372	【R1全額繰越】
																	R2	0		8,128	-8,128	R1交付分:8,128 竜田駅西側地域復興まちづくりに係るワークショップ
																	累計	40,808	0	37,154	3,654	
24		(1)	－	1	－	1	－	災害公営住宅整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	821,077	28 ～ 29	28	88,162		23,974	64,188	測量調査設計、下水道設計(平成29年1月契約) 上水道設計(平成28年12月契約) 用地取得(平成29年5月まで繰越) H28交付分(現年):23,974
																	29	630,279		440,998	189,281	寺脇団地(17戸分)建築工事 H28交付分(明許):16,974 H29交付分(現年):424,024
																	累計	718,441	0	464,972	253,469	
28		(1)	－	11	－	1	－	道路事業(町道波倉線)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	639,496	29 ～ R4	29	76,162		47,837	28,325	町道波倉線調査測量設計(H30.3完了)
																	30	68,732		0	68,732	全額繰越 H30交付分(現年):0
																	R1	158,941		32,604	126,337	執行額 H30交付分(明許):0 R1交付分(現年):32,604
																	R2	204,557		135,686	68,871	執行額 H30交付分(事故):68,732 R1交付分(明許):66,954 R2交付分(現年):0
																	R3	0		57,245	-57,245	執行額 R1交付分(事故):48,592 R2交付分(明許):8,653
																	R4			47,683	-47,683	R2交付分(事故):47,683
																	累計	508,392	0	321,055	187,337	
31	◆	(1)	－	1	－	1	－	災害公営住宅駐車場整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	14,688	29 ～ 29	29	11,750		5,362	6,388	寺脇団地(17戸分)駐車場
																	累計	11,750	0	5,362	6,388	
32		(1)	－	12	－	2	－	下水道事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	6,121	29 ～ 29	29	4,590		2,433	2,157	井出字代、井出字堂ノ前
																	累計	4,590	0	2,433	2,157	
37		(1)	－	10	－	2	－	竜田駅西側地域防災総合推進事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	1,109,830	30 ～ R6	30	37,495		10,617	26,878	一部繰越、測量調査設計 H30交付分(現年):10,617
																	R1	155,753		27,231	128,522	一部繰越、測量調査設計、駐輪場工事、町道工事 H30交付分(明許):19,147 R1交付分(現年):8,084
																	R2	87,445		158,723	-71,278	一部繰越、用地取得、測量調査設計、駐輪場工事、町道工事 R1交付分(明許):126,346 R2交付分(現年):32,377
																	R3	92,573		75,490	17,083	一部繰越、物件調査、町道工事 R1交付分(事故):14,976 R2交付分(明許):14,800 R3交付分(現年):45,714
																	R4	65,072		103,898	-38,826	R4交付(現年):60,632 R3交付(明許):43,266
																	R5	93,098	-2,955	12,413	77,730	R6へ80,685を繰越 【流用内容記載】 流用先 1-10-4檜葉町防災備蓄倉庫整備事業 流用金額(事業費4,432千円 国費2,955千円)
																	R6	217,048		159,837	57,211	R7へ56,573千円を繰越
																	累計	748,484	-2,955	388,372	357,157	
41		(1)	－	2	－	1	－	災害公営住宅家賃低廉化事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	140,794	30 ～ R6	30	16,286		16,286	0	寺脇17戸の家賃低廉化事業(うち12戸分)
																	R1	17,552		17,552	0	寺脇17戸の家賃低廉化事業(うち12戸分)
																	R2	16,331		16,331	0	寺脇17戸の家賃低廉化事業(うち11戸分)
																	R3	15,861		15,861	0	寺脇17戸の家賃低廉化事業(うち11戸分)
																	R4	14,262		14,262	0	寺脇17戸の家賃低廉化事業
																	R5	19,423		19,423	0	寺脇17戸の家賃低廉化事業
																	R6	21,435		21,435	0	寺脇17戸の家賃低廉化事業
																	累計	121,150	0	99,715	21,435	
42		(1)	－	3	－	1	－	災害公営住宅家賃低減事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	単年度	12,864	30 ～ R6	30	1,296		1,296	0	寺脇17戸の家賃低減事業(うち12戸分)
																	R1	1,521		1,521	0	寺脇17戸の家賃低減事業(うち12戸分)
																	R2	1,544		1,544	0	寺脇17戸の家賃低減事業(うち11戸分)
																	R3	1,615		1,615	0	寺脇17戸の家賃低減事業(うち11戸分)
																	R4	1,467		1,467	0	寺脇17戸の家賃低減事業
																	R5	978		978	0	寺脇17戸の家賃低減事業
																	R6	1,225		1,225	0	寺脇17戸の家賃低減事業
																	累計	9,646	0	8,421	1,225	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
46		(1)	—	10	—	3	—	檜葉町多機能防災拠点整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	423,669	R2	～	R6	R2	19,074	13,904	5,170	道路測量調査設計(R2.7～R3.3)、造成測量調査(R2.7～R3.3)、造成設計(調整池1工区)(R2.12～R3.3)	
																			R3	123,524	71,019	52,505	配水設計(R3.5～R3.11)、配水工事(R3.11～R4.3)、道路工事(R3.5～R4.3)、平場造成設計(R3.5～繰越) R3交付(現年):71,019 R3交付(明許):16,480	
																			R4		16,480	-16,480		
																			R5	5,773	4,991	782	トイレ詳細設計、防災倉庫詳細設計	
																			R6	169,377	150,150	19,227	トイレ建築工事、防災倉庫建築工事	
																			累計	317,748	0	256,544	61,204	
47	◆	(1)	—	10	—	2	—	1	竜田駅西側駅前広場整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	69,733	R2	～	R3	R2	55,786	16,456	39,330	一部繰越。駅前広場整備工事 R2交付分(現年):16,456 R2交付分(明許):49,639
																				R3	0	49,639	-49,639	
																				累計	55,786	0	66,095	-10,309
65		(1)	—	12	—	3	—	下水道事業(町道八石・小田前線)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	11,477	R3	～	R3	R3	8,607	7,358	1,249	下水道工事(R3.10～R4.3)	
																			累計	8,607	0	7,358	1,249	
66		(1)	—	12	—	4	—	下水道事業(大谷地区)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	47,824	R3	～	R4	R3	3,057	2,287	770	下水道改修設計(R3.10～R4.3)	
																			R4	32,810	25,062	7,748	下水道工事	
																			累計	35,867	0	27,349	8,518	
70		(1)	—	10	—	4	—	檜葉町防災備蓄倉庫整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	単年度	244,412	R4	～	R6	R4	2,203	2,202	1	基本設計	
																			R5	4,281	2,955	6,534	702	防災備蓄倉庫設計 【流用内容を記載】 流用元 1-10-2竜田駅西側地域防災総合推進事業 流用金額(事業費3,940千円 国費2,955千円)
																			R6	173,868	158,771	15,097	防災備蓄倉庫建築工事	
																			累計	180,352	2,955	167,507	15,800	
71		(1)	—	10	—	5	—	檜葉町多機能納防災拠点整備事業(基金型)	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	基金	613,977	R5	～	R6	R5	460,145	229,392	230,753		
																			R6		229,392	-229,392		
																			累計	460,145	0	458,784	1,361	
(注)															うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、掃環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																	26	0	0	0	0			
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																	27	0	0	0	0			
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																	28	0	0	0	0			
4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を掃環境整備事業計画の年度別に記入してください。																	29	0	0	0	0			
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																	30	0	0	0	0			
6執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																	R1	0	0	0	0			
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																	R2	0	0	0	0			
																	R3	0	0	0	0			
																	R4	0	0	0	0			
															R5	0	0	0	0					
															R6	0	0	0	0					
県交付分 計																		0	0		0			
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0																		
		26	0	0	0	0	0																	
		27	0	0	0	0	0																	
		28	106,549	0	41,121	65,428																		
		29	742,141	0	496,630	245,511																		
		30	142,528	0	62,161	80,367																		
		R1	343,139	0	78,908	264,231																		
		R2	384,737	0	350,772	33,965																		
		R3	245,237	0	280,514	-35,277																		
		R4	115,814	0	211,054	-95,240																		
市町村交付分 計																		3,246,796	0	2,515,701	731,095			
県・市町村交付分 合計																		3,246,796	0	2,515,701	731,095			

檜葉町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況					
12		(3)	-	22	-	1	-	仮置き場モニタリングポストリース事業	檜葉町		町	檜葉町	直接	完了	単年度	38,561	27	～	R2	27	7,054		4,689	2,365	8月～3月 機器のリース。	
																				28	7,035		7,034	1	平成28年4月～平成29年3月 モニタリングポストリース料	
																				29	7,035		7,034	1	平成29年4月～平成30年3月 モニタリングポストリース料	
																				30	7,035		7,034	1	平成30年4月～平成31年3月 モニタリングポストリース料	
																				R1	7,100		7,034	66	平成31年4月～令和2年3月 モニタリングポストリース料	
																				R2	3,302		3,301	1	令和2年4月～令和3年3月 モニタリングポストリース料	
																				累計		38,561	0	36,126	2,435	
<div>(注)</div> <div>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</div> <div>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</div> <div>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</div> <div>4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</div> <div>5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</div> <div>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。</div> <div>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</div>															うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0					
																	26	0	0	0	0					
																	27	0	0	0	0					
																	28	0	0	0	0					
																	29	0	0	0	0					
																	30	0	0	0	0					
																	R1	0	0	0	0					
																	R2	0	0	0	0					
																	R3	0	0	0	0					
																	R4	0	0	0	0					
																	R5	0	0	0	0					
																	R6	0	0	0	0					
															県交付分 計		0	0		0						
															うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0					
																	26	0	0	0	0					
																	27	7,054	0	4,689	2,365					
																	28	7,035	0	7,034	1					
																	29	7,035	0	7,034	1					
																	30	7,035	0	7,034	1					
																	R1	7,100	0	7,034	66					
																	R2	3,302	0	3,301	1					
																	R3	0	0	0	0					
																	R4	0	0	0	0					
																	R5	0	0	0	0					
																	R6	0	0	0	0					
															市町村交付分 計		38,561	0	36,126	2,435						
															県・市町村交付分 合計		38,561	0	36,126	2,435						