

(様式1)

檜葉町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

| 檜葉町<br>交付分 | 執行<br>年度  | 交付額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) |
|------------|-----------|-------------|-----------------|
|            | 23        | 0           | 0               |
| 24         | 179,995   | 46,900      |                 |
| 25         | 1,550,560 |             |                 |
| 26         | 0         |             |                 |
| 27         | 0         |             |                 |
| 合計         |           | 1,730,555   | 46,900          |

|      |                    |           |                      |   |
|------|--------------------|-----------|----------------------|---|
| <参考> | 檜葉町東日本大震災復興交付金基金残高 | 1,683,655 | 檜葉町東日本大震災復興交付金基金の利息額 | 0 |
|------|--------------------|-----------|----------------------|---|

| <参考><br>福島県<br>交付分<br>(うち、当該<br>市町村分) | 執行<br>年度 | 交付額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) |
|---------------------------------------|----------|-------------|-----------------|
|                                       | 23       | 0           | 0               |
| 24                                    | 0        | 0           |                 |
| 25                                    | 12,000   |             |                 |
| 26                                    | 0        |             |                 |
| 27                                    | 0        |             |                 |
| 合計                                    |          | 12,000      | 0               |

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

檜葉町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号    |        |       |    |   | 事業名              | 地区名<br>施設名         | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接      | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況                    |       |  |       |
|-----|---------|--------|-------|----|---|------------------|--------------------|----------|----------------|--------------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------|--|-------|
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                |    |             |                 |                 |                            |       |  |       |
| 1   | D       | -      | 3     | -  | 1 | 町道北田・大谷線地盤調査事業   | 町道北田・大谷線           | 町        | 檜葉町            | 直接                 | 完了            | 4,000     | 24 ~ 24        | 23 |             |                 |                 | 平成24年6月調査業務委託発注。平成24年9月完了。 |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                | 24 | 3,100       | 2,879           | 221             |                            |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                | 25 |             |                 |                 |                            |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                | 26 |             |                 |                 |                            |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                | 27 |             |                 |                 |                            |       |  |       |
| 累計  | 3,100   | 2,879  | 221   |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                |    |             |                 |                 |                            |       |  |       |
| 2   | D       | -      | 23    | -  | 1 | 集団移転促進事業計画策定事業   | 波倉、下井出、前原、山田浜地区    | 町        | 檜葉町            | 直接                 | 継続            | 45,000    | 24 ~ 25        | 23 |             |                 |                 | 平成24年6月事業計画発注。平成25年度へ繰越。   |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                | 24 | 11,250      | 10,631          | -               |                            |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                | 25 | 22,500      |                 |                 |                            |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                | 26 |             |                 |                 |                            |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                | 27 |             |                 |                 |                            |       |  |       |
| 累計  | 33,750  | 10,631 | 0     |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                |    |             |                 |                 |                            |       |  |       |
| 3   | D       | -      | 4     | -  | 1 | 災害公営住宅整備事業       | 檜葉町                | 町        | 檜葉町            | 直接                 | 継続            | 143,000   | 24 ~ 24        | 23 |             |                 |                 | 未執行                        |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                | 24 | 125,125     | 0               | -               |                            |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                | 25 |             |                 |                 |                            |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                | 26 |             |                 |                 |                            |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                | 27 |             |                 |                 |                            |       |  |       |
| 累計  | 125,125 | 0      | 0     |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                |    |             |                 |                 |                            |       |  |       |
| 4   | ◆       | D      | -     | 23 | - | 1                | -                  | 1        | 集会所耐震改修工事実施設計  | 才連、下井出、上井出、繁岡地区集会所 | 町             | 檜葉町       | 直接             | 完了 | 9,400       | 24 ~ 24         | 23              |                            |       | 平成24年12月耐震補強調査設計発注。平成25年3月完了。上井出地区、才連地区のみ実施。 |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                |    |             |                 | 24              | 7,520                      | 3,192 |  | 4,328 |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                |    |             |                 | 25              |                            |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                |    |             |                 | 26              |                            |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                |    |             |                 | 27              |                            |       |  |       |
| 累計  | 7,520   | 3,192  | 4,328 |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                |    |             |                 |                 |                            |       |  |       |
| 5   | D       | -      | 20    | -  | 1 | 復興町づくり計画策定事業     | 波倉、下井出、北田、前原、山田浜地区 | 町        | 檜葉町            | 直接                 | 継続            | 60,000    | 24 ~ 25        | 23 |             |                 |                 | 平成24年7月基本計画発注。平成25年度へ繰越。   |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                | 24 | 22,500      | 22,341          | -               |                            |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                | 25 | 22,500      |                 |                 |                            |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                | 26 |             |                 |                 |                            |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                | 27 |             |                 |                 |                            |       |  |       |
| 累計  | 45,000  | 22,341 | 0     |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                |    |             |                 |                 |                            |       |  |       |
| 6   | ★       | F      | -     | 2  | - | 1                | -                  | 1        | 市街地復興効果促進事業    |                    |               |           | ~              | 23 |             |                 |                 |                            |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                | 24 | 2,400       | 0               |                 |                            |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                | 25 | 216,848     |                 |                 |                            |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                | 26 |             |                 |                 |                            |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                | 27 |             |                 |                 |                            |       |  |       |
| 累計  | 219,248 | 0      | 0     |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                |    |             |                 |                 |                            |       |  |       |
| 7   | D       | -      | 14    | -  | 1 | 中満造成宅地滑動崩落緊急対策事業 | 中満造成団地、町道北田・大谷線    | 町        | 檜葉町            | 直接                 | 継続            | 173,600   | 24 ~ 25        | 23 |             |                 |                 | 平成24年11月測量設計発注し、平成25年3月完了。 |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                | 24 | 8,100       | 7,857           | -               |                            |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                | 25 | 122,100     |                 |                 |                            |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                | 26 |             |                 |                 |                            |       |  |       |
|     |         |        |       |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                | 27 |             |                 |                 |                            |       |  |       |
| 累計  | 130,200 | 7,857  | 0     |    |   |                  |                    |          |                |                    |               |           |                |    |             |                 |                 |                            |       |  |       |

|    |           |   |    |   |   |                      |                 |   |            |      |    |           |    |    |        |    |           |    |    |        |  |  |  |
|----|-----------|---|----|---|---|----------------------|-----------------|---|------------|------|----|-----------|----|----|--------|----|-----------|----|----|--------|--|--|--|
| 8  | D         | - | 23 | - | 2 | 榎葉町防災集団移転促進事業        | 波倉、下井出、前原、山田浜地区 | 町 | 榎葉町        | 直接   | 継続 | 1,325,300 | 25 | ~  | 25     | 23 |           |    |    |        |  |  |  |
|    |           |   |    |   |   |                      |                 |   |            |      |    |           |    |    |        | 24 |           |    |    |        |  |  |  |
|    |           |   |    |   |   |                      |                 |   |            |      |    |           |    |    |        | 25 | 1,159,637 |    |    |        |  |  |  |
|    |           |   |    |   |   |                      |                 |   |            |      |    |           |    |    |        | 26 |           |    |    |        |  |  |  |
|    |           |   |    |   |   |                      |                 |   |            |      |    |           |    |    |        | 27 |           |    |    |        |  |  |  |
| 累計 | 1,159,637 | 0 | 0  |   |   |                      |                 |   |            |      |    |           |    |    |        |    |           |    |    |        |  |  |  |
| 9  | D         | - | 1  | - | 1 | 復興道路整備事業(町道権現下・浜街道線) | 町道権現下・浜街道線      | 町 | 榎葉町        | 直接   | 継続 | 9,000     | 25 | ~  | 25     | 23 |           |    |    |        |  |  |  |
|    |           |   |    |   |   |                      |                 |   |            |      |    |           |    |    |        | 24 |           |    |    |        |  |  |  |
|    |           |   |    |   |   |                      |                 |   |            |      |    |           |    |    |        | 25 | 6,975     |    |    |        |  |  |  |
|    |           |   |    |   |   |                      |                 |   |            |      |    |           |    |    |        | 26 |           |    |    |        |  |  |  |
|    |           |   |    |   |   |                      |                 |   |            |      |    |           |    |    |        | 27 |           |    |    |        |  |  |  |
| 累計 | 6,975     | 0 | 0  |   |   |                      |                 |   |            |      |    |           |    |    |        |    |           |    |    |        |  |  |  |
| 10 | ◆         | D | -  | 1 | - | 2                    | -               | 1 | 交通インフラ検討事業 | 前原地区 | 県  | 県         | 直接 | 継続 | 15,000 | 25 | ~         | 25 | 23 |        |  |  |  |
|    |           |   |    |   |   |                      |                 |   |            |      |    |           |    |    |        |    |           |    | 24 |        |  |  |  |
|    |           |   |    |   |   |                      |                 |   |            |      |    |           |    |    |        |    |           |    | 25 | 12,000 |  |  |  |
|    |           |   |    |   |   |                      |                 |   |            |      |    |           |    |    |        |    |           |    | 26 |        |  |  |  |
|    |           |   |    |   |   |                      |                 |   |            |      |    |           |    |    |        |    |           |    | 27 |        |  |  |  |
| 累計 | 12,000    | 0 | 0  |   |   |                      |                 |   |            |      |    |           |    |    |        |    |           |    |    |        |  |  |  |

|  |  |           |  |        |  |             |           |        |       |   |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------|--|--------|--|-------------|-----------|--------|-------|---|--|--|--|--|--|
| (注)  |  |           |  |        |  |             |           |        |       |   |  |  |  |  |  |
| 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。   |  |           |  |        |  |             |           |        |       |   |  |  |  |  |  |
| 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。   |  |           |  |        |  |             |           |        |       |   |  |  |  |  |  |
| 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。   |  |           |  |        |  |             |           |        |       |   |  |  |  |  |  |
| 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。   |  |           |  |        |  |             |           |        |       |   |  |  |  |  |  |
| 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。   |  |           |  |        |  |             |           |        |       |   |  |  |  |  |  |
| 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。  |  |           |  |        |  |             |           |        |       |   |  |  |  |  |  |
| 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。 |  |           |  |        |  |             |           |        |       |   |  |  |  |  |  |
|  |  | 都道府県交付分   |  | 各年度別合計 |  | 23          | 0         | 0      | 0     | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 市町村交付分    |  | 各年度別合計 |  | 23          | 0         | 0      | 0     | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 都道府県交付分 計 |  |        |  | 24          | 0         | 0      | 0     | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 市町村交付分 計  |  |        |  | 25          | 12,000    | 0      | 0     | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 都道府県交付分 計 |  |        |  | 26          | 0         | 0      | 0     | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 市町村交付分 計  |  |        |  | 27          | 0         | 0      | 0     | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 都道府県交付分 計 |  |        |  | 累計          | 12,000    | 0      | 0     | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 市町村交付分 計  |  |        |  | 23          | 0         | 0      | 0     | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 都道府県交付分 計 |  |        |  | 24          | 0         | 0      | 0     | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 市町村交付分 計  |  |        |  | 25          | 179,995   | 46,900 | 4,549 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 都道府県交付分 計 |  |        |  | 26          | 1,550,560 | 0      | 0     | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 市町村交付分 計  |  |        |  | 27          | 0         | 0      | 0     | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 都道府県交付分 計 |  |        |  | 累計          | 1,730,555 | 46,900 | 4,549 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 市町村交付分 計  |  |        |  | 県・市町村交付分 合計 | 1,742,555 | 46,900 | 4,549 | 0 |  |  |  |  |  |

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、47,163千円